



Инвестор: _____
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик: ОАО «Люберецкий городской жилищный трест»
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик: ООО «Альтернативные Энергетические Технологии»
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка: Комплекс работ по установке приборов учета тепловой энергии и
подключению автоматизированной системы коммерческого учета
энергоресурсов на базе «ГИС ТБН Энерго»
Объект: МО, г. Люберцы, 8 Марта д.43а

Форма по ОКУД 0322005
по ОКПО _____
по ОКПО _____
по ОКПО _____
Вид деятельности по ОКДП _____
Договор подряда (контракт) номер 172-Р
дата 08 08 2012
Вид операции _____

Номер документа	Дата составления
548	31.03.2013

Отчетный период	
с	по
01.03.2013	31.03.2013

АКТ о приемке выполненных работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) 275131,43 руб.

Номер по по Р.	по З. по см.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измере- ния, руб.	Попра- вочные коэф- фици- енты	Коэф- фици- енты перес- чета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ. ЗТР, всего чел-ч Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Центральное отопление

1	1	P65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопр овода	0,012			P65-14 -3		
			ЗП			371,91	1,00	17,65	78,77	
			ЭМ			6,54	1,00	6,67	0,52	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)	
			МР			12,56	1,00	3,98	0,60	
			НР от ФОТ	%	63				49,63	
			СП от ФОТ	%	40				31,51	
			ЗТР	чел-ч	43,60		1,00			0,52

Всего по позиции

161,03 13419,17

2	2	P65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопр овода	0,015			P65-14 -4		
			ЗП			557,01	1,00	17,65	147,47	
			ЭМ			16,32	1,00	6,67	1,63	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)	
			МР			30,35	1,00	3,98	1,81	
			НР от ФОТ	%	63				92,91	
			СП от ФОТ	%	40				58,99	
			ЗТР	чел-ч	65,30		1,00			0,98



Всего по позиции

302,81 20187,33

3	3	E16-02-005-02 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопр овода	0,012			E16-02 -005-0 2		
			ЗП			593,70	1,15	17,65	144,61	
			ЭМ			116,17	1,25	7,40	12,89	
			в т.ч. ЗПМ			2,57	1,25	17,65	(0,68)	
			МР			4361,97	1,00	7,85	410,90	
		3011224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	-0,206	11,99	1,00	4,11	-10,15	
		3021317	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-1,20	41,27	1,00	8,06	-399,16	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1030018	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	м	1,20	39,59	1,00	2,88	136,82	
				кг		98			142,38	
				кг		56			81,36	
				чел-ч	60,83		1,15			0,84
		Всего по позиции							519,65	43304,17
4	4	E16-02-005-04 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м трубопр- овода	0,015			E16-02 -005-0		
						778,36	1,15	17,65	236,98	
						198,47	1,25	7,42	27,61	
						5,00	1,25	17,65	(1,65)	
						6523,20	1,00	7,76	759,30	
		3011224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	-0,354	11,99	1,00	4,11	-17,44	
		3021319	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-1,50	61,76	1,00	7,96	-737,41	
		1030020	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	м	1,50	68,41	1,00	3,26	334,52	
				кг		98			233,86	
				кг		56			133,63	
				чел-ч	79,75		1,15			1,38
		Всего по позиции							971,05	64736,67
5	5	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46	
6	6	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2" (применительно - трехходовой кран для датчика давления)	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46	
7	7	E22-03-014-01 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (Катушка-имитатор) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1 фланец	4,00			E22-03 -014-0		
						4,10	1,15	17,65	332,88	
						33,49	1,25	5,40	904,23	
						3,38	1,25	17,65	(298,29)	
						28,96	1,00	4,63	536,34	
		5070983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4,00	27,99	1,00	4,59	-513,90	
		5071000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	шт. % % чел-ч	4,00 99 61 0,37	25,01	1,00	6,29	629,25 624,86 385,01	1,70
		Всего по позиции							2898,67	724,67
8	8	E22-03-014-01 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (КМЧ) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1 фланец	4,00			E22-03 -014-0		
						4,10	1,15	17,65	332,88	
						33,49	1,25	5,40	904,23	
						3,38	1,25	17,65	(298,29)	
						28,96	1,00	4,63	536,34	
		5070983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	шт. % % чел-ч	-4,00 99 61 0,37	27,99	1,00	4,59	-513,90 624,86 385,01	1,70
		Всего по позиции							2269,42	567,36
9	9	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Комплект монтажных частей для Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2 ДУ 50	компл.	1,00	998,10	1,00	2,78	2774,72	



	3	4	5	6	7	8	9	10	
10 10	E16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	1 шт.	4,00			E16-05-001-03		
	МДС35 п.4.7								
		ЗП			26,39	1,15	17,65	2142,60	
		ЭМ			8,83	1,25	6,67	294,48	
		в т.ч. ЗПМ			0,27	1,25	17,65	(23,83)	
		МР			135,42	1,00	5,00	2708,40	
5070986		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-8,00	45,00	1,00	5,71	-2055,60	
5071002		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	8,00	37,00	1,00	5,93	1755,28	
		НР от ФОТ	%	98				2123,10	
		СП от ФОТ	%	56				1213,20	
		ЗТР	чел-ч	2,91		1,15			13,39
Всего по позиции								8181,46	2045,37
11 11	Прайс ООО "СТС Энергосервис" поставщика	Кран шаровой цельносварной, проход стандартный, привод ручной на фланец, СТС-Энергосервис, DN 80 мм.	шт.	4,00	879,34	1,00	5,67	19943,43	
12 12	ФЕРМ 11-02-002-03	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 10 кг	1 шт.	2,00			ФЕРМ 11-02-002-03		
		ЗП			40,87	1,00	17,65	1442,71	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			3,60	1,00	6,27	45,14	
5092160		Прокладки паронитовые	кг	-0,084	26,44	1,00	2,98	-6,62	
1012036		Волты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм	кг	-0,118	28,22	1,00	3,58	-11,92	
		НР от ФОТ	%	68				981,04	
		СП от ФОТ	%	48				692,50	
		ЗТР	чел-ч	4,12		1,00			8,24
Всего по позиции								3142,85	1571,43
13 13	Прайс ООО "ТВН Энергосервис"	Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2 ДУ 50	компл.	1,00	13123,83	1,00	2,78	36484,25	
14 14	E18-07-001-02	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.	4,00			E18-07-001-02		
	МДС35 п.4.7								
		ЗП			2,18	1,15	17,65	176,99	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
		МР			66,83	1,00	9,85	2633,10	
		НР от ФОТ	%	98				173,45	
		СП от ФОТ	%	56				99,11	
		ЗТР	чел-ч	0,22		1,15			1,01
Всего по позиции								3082,65	770,66
15 15	E18-07-001-04	Установка термометров в опрае прямых и угловых	1 компл.	2,00			E18-07-001-04		
	МДС35 п.4.7								
		ЗП			2,91	1,15	17,65	118,13	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
		МР			1,86	1,00	6,50	24,18	
		НР от ФОТ	%	98				115,77	
		СП от ФОТ	%	56				66,15	
		ЗТР	чел-ч	0,31		1,15			0,71
Всего по позиции								324,23	162,12
16 16	3011467-1	Термометр биметаллический показывающий тбп длина штока 50мм, до 250 град с гильзой (класс точности 1.5)	Компл.	2,00	362,68	1,00		725,36	
17 17	E18-07-001-04	Установка термометров в опрае прямых и угловых (термосопротивление)	1 компл.	2,00			E18-07-001-04		
	МДС35 п.4.7								
		ЗП			2,91	1,15	17,65	118,13	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
		МР			126,85	1,00	6,50	1649,05	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3011467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе	компл.	-2,00	124,99	1,00	6,55	-1637,37	
			НР от ФОТ	%	98				115,77	
			СП от ФОТ	%	56				66,15	
			ЗТР	чел-ч	0,31		1,15			0,71
			Всего по позиции						311,73	155,87
18	18	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	КТС-Б (подобранная пара)	компл.	1,00	579,48	1,00	2,78	1610,95	
19	19	ФЕРМ 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (датчик давления)	1 шт.	-2,00			ФЕРМ 11-02-001-01		
			ЗП			10,22	1,00	17,65	360,77	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			1,31	1,00	5,24	13,73	
			НР от ФОТ	%	68				245,32	
			СП от ФОТ	%	48				173,17	
			ЗТР	чел-ч	1,03		1,00			2,06
			Всего по позиции						792,99	396,50
20	20	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Датчик давления	компл.	2,00	762,42	1,00	2,78	4239,06	
21	21	E16-07-005-01 МДС35 п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	0,012			E16-07-005-01		
			ЗП			58,32	1,15	17,65	14,21	
			ЭМ			44,51	1,25	4,96	3,31	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	17,65	(0,00)	
			МР			4,28	1,00	3,81	0,20	
			НР от ФОТ	%	98				13,93	
			СП от ФОТ	%	56				7,96	
			ЗТР	чел-ч	5,01		1,15			0,07
			Всего по позиции						39,61	3300,83
22	22	E16-07-005-02 МДС35 п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода	0,015			E16-07-005-02		
			ЗП			58,32	1,15	17,65	17,76	
			ЭМ			44,51	1,25	4,96	4,14	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	17,65	(0,00)	
			МР			11,11	1,00	4,51	0,75	
			НР от ФОТ	%	98				17,40	
			СП от ФОТ	%	56				9,95	
			ЗТР	чел-ч	5,01		1,15			0,09
			Всего по позиции						50,00	3333,33
23	23	ФЕРМ 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,06			ФЕРМ 12-10-001-01		
			ЗП			629,15	1,00	17,65	666,27	
			ЭМ			444,35	1,00	5,94	158,37	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)	
			МР			1910,96	1,00	4,12	472,39	
			НР от ФОТ	%	68				453,06	
			СП от ФОТ	%	48				319,81	
			ЗТР	чел-ч	65,40		1,00			3,92
			Всего по позиции						2069,90	34498,33
24	24	E15-04-030-04 МДС35 п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,007			E15-04-030-04		
			ЗП			629,59	1,15	17,65	89,45	
			ЭМ			2,93	1,25	7,46	0,19	
			в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25	17,65	(0,02)	
			МР			474,93	1,00	2,95	9,81	
			НР от ФОТ	%	80				71,58	
			СП от ФОТ	%	37				33,10	
			ЗТР	чел-ч	71,06		1,15			0,57



3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции							204,13 29161,43

Итого по разделу		руб.	91538,87				
------------------	--	------	----------	--	--	--	--

Строительные работы

25	25	ФЕР 09-03-039-01 МДС35 п.4.7	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1 т	0,008	E09-03 -039-01			
			ЗП			1	727,60	1,15	17,65
			ЭМ				299,41	1,25	6,24
			в т.ч. ЗПМ				1,49	1,25	17,65
			МР				238,18	1,00	4,83
	2010889	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов	Т	0,008	8559,50		1,00	3,47	237,61
		НР от ФОТ	%	69					81,70
		СП от ФОТ	%	58					68,68
		ЗТР	чел-ч	80,22			1,15		0,74

Всего по позиции		534,02 66752,50						
------------------	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

Итого по разделу		руб.	534,02				
------------------	--	------	--------	--	--	--	--

Электромонтажные работы

26	26	ФЕРм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	2,00	ФЕРм 08-03-573-04			
			ЗП				23,51	1,00	17,65
			ЭМ				45,35	1,00	5,87
			в т.ч. ЗПМ				3,16	1,00	17,65
			МР				3,00	1,00	6,59
			НР от ФОТ	%	81				762,57
			СП от ФОТ	%	52				489,55
			ЗТР	чел-ч	2,37		1,00		4,74

Всего по позиции		2653,97 1326,99						
------------------	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

27	27	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Шкаф скоммутированный	компл.	2,00	502,42	1,00	2,78	2793,46
----	----	------------------------------	-----------------------	--------	------	--------	------	------	---------

28	28	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	1,00	ФЕРм 11-03-001-01			
			ЗП				5,16	1,00	17,65
			ЭМ				0,00	1,00	0,00
			в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0,00
			МР				1,09	1,00	4,21
			НР от ФОТ	%	68				4,59
			СП от ФОТ	%	48				61,93
			ЗТР	чел-ч	0,52		1,00		43,71


Всего по позиции		201,30 201,30						
------------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--

29	29	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Адаптер-преобразователь интерфейса RS-485/Ethernet АПИ-RS-485-Е 4906	компл.	1,00	1835,34	1,00	2,78	5102,25
----	----	------------------------------	--	--------	------	---------	------	------	---------



30	30	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	2,00	ФЕРм 11-03-001-01			
			ЗП				5,16	1,00	17,65
			ЭМ				0,00	1,00	0,00
			в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0,00
			МР				1,09	1,00	4,21
			НР от ФОТ	%	68				9,18
			СП от ФОТ	%	48				123,86
			ЗТР	чел-ч	0,52		1,00		87,43

Всего по позиции		402,62 201,31						
------------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--



31	31	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Блок питания БП-ЗВ	компл.	2,00	444,06	1,00	2,78	2468,97
----	----	------------------------------	--------------------	--------	------	--------	------	------	---------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	32	ФЕРМ 08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	1,00			ФЕРМ 08-03- 575-01		
		ЗП				11,11	1,00	17,65	196,09	
		ЭМ				0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР				0,40	1,00	12,63	5,05	
		НР от ФОТ	%	81					158,83	
		СП от ФОТ	%	52					101,97	
		ЗТР	чел-ч	1,12			1,00			1,12
		Всего по позиции							461,94	461,94
33	33	5090295	Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 УЗ I-6А (прим;	шт.	1,00	89,37	1,00	2,50	223,43	
34	34	ФЕРМ 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,02			ФЕРМ 08-02- 409-01		
		ЗП				223,72	1,00	17,65	78,97	
		ЭМ				58,55	1,00	7,55	8,84	
		в т.ч. ЗПМ				1,49	1,00	17,65	(0,53)	
		МР				1456,83	1,00	2,40	69,93	
		НР от ФОТ	%	81					64,40	
		СП от ФОТ	%	52					41,34	
		ЗТР	чел-ч	23,80			1,00			0,48
		Всего по позиции							263,48	13174,00
35	35	3011380	Трубки защитные гофрированные	м	2,00	9,52	1,00	2,10	39,98	
36	36	ФЕРМ 08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром 100 мм до 48 мм	100 м	0,08			ФЕРМ 08-02- 411-01		
		ЗП				326,18	1,00	17,65	460,57	
		ЭМ				207,45	1,00	6,44	106,88	
		в т.ч. ЗПМ				2,97	1,00	17,65	(4,19)	
		МР				2551,38	1,00	2,81	573,55	
	1012161	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	м	8,00	8,29	1,00	1,60	106,11		
		НР от ФОТ	%	81					376,46	
		СП от ФОТ	%	52					241,68	
		ЗТР	чел-ч	34,70			1,00			2,78
		Всего по позиции							1865,25	23315,63
37	37	ФЕРМ 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,12			ФЕРМ 08-02- 412-02		
		ЗП				63,36	1,00	17,65	134,20	
		ЭМ				4,84	1,00	6,59	3,83	
		в т.ч. ЗПМ				0,27	1,00	17,65	(0,57)	
		МР				205,98	1,00	3,28	81,07	
	5020596	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2	1000 м	0,002	3253,43	1,00	2,36	15,36		
	5010910	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марки КВВБГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2	1000 м	0,01	8370,00	1,00	3,02	252,77		
		НР от ФОТ	%	81					109,16	
		СП от ФОТ	%	52					70,08	
		ЗТР	чел-ч	6,74			1,00			0,81
		Всего по позиции							666,47	5553,92
38	38	ФЕРМ 08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0,04			ФЕРМ 08-02- 472-10		
		ЗП				438,51	1,00	17,65	309,59	
		ЭМ				252,67	1,00	7,92	80,05	
		в т.ч. ЗПМ				0,41	1,00	17,65	(0,29)	
		МР				3147,52	1,00	2,17	273,20	
	5020518	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой повышенной гибкости, марки ПВЗ, сечением 4 мм2	1000 м	0,004	2409,00	1,00	5,63	54,25		



		3	4	5	6	7	8	9	10	
			НР от ФОТ	%	81				251,00	
			СП от ФОТ	%	52				161,14	
			ЗТР	чел-ч	46,60		1,00			1,86
Всего по позиции									1129,23	28230,75
39	39	ФЕРм 11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт.	1 разъем	2,00			ФЕРм 11-04- 028-01		
			ЗП			2,07	1,00	17,65	73,07	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПП			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			0,04	1,00	17,75	1,42	
			НР от ФОТ	%	78				56,99	
			СП от ФОТ	%	52				38,00	
			ЗТР	чел-ч	0,22		1,00			0,44
Всего по позиции									169,48	84,74
40	40	ФЕРм 11-04-022-01	Разъемы штепсельные с разделкой кабеля 1 шт. с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-04- 022-01		
			ЗП			22,54	1,00	17,65	795,66	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПП			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			6,28	1,00	6,01	75,49	
			НР от ФОТ	%	78				620,61	
			СП от ФОТ	%	52				413,74	
			ЗТР	чел-ч	2,06		1,00			4,12
Всего по позиции									1905,50	952,75
Итого по разделу				руб.				20347,33		
Пусконаладочные работы										
41	41	ФЕРп 07-10-015-02 МДС40 п.2.8	Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации	1 компл.	1,00			ФЕРп 07-10- 015-02		
			ЗП			3588,90	0,80	17,65	50675,27	
			НР от ФОТ	%	55				27871,40	
			СП от ФОТ	%	32				16216,09	
			ЗТР	чел-ч	264,00		0,80			211,20
Всего по позиции									94762,76	94762,76
42	42	ФЕРп 02-01-003-01 МДС40 п.2.8	Комплексная наладка	1 система	1,00			ФЕРп 02-01- 003-01		
			ЗП			341,96	0,80	17,65	4828,48	
			НР от ФОТ	%	55				2655,66	
			СП от ФОТ	%	32				1545,11	
			ЗТР	чел-ч	21,00		0,80			16,80
Всего по позиции									9029,25	9029,25
Итого по разделу				руб.				103792,01		
Проектные работы										
43	43	СБЦ-01-31	'Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 4 Таблица 6-13 Стадия - "Проектная документация" = 40%; 1) К=0,4 - Проектирование водомерного узла, встроенного в здание 2) К=0,4 - Привязка типовых проектов	объект	1,00					
			ЗП			4956,14	1,00	3,42	16950,00	
			НР от ФОТ	%	0				0,00	
			СП от ФОТ	%	0				0,00	
Всего по позиции									16950,00	16950,00
Итого по разделу				руб.				16950,00		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по всем разделам									233162,23	
НДС, %					18,00				41969,20	
Всего									275131,43	

От Подрядчика: Генеральный директор Н.В. Амельчук
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

От Заказчика: Генеральный директор М.К. Азизов
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

