



Инвестор: _____
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик: ОАО «Люберецкий городской жилищный трест»
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик: ООО «Альтернативные Энергетические Технологии»
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка: Комплекс работ по установке приборов учета тепловой энергии и
подключению автоматизированной системы коммерческого учета
энергоресурсов на базе «ГИС ТВН Энерго»
Объект: МО, г. Люберцы, Электрификации д.31

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 172-Р
	дата 08 08 2012
Вид операции	



Номер документа	Дата составления
349	31.01.2013

Отчетный период	
с	по
01.01.2013	31.01.2013



АКТ о приемке выполненных работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) 286381,24 руб.



Но- мер по по р.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измере- ния, руб.	Попра- вочные коэф- фици- енты	Коеф- фици- енты перес- чета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Центральное отопление										
1	P65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопр овода	0,02			P65-14 -3			
	ЗП				371,91	1,00	17,65	131,28		
	ЭМ				6,54	1,00	6,67	0,87		
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	17,65	(0,00)		
	МР				12,56	1,00	3,98	1,00		
	НР от ФОТ	%	63					82,71		
	СП от ФОТ	%	40					52,51		
	ЗТР	чел-ч	43,60			1,00			0,87	
Всего по позиции									268,37	13418,50
2	E16-02-005-02 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопр овода	0,02			E16-02 -005-0 2			
	ЗП				593,70	1,15	17,65	241,01		
	ЭМ				116,17	1,25	7,40	21,49		
	в т.ч. ЗПМ				2,57	1,25	17,65	(1,13)		
	МР				4361,97	1,00	7,85	684,83		
3011224		Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	-0,344	11,99	1,00	4,11	-16,95		
3021317		Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-2,00	41,27	1,00	8,06	-665,27		
1030018		Трубы стальные сварные водогазопроводные с м резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2,00	39,59	1,00	2,88	228,04		
	НР от ФОТ	%	98					237,30		
	СП от ФОТ	%	56					135,60		
	ЗТР	чел-ч	60,83			1,15			1,40	
Всего по позиции									866,05	43302,50
3	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46		
4	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2" (применительно - трехходовой кран для датчика давления)	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46		





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	E22-03-014-01 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (Катушка-имитатор)	1 фланец	4,00			E22-03 -014-0 1		
		ЗП			4,10	1,15	17,65	332,88	
		ЭМ			33,49	1,25	5,40	904,23	
		в т.ч. ЗПМ			3,38	1,25	17,65	(298,29)	
		МР			28,96	1,00	4,63	536,34	
5070983		Фланцы стальные плоские приварные из стали шт. ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм		-4,00	27,99	1,00	4,59	-513,90	
5071000		Фланцы стальные плоские приварные из стали шт. ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм		4,00	25,01	1,00	6,29	629,25	
		НР от ФОТ	%	99				624,86	
		СП от ФОТ	%	61				385,01	
		ЗТР	чел-ч	0,37		1,15			1,70
Всего по позиции								2898,67	724,67
6	E22-03-014-01 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (КМЧ)	1 фланец	4,00			E22-03 -014-0 1		
		ЗП			4,10	1,15	17,65	332,88	
		ЭМ			33,49	1,25	5,40	904,23	
		в т.ч. ЗПМ			3,38	1,25	17,65	(298,29)	
		МР			28,96	1,00	4,63	536,34	
5070983		Фланцы стальные плоские приварные из стали шт. ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм		-4,00	27,99	1,00	4,59	-513,90	
		НР от ФОТ	%	99				624,86	
		СП от ФОТ	%	61				385,01	
		ЗТР	чел-ч	0,37		1,15			1,70
Всего по позиции								2269,42	567,36
7	Прайс ООО "ТЕН энергосервис"	Комплект монтажных частей для Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2 Ду 50	компл.	1,00	998,10	1,00	2,78	2774,72	
8	E16-05-001-02 МДС35 п.4.7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт.	4,00			E16-05 -001-0 2		
		ЗП			13,33	1,15	17,65	1082,26	
		ЭМ			4,58	1,25	6,51	149,08	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	17,65	(0,00)	
		МР			80,64	1,00	4,24	1367,65	
5070983		Фланцы стальные плоские приварные из стали шт. ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм		-8,00	27,99	1,00	4,59	-1027,79	
5071000		Фланцы стальные плоские приварные из стали шт. ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм		8,00	25,01	1,00	6,29	1258,50	
		НР от ФОТ	%	98				1060,61	
		СП от ФОТ	%	56				606,07	
		ЗТР	чел-ч	1,47		1,15			6,76
Всего по позиции								4496,38	1124,10
9	Прайс ООО "СТС энергосервис" поставщика	Кран шаровой цельносварной, проход стандартный, привод ручной на фланец, СТС-Энергосервис, DN 50 мм.	шт.	4,00	599,54	1,00	5,67	13597,57	
10	ФЕРМ 11-02-002-03	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 10 кг	1 шт.	2,00			ФЕРМ 11-02- 002-03		
		ЗП			40,87	1,00	17,65	1442,71	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			3,60	1,00	6,27	45,14	
5092160		Прокладки паронитовые	кг	-0,084	26,44	1,00	2,98	-6,62	
1012036		Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм	кг	-0,118	28,22	1,00	3,58	-11,92	
		НР от ФОТ	%	68				981,04	
		СП от ФОТ	%	48				692,50	
		ЗТР	чел-ч	4,12		1,00			8,24
Всего по позиции								3142,85	1571,43





2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2 ДУ 50 компл.	1,00	13123,83	1,00	2,78	36484,25	
12	E18-07-001-02 МДС35 п.4.7	Установка манометров: с трехходовым краном 1 компл.	4,00			E18-07-001-02		
		ЗП		2,18	1,15	17,65	176,99	
		ЭМ		0,00	1,25	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ		0,00	1,25	0,00	(0,00)	
		МР		66,83	1,00	9,85	2633,10	
		НР от ФОТ	%	98			173,45	
		СП от ФОТ	%	56			99,11	
		ЗТР	чел-ч	0,22	1,15			1,01
Всего по позиции							3082,65	770,66
13	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых 1 компл.	2,00			E18-07-001-04		
		ЗП		2,91	1,15	17,65	118,13	
		ЭМ		0,00	1,25	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ		0,00	1,25	0,00	(0,00)	
		МР		1,86	1,00	6,50	24,18	
		НР от ФОТ	%	98			115,77	
		СП от ФОТ	%	56			66,15	
		ЗТР	чел-ч	0,31	1,15			0,71
Всего по позиции							324,23	162,12
14	3011467-1	Термометр биметаллический показывающий тбп Компл. длина штока 50мм, до 250 град с гильзой (класс точности 1.5)	2,00	362,68	1,00		725,36	
15	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых (термосопротивление) 1 компл.	2,00			E18-07-001-04		
		ЗП		2,91	1,15	17,65	118,13	
		ЭМ		0,00	1,25	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ		0,00	1,25	0,00	(0,00)	
		МР		126,85	1,00	6,50	1649,05	
	3011467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в опрае компл.	-2,00	124,99	1,00	6,55	-1637,37	
		НР от ФОТ	%	98			115,77	
		СП от ФОТ	%	56			66,15	
		ЗТР	чел-ч	0,31	1,15			0,71
Всего по позиции							311,73	155,87
16	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	КТС-В (подобранная пара) компл.	1,00	579,48	1,00	2,78	1610,95	
17	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (датчик давления) 1 шт.	2,00			ФЕРм 11-02-001-01		
		ЗП		10,22	1,00	17,65	360,77	
		ЭМ		0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР		1,31	1,00	5,24	13,73	
		НР от ФОТ	%	68			245,32	
		СП от ФОТ	%	48			173,17	
		ЗТР	чел-ч	1,03	1,00			2,06
Всего по позиции							792,99	396,50
18	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Датчик давления компл.	2,00	762,42	1,00	2,78	4239,06	
19	E16-07-005-01 МДС35 п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода	0,02			E16-07-005-01		
		ЗП		58,32	1,15	17,65	23,68	
		ЭМ		44,51	1,25	4,96	5,52	
		в т.ч. ЗПМ		0,00	1,25	17,65	(0,00)	
		МР		4,28	1,00	3,81	0,33	





2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НР от ФОТ	%	98				23,21	
	СП от ФОТ	%	56				13,26	
	ЗТР	чел-ч	5,01		1,15			0,12
	Всего по позиции						66,00	3300,00
20	ФЕРм 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,06		ФЕРм 12-10-001-01		
	ЗП			629,15	1,00	17,65	666,27	
	ЭМ			444,35	1,00	5,94	158,37	
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)	
	МР			1910,96	1,00	4,12	472,39	
	НР от ФОТ	%	68				453,06	
	СП от ФОТ	%	48				319,81	
	ЗТР	чел-ч	65,40		1,00			3,92
	Всего по позиции						2069,90	34498,33
21	Е15-04-030-04 МДС35 п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,012		Е15-04-030-04		
	ЗП			629,59	1,15	17,65	153,35	
	ЭМ			2,93	1,25	7,46	0,33	
	в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25	17,65	(0,03)	
	МР			474,93	1,00	2,95	16,81	
	НР от ФОТ	%	80				122,70	
	СП от ФОТ	%	37				56,75	
	ЗТР	чел-ч	71,06		1,15			0,98
	Всего по позиции						349,94	29161,67
	Итого по разделу			руб.			80810,01	
Строительные работы								
22	ФЕР 09-03-039-01 МДС35 п.4.7	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1 т	0,008		Е09-03-039-01		
	ЗП			727,60	1,15	17,65	118,15	
	ЭМ			299,41	1,25	6,24	18,68	
	в т.ч. ЗПМ			1,49	1,25	17,65	(0,26)	
	МР			238,18	1,00	4,83	9,20	
2010889		Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов	т	0,008	8559,50	1,00	3,47	237,61
	НР от ФОТ	%	69				81,70	
	СП от ФОТ	%	58				68,68	
	ЗТР	чел-ч	80,22		1,15			0,74
	Всего по позиции						534,02	66752,50
	Итого по разделу			руб.			534,02	
Электромонтажные работы								
23	ФЕРм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	2,00		ФЕРм 08-03-573-04		
	ЗП			23,51	1,00	17,65	829,90	
	ЭМ			45,35	1,00	5,87	532,41	
	в т.ч. ЗПМ			3,16	1,00	17,65	(111,55)	
	МР			3,00	1,00	6,59	39,54	
	НР от ФОТ	%	81				762,57	
	СП от ФОТ	%	52				489,55	
	ЗТР	чел-ч	2,37		1,00			4,74
	Всего по позиции						2653,97	1326,99
24	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Шкаф скоммутированный	компл.	2,00	502,42	1,00	2,78	2793,46
25	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	1,00		ФЕРм 11-03-001-01		



2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗП			5,16	1,00	17,65	91,07	
	ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
	МР			1,09	1,00	4,21	4,59	
	НР от ФОТ	%	68				61,93	
	СП от ФОТ	%	48				43,71	
	ЗТР	чел-ч	0,52		1,00			0,52
Всего по позиции							201,30	201,30
26	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Адаптер-преобразователь интерфейса RS-485/Ethernet АПИ-RS-485-E 4906	компл.	1,00	1835,34	1,00	2,78	5102,25
27	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	2,00		ФЕРм 11-03-001-01		
	ЗП			5,16	1,00	17,65	182,15	
	ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
	МР			1,09	1,00	4,21	9,18	
	НР от ФОТ	%	68				123,86	
	СП от ФОТ	%	48				87,43	
	ЗТР	чел-ч	0,52		1,00			1,04
Всего по позиции							402,62	201,31
28	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Блок питания БП-ЗВ	компл.	2,00	444,06	1,00	2,78	2468,97
29	ФЕРм 08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	1,00		ФЕРм 08-03-575-01		
	ЗП			11,11	1,00	17,65	196,09	
	ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
	МР			0,40	1,00	12,63	5,05	
	НР от ФОТ	%	81				158,83	
	СП от ФОТ	%	52				101,97	
	ЗТР	чел-ч	1,12		1,00			1,12
Всего по позиции							461,94	461,94
30	5090295	Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 УЗ I-6А (прим)	шт.	1,00	89,37	1,00	2,50	223,43
31	ФЕРм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,40		ФЕРм 08-02-409-01		
	ЗП			223,72	1,00	17,65	1579,46	
	ЭМ			58,55	1,00	7,55	176,82	
	в т.ч. ЗПМ			1,49	1,00	17,65	(10,52)	
	МР			1456,83	1,00	2,40	1398,56	
	НР от ФОТ	%	81				1287,88	
	СП от ФОТ	%	52				826,79	
	ЗТР	чел-ч	23,80		1,00			9,52
Всего по позиции							5269,51	13173,78
32	3011380	Трубки защитные гофрированные	м	40,00	9,52	1,00	2,10	799,68
33	ФЕРм 08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,16		ФЕРм 08-02-411-01		
	ЗП			326,18	1,00	17,65	921,13	
	ЭМ			207,45	1,00	6,44	213,76	
	в т.ч. ЗПМ			2,97	1,00	17,65	(8,39)	
	МР			2551,38	1,00	2,81	1147,10	
1012161	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	м	16,00	8,29	1,00	1,60	212,22	
	НР от ФОТ	%	81				752,91	
	СП от ФОТ	%	52				483,35	
	ЗТР	чел-ч	34,70		1,00			5,55
Всего по позиции							3730,47	23315,44



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	ФЕРм 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м	0,56			ФЕРм 08-02- 412-02		
					63,36	1,00	17,65	626,25	
					4,84	1,00	6,59	17,86	
					0,27	1,00	17,65	(2,67)	
5020596					205,98	1,00	3,28	378,34	
	5020596	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ПВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2	1000 м	0,04	3253,43	1,00	2,36	307,12	
	5010910	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марки КВВБГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2	1000 м	0,016	8370,00	1,00	3,02	404,44	
		НР от ФОТ	%	81				509,43	
		СП от ФОТ	%	52				327,04	
		ЗТР	чел-ч	6,74		1,00			3,77
Всего по позиции								2570,48	4590,14
35	ФЕРм 08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м	0,42			ФЕРм 08-02- 472-10		
					438,51	1,00	17,65	3250,67	
					252,67	1,00	7,92	840,48	
					0,41	1,00	17,65	(3,04)	
					3147,52	1,00	2,17	2868,65	
5020518		Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой повышенной гибкости, марки ПВЗ, сечением 4 мм2	1000 м	0,042	2409,00	1,00	5,63	569,63	
		НР от ФОТ	%	81				2635,51	
		СП от ФОТ	%	52				1691,93	
		ЗТР	чел-ч	46,60		1,00			19,57
Всего по позиции								11856,87	28230,64
36	ФЕРм 11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт. ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1 разъем	2,00			ФЕРм 11-04- 028-01		
					2,07	1,00	17,65	73,07	
					0,00	1,00	0,00	0,00	
					0,00	1,00	0,00	(0,00)	
					0,04	1,00	17,75	1,42	
		НР от ФОТ	%	78				56,99	
		СП от ФОТ	%	52				38,00	
		ЗТР	чел-ч	0,22		1,00			0,44
Всего по позиции								169,48	84,74
37	ФЕРм 11-04-022-01	Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт. ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-04- 022-01		
					22,54	1,00	17,65	795,66	
					0,00	1,00	0,00	0,00	
					0,00	1,00	0,00	(0,00)	
					6,28	1,00	6,01	75,49	
		НР от ФОТ	%	78				620,61	
		СП от ФОТ	%	52				413,74	
		ЗТР	чел-ч	2,06		1,00			4,12
Всего по позиции								1905,50	952,75
Итого по разделу			руб.					40609,93	
Пусконаладочные работы									
38	ФЕРп 07-10-015-02 МДС40 п.2.8	Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 компл.	1,00			ФЕРп 07-10- 015-02		
					3588,90	0,80	17,65	50675,27	
								27871,40	
								16216,09	
			чел-ч	264,00		0,80			211,20
Всего по позиции								94762,76	94762,76
39	ФЕРп 02-01-003-01 МДС40 п.2.8	Комплексная наладка ЗП	1 система	1,00			ФЕРп 02-01- 003-01		
					341,96	0,80	17,65	4828,48	



2	3	4	5	6	7	8	9	10
НР от ФОТ		%	55				2655,66	
СП от ФОТ		%	32				1545,11	
ЗТР		чел-ч	21,00		0,80			16,80

Всего по позиции

9029,25 9029,25

Итого по разделу

руб.

103792,01

Проектные работы

40 СВЦ-01-31 'Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 4 Таблица 6-13 объект 1,00
Стадия - "Проектная документация" = 40%;
1) К=0,4 - Проектирование водомерного узла, встроенного в здание
2) К=0,4 - Привязка типовых проектов

ЗП			4956,14	1,00	3,42	16950,00
НР от ФОТ	%	0				0,00
СП от ФОТ	%	0				0,00

Всего по позиции

16950,00 16950,00

Итого по разделу

руб.

16950,00

Итого по всем разделам

242695,97

НДС, %

18,00

43685,27

286381,24

От Подписи  директор

М.П. (подпись)

Н.В. Амелчук

(расшифровка подписи)

От Заказчика  генеральный директор

М.П. (подпись)

М.К. Азизов

(расшифровка подписи)