

Инвестор:	(организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	0322005
Заказчик:	ОАО «Люберецкий городской жилищный трест» (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик:	ООО «Альтернативные Энергетические Технологии» (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка:	Комплекс работ по установке приборов учета тепловой энергии и подключению автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов на базе «ГИС ТВН Энерго»		
Объект:	МО, г. Люберцы, Электрификации д.35		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер 172-Р
			дата 08 08 2012
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
351	31.01.2013

Отчетный период	
с	по
01.01.2013	31.01.2013

АКТ о приемке выполненных работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) 302541,44 руб.

по по р.	по з. по см.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измере- ния, руб.	Попра- вочные коэф- фици- енты	Коеф- фици- енты перес- чета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
										ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Центральное отопление


1	1	P65-14-3	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м	0,05			P65-14-3			
			ЗП			371,91	1,00	17,65	328,21		
			ЭМ			6,54	1,00	6,67	2,18		
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)		
			МР			12,56	1,00	3,98	2,50		
			НР от ФОТ	%	63				206,77		
			СП от ФОТ	%	40				131,28		
			ЗТР	чел-ч	43,60			1,00			2,18

Всего по позиции 670,94 13418,80



2	2	P65-14-4	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	100 м	0,02			P65-14-4			
			ЗП			557,01	1,00	17,65	196,62		
			ЭМ			16,32	1,00	6,67	2,18		
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)		
			МР			30,35	1,00	3,98	2,42		
			НР от ФОТ	%	63				123,87		
			СП от ФОТ	%	40				78,65		
			ЗТР	чел-ч	65,30			1,00			1,31

Всего по позиции 403,74 20187,00


3	3	E16-02-005-02 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,05			E16-02-005-02			
			ЗП			593,70	1,15	17,65	602,53		
			ЭМ			116,17	1,25	7,40	53,73		
			в т.ч. ЗПМ			2,57	1,25	17,65	(2,84)		
			МР			4361,97	1,00	7,85	1712,07		
		3011224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	-0,86	11,99	1,00	4,11	-42,38		
		3021317	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-5,00	41,27	1,00	8,06	-1663,18		





2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1030018		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	5,00	39,59	1,00	2,88	570,10	
		НР от ФОТ	%	98				593,26	
		СП от ФОТ	%	56				339,01	
		ЗТР	чел-ч	60,83		1,15			3,50
Всего по позиции								2165,14	43302,80
4	4	E16-02-005-04 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления 100 м и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм	0,02				E16-02 -005-0 4	
		ЗП		778,36	1,15	17,65		315,98	
		ЭМ		198,47	1,25	7,42		36,82	
		в т.ч. ЗПМ		5,00	1,25	17,65		(2,21)	
		МР		6523,20	1,00	7,76		1012,40	
3011224		Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	-0,472	11,99	1,00	4,11	-23,26	
3021319		Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-2,00	61,76	1,00	7,96	-983,22	
1030020		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	2,00	68,41	1,00	3,26	446,03	
		НР от ФОТ	%	98				311,83	
		СП от ФОТ	%	56				178,19	
		ЗТР	чел-ч	79,75		1,15			1,83
Всего по позиции								1294,77	64738,50
5	5	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46
6	6	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2" (применительно - трехходовой кран для датчика давления)	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46
7	7	E22-03-014-01 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (Катушка-имитатор)	1 фланец	4,00			E22-03 -014-0 1	
		ЗП		4,10	1,15	17,65		332,88	
		ЭМ		33,49	1,25	5,40		904,23	
		в т.ч. ЗПМ		3,38	1,25	17,65		(298,29)	
		МР		28,96	1,00	4,63		536,34	
5070983		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4,00	27,99	1,00	4,59	-513,90	
5071000		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	4,00	25,01	1,00	6,29	629,25	
		НР от ФОТ	%	99				624,86	
		СП от ФОТ	%	61				385,01	
		ЗТР	чел-ч	0,37		1,15			1,70
Всего по позиции								2898,67	724,67
8	8	E22-03-014-01 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (КМЧ)	1 фланец	4,00			E22-03 -014-0 1	
		ЗП		4,10	1,15	17,65		332,88	
		ЭМ		33,49	1,25	5,40		904,23	
		в т.ч. ЗПМ		3,38	1,25	17,65		(298,29)	
		МР		28,96	1,00	4,63		536,34	
5070983		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4,00	27,99	1,00	4,59	-513,90	
		НР от ФОТ	%	99				624,86	
		СП от ФОТ	%	61				385,01	
		ЗТР	чел-ч	0,37		1,15			1,70
Всего по позиции								2269,42	567,36




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	9	Прайс 000 "ТЕН энергосервис"	Комплект монтажных частей для Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2 ДУ 50	компл.	1,00	998,10	1,00	2,78	2774,72	
10	10	E16-05-001-02 МДС35 п.4.7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР 5070983 Фланцы стальные плоские приварные шт. из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм 5071000 Фланцы стальные плоские приварные шт. из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 шт.	4,00				E16-05-001-02	
						13,33	1,15	17,65	1082,26	
						4,58	1,25	6,51	149,08	
						0,00	1,25	17,65	(0,00)	
						80,64	1,00	4,24	1367,65	
					-8,00	27,99	1,00	4,59	-1027,79	
					8,00	25,01	1,00	6,29	1258,50	
				%	98				1060,61	
				%	56				606,07	
				чел-ч	1,47		1,15			6,76
			Всего по позиции						4496,38	1124,10
11	11	Прайс 000 "СТС энергосервис" поставщика	Кран шаровой цельносварной, проход стандартный, привод ручной на фланец, СТС-Энергосервис, DN 50 мм.	шт.	4,00	599,54	1,00	5,67	13597,57	
12	12	ФЕРМ 11-02-002-03	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 10 кг ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР 5092160 Прокладки паронитовые 1012036 Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 шт.	2,00				ФЕРМ 11-02-002-03	
						40,87	1,00	17,65	1442,71	
						0,00	1,00	0,00	0,00	
						0,00	1,00	0,00	(0,00)	
						3,60	1,00	6,27	45,14	
				кг	-0,084	26,44	1,00	2,98	-6,62	
				кг	-0,118	28,22	1,00	3,58	-11,92	
				%	68				981,04	
				%	48				692,50	
				чел-ч	4,12		1,00			8,24
			Всего по позиции						3142,85	1571,43
13	13	Прайс 000 "ТЕН энергосервис"	Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2 ДУ 50	компл.	1,00	13123,83	1,00	2,78	36484,25	
14	14	E18-07-001-02 МДС35 п.4.7	Установка манометров: с трехходовым краном ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 компл.	4,00				E18-07-001-02	
						2,18	1,15	17,65	176,99	
						0,00	1,25	0,00	0,00	
						0,00	1,25	0,00	(0,00)	
						66,83	1,00	9,85	2633,10	
				%	98				173,45	
				%	56				99,11	
				чел-ч	0,22		1,15			1,01
			Всего по позиции						3082,65	770,66
15	15	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 компл.	2,00				E18-07-001-04	
						2,91	1,15	17,65	118,13	
						0,00	1,25	0,00	0,00	
						0,00	1,25	0,00	(0,00)	
						1,86	1,00	6,50	24,18	
				%	98				115,77	
				%	56				66,15	
				чел-ч	0,31		1,15			0,71
			Всего по позиции						324,23	162,12




2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16	16	3011467-1	Термометр биметаллический показывающий тбп длина штока 50мм, до 250 град с гильзой (класс точности 1.5)	Компл.	2,00	362,68	1,00		725,36	
17	17	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых (термосопротивление)	1 компл.	2,00			E18-07 -001-0 4		
			ЗП			2,91	1,15	17,65	118,13	
			ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
			МР			126,85	1,00	6,50	1649,05	
		3011467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в опрае	компл.	-2,00	124,99	1,00	6,55	-1637,37	
			НР от ФОТ	%	98				115,77	
			СП от ФОТ	%	56				66,15	
			ЗТР	чел-ч	0,31		1,15			0,71
			Всего по позиции						311,73	155,87
18	18	Прайс ООО "ТЕН энергосервис"	КТС-В (подобранная пара)	компл.	1,00	579,48	1,00	2,78	1610,95	
19	19	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (датчик давления)	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-02- 001-01		
			ЗП			10,22	1,00	17,65	360,77	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			1,31	1,00	5,24	13,73	
			НР от ФОТ	%	68				245,32	
			СП от ФОТ	%	48				173,17	
			ЗТР	чел-ч	1,03		1,00			2,06
			Всего по позиции						792,99	396,50
20	20	Прайс ООО "ТЕН энергосервис"	Датчик давления	компл.	2,00	762,42	1,00	2,78	4239,06	
21	21	E16-07-005-01 МДС35 п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопр овода	0,05			E16-07 -005-0 1		
			ЗП			58,32	1,15	17,65	59,19	
			ЭМ			44,51	1,25	4,96	13,80	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	17,65	(0,00)	
			МР			4,28	1,00	3,81	0,82	
			НР от ФОТ	%	98				58,01	
			СП от ФОТ	%	56				33,15	
			ЗТР	чел-ч	5,01		1,15			0,29
			Всего по позиции						164,97	3299,40
22	22	E16-07-005-02 МДС35 п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м трубопр овода	0,02			E16-07 -005-0 2		
			ЗП			58,32	1,15	17,65	23,68	
			ЭМ			44,51	1,25	4,96	5,52	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	17,65	(0,00)	
			МР			11,11	1,00	4,51	1,00	
			НР от ФОТ	%	98				23,21	
			СП от ФОТ	%	56				13,26	
			ЗТР	чел-ч	5,01		1,15			0,12
			Всего по позиции						66,67	3333,50
23	23	ФЕРм 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,06			ФЕРм 12-10- 001-01		
			ЗП			629,15	1,00	17,65	666,27	
			ЭМ			444,35	1,00	5,94	158,37	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)	
			МР			1910,96	1,00	4,12	472,39	
			НР от ФОТ	%	68				453,06	
			СП от ФОТ	%	48				319,81	
			ЗТР	чел-ч	65,40		1,00			3,92





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										2069,90 34498,33
24	24	E15-04-030-04 МДС35 п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,013			E15-04-030-04		
			ЗП			629,59	1,15	17,65	166,13	
			ЭМ			2,93	1,25	7,46	0,36	
			в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25	17,65	(0,03)	
			МР			474,93	1,00	2,95	18,21	
			НР от ФОТ	%	80				132,93	
			СП от ФОТ	%	37				61,48	
			ЗТР	чел-ч	71,06		1,15			1,06
Всего по позиции										379,11 29162,31
Итого по разделу										руб. 84404,99
Строительные работы										
25	25	ФЕР 09-03-039-01 МДС35 п.4.7	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1 т	0,008			E09-03-039-01		
			ЗП			727,60	1,15	17,65	118,15	
			ЭМ			299,41	1,25	6,24	18,68	
			в т.ч. ЗПМ			1,49	1,25	17,65	(0,26)	
			МР			238,18	1,00	4,83	9,20	
		2010889	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов	т	0,008	8559,50	1,00	3,47	237,61	
			НР от ФОТ	%	69				81,70	
			СП от ФОТ	%	58				68,68	
			ЗТР	чел-ч	80,22		1,15			0,74
Всего по позиции										534,02 66752,50
Итого по разделу										руб. 534,02
Электромонтажные работы										
26	26	ФЕРм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	2,00			ФЕРм 08-03-573-04		
			ЗП			23,51	1,00	17,65	829,90	
			ЭМ			45,35	1,00	5,87	532,41	
			в т.ч. ЗПМ			3,16	1,00	17,65	(111,55)	
			МР			3,00	1,00	6,59	39,54	
			НР от ФОТ	%	81				762,57	
			СП от ФОТ	%	52				489,55	
			ЗТР	чел-ч	2,37		1,00			4,74
Всего по позиции										2653,97 1326,99
27	27	Прайс ООО "ТЕН энергосервис"	Шкаф скоммутированный	компл.	2,00	502,42	1,00	2,78	2793,46	
Всего по позиции										201,30 201,30
28	28	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	1,00			ФЕРм 11-03-001-01		
			ЗП			5,16	1,00	17,65	91,07	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			1,09	1,00	4,21	4,59	
			НР от ФОТ	%	68				61,93	
			СП от ФОТ	%	48				43,71	
			ЗТР	чел-ч	0,52		1,00			0,52
Всего по позиции										201,30 201,30
29	29	Прайс ООО "ТЕН энергосервис"	Адаптер-преобразователь интерфейса RS-485/Ethernet АПИ-RS-485-E 4906	компл.	1,00	1835,34	1,00	2,78	5102,25	



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	30	ФЕРМ 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 шт.	2,00			ФЕРМ 11-03-001-01		
						5,16	1,00	17,65	182,15	
						0,00	1,00	0,00	0,00	
						0,00	1,00	0,00	(0,00)	
						1,09	1,00	4,21	9,18	
				%	68				123,86	
				%	48				87,43	
				чел-ч	0,52		1,00			1,04
			Всего по позиции						402,62	201,31
31	31	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Блок питания БП-ЗВ	компл.	2,00	444,06	1,00	2,78	2468,97	
32	32	ФЕРМ 08-03-575-01	Прибор или аппарат ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 шт.	1,00			ФЕРМ 08-03-575-01		
						11,11	1,00	17,65	196,09	
						0,00	1,00	0,00	0,00	
						0,00	1,00	0,00	(0,00)	
						0,40	1,00	12,63	5,05	
				%	81				158,83	
				%	52				101,97	
				чел-ч	1,12		1,00			1,12
			Всего по позиции						461,94	461,94
33	33	5090295	Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 УЗ I-6А (прим)	шт.	1,00	89,37	1,00	2,50	223,43	
34	34	ФЕРМ 08-02-409-01	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,60			ФЕРМ 08-02-409-01		
						223,72	1,00	17,65	2369,19	
						58,55	1,00	7,55	265,23	
						1,49	1,00	17,65	(15,78)	
						1456,83	1,00	2,40	2097,84	
				%	81				1931,83	
				%	52				1240,18	
				чел-ч	23,80		1,00			14,28
			Всего по позиции						7904,27	13173,78
35	35	3011380	Трубки защитные гофрированные	м	60,00	9,52	1,00	2,10	1199,52	
36	36	ФЕРМ 08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР 1012161 Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,20			ФЕРМ 08-02-411-01		
						326,18	1,00	17,65	1151,42	
						207,45	1,00	6,44	267,20	
						2,97	1,00	17,65	(10,48)	
						2551,38	1,00	2,81	1433,88	
					20,00	8,29	1,00	1,60	265,28	
				%	81				941,14	
				%	52				604,19	
				чел-ч	34,70		1,00			6,94
			Всего по позиции						4663,11	23315,55
37	37	ФЕРМ 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР 5020596 Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2	100 м	0,80			ФЕРМ 08-02-412-02		
						63,36	1,00	17,65	894,64	
						4,84	1,00	6,59	25,52	
						0,27	1,00	17,65	(3,81)	
						205,98	1,00	3,28	540,49	
					1000 м	0,06	3253,43	1,00	2,36	460,69



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		5010910	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марки КВВБГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2	1000 м	0,02	8370,00	1,00	3,02	505,55		
			НР от ФОТ	%		81			727,74		
			СП от ФОТ	%		52			467,19		
			ЗТР	чел-ч	6,74		1,00			5,39	
		Всего по позиции							3621,82	4527,28	
38	38	ФЕРм 08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0,60			ФЕРм 08-02-472-10			
			ЗП			438,51	1,00	17,65	4643,82		
			ЭМ			252,67	1,00	7,92	1200,69		
			в т.ч. ЗПМ			0,41	1,00	17,65	(4,34)		
			МР			3147,52	1,00	2,17	4098,07		
		5020518	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой повышенной гибкости, марки ПВЗ, сечением 4 мм2	1000 м	0,06	2409,00	1,00	5,63	813,76		
			НР от ФОТ	%		81			3765,01		
			СП от ФОТ	%		52			2417,04		
			ЗТР	чел-ч	46,60		1,00			27,96	
		Всего по позиции							16938,39	28230,65	
39	39	ФЕРм 11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт.	1	2,00			ФЕРм 11-04-028-01			
			ЗП			2,07	1,00	17,65	73,07		
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00		
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)		
			МР			0,04	1,00	17,75	1,42		
			НР от ФОТ	%		78			56,99		
			СП от ФОТ	%		52			38,00		
			ЗТР	чел-ч	0,22		1,00			0,44	
		Всего по позиции							169,48	84,74	
40	40	ФЕРм 11-04-022-01	Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-04-022-01			
			ЗП			22,54	1,00	17,65	795,66		
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00		
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)		
			МР			6,28	1,00	6,01	75,49		
			НР от ФОТ	%		78			620,61		
			СП от ФОТ	%		52			413,74		
			ЗТР	чел-ч	2,06		1,00			4,12	
		Всего по позиции							1905,50	952,75	
Итого по разделу									руб.	50710,03	
Пусконаладочные работы											
41	41	ФЕРп 07-10-015-02 МДС40 п.2.8	Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации	1 компл.	1,00			ФЕРп 07-10-015-02			
			ЗП			3588,90	0,80	17,65	50675,27		
			НР от ФОТ	%		55			27871,40		
			СП от ФОТ	%		32			16216,09		
			ЗТР	чел-ч	264,00		0,80			211,20	
		Всего по позиции							94762,76	94762,76	
42	42	ФЕРп 02-01-003-01 МДС40 п.2.8	Комплексная наладка	1 система	1,00			ФЕРп 02-01-003-01			
			ЗП			341,96	0,80	17,65	4828,48		
			НР от ФОТ	%		55			2655,66		
			СП от ФОТ	%		32			1545,11		
			ЗТР	чел-ч	21,00		0,80			16,80	
		Всего по позиции							9029,25	9029,25	
Итого по разделу									руб.	103792,01	




2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----


Проектные работы

43	43	СБЦ-01-31	'Городские инженерные сооружения объект и коммуникации. 2008 г. Глава 4 Таблица 6-13 Стадия - "Проектная документация" = 40%; 1) К=0,4 - Проектирование водомерного узла, встроенного в здание 2) К=0,4 - Привязка типовых проектов	1,00					
		ЗП			4956,14	1,00	3,42	16950,00	
		НР от ФОТ	%		0			0,00	
		СП от ФОТ	%		0			0,00	
Всего по позиции								16950,00	16950,00
Итого по разделу								руб. 16950,00	
Итого по всем разделам								256391,05	
		НДС, %			18,00			46150,39	
Всего								302541,44	

От Подрядчика:  Генеральный директор
(должность)
М.П.

От Заказчика:  М.К. Азизов
(должность)
М.П.


Н.В. Амельчук
(расшифровка подписи)


М.К. Азизов
(расшифровка подписи)

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ
Абросимова Л.С.