

Инвестор: _____
 Заказчик: ОАО «Люберецкий городской жилищный трест»
 Подрядчик: ООО «Альтернативные Энергетические Технологии»
 Стройка: Комплекс работ по установке приборов учета тепловой энергии и
подключению автоматизированной системы коммерческого учета
энергоресурсов на базе «ГИС ТВН Энерго»
 Объект: МО, г. Люберцы, Калараш д.9а

Форма по ОКУД	032200
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	172-Р
дата	08 08 2012
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
130	28.02.2013

Отчетный период	
с	по
01.02.2013	28.02.2013


АКТ о приемке выполненных работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) **497787,11 руб.**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										Справ.	ЗТР, всего чел-ч

Центральное отопление



1	1	P65-14-3	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м трубопр овода	0,02			P65-14 -3				
						371,91	1,00	17,65	131,28			
						6,54	1,00	6,67	0,87			
						0,00	1,00	17,65	(0,00)			
						12,56	1,00	3,98	1,00			
				%	63				82,71			
				%	40				52,51			
				чел-ч	43,60		1,00				0,87	
Всего по позиции									268,37	13418,50		
2	2	E16-02-005-02 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР 3011224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты 3021317 Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм 1030018 Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м трубопр овода	0,02			E16-02 -005-0 2				
						593,70	1,15	17,65	241,01			
						116,17	1,25	7,40	21,49			
						2,57	1,25	17,65	(1,13)			
						4361,97	1,00	7,85	684,83			
				кг	-0,344	11,99	1,00	4,11	-16,95			
				м	-2,00	41,27	1,00	8,06	-665,27			
				м	2,00	39,59	1,00	2,88	228,04			
				%	98				237,30			
				%	56				135,60			
				чел-ч	60,83		1,15				1,40	
Всего по позиции									866,05	43302,50		
3	3	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46			





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	4	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2" (применительно - трехходовой кран для датчика давления)	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46	
5	5	E22-03-014-01 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (Калушка-имитатор)	1 фланец	4,00			E22-03-014-01		
			ЭП			4,10	1,15	17,65	332,88	
			ЭМ			33,49	1,25	5,40	904,23	
			в т.ч. ЗПМ			3,38	1,25	17,65	(298,29)	
			МР			28,96	1,00	4,63	536,34	
		5070983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4,00	27,99	1,00	4,59	-513,90	
		5071000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	4,00	25,01	1,00	6,29	629,25	
			НР от ФОТ	%		99			624,86	
			СП от ФОТ	%		61			385,01	
			ЗТР	чел-ч	0,37		1,15			1,70
			Всего по позиции						2898,67	724,67
6	6	E22-03-014-01 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (КМЧ)	1 фланец	4,00			E22-03-014-01		
			ЭП			4,10	1,15	17,65	332,88	
			ЭМ			33,49	1,25	5,40	904,23	
			в т.ч. ЗПМ			3,38	1,25	17,65	(298,29)	
			МР			28,96	1,00	4,63	536,34	
		5070983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4,00	27,99	1,00	4,59	-513,90	
			НР от ФОТ	%		99			624,86	
			СП от ФОТ	%		61			385,01	
			ЗТР	чел-ч	0,37		1,15			1,70
			Всего по позиции						2269,42	567,36
7	7	Прайс ООО "ТВН энергосервис"	Комплект монтажных частей для Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2 ДУ 50	компл.	1,00	998,10	1,00	2,78	2774,72	
8	8	E16-05-001-02 МДС35 п.4.7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт.	4,00			E16-05-001-02		
			ЭП			13,33	1,15	17,65	1082,26	
			ЭМ			4,58	1,25	6,51	149,08	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	17,65	(0,00)	
			МР			80,64	1,00	4,24	1367,65	
		5070983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-8,00	27,99	1,00	4,59	-1027,79	
		5071000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	8,00	25,01	1,00	6,29	1258,50	
			НР от ФОТ	%		98			1060,61	
			СП от ФОТ	%		56			606,07	
			ЗТР	чел-ч	1,47		1,15			6,76
			Всего по позиции						4496,38	1124,10
9	9	Прайс ООО "СТС энергосервис" поставщика	Кран шаровой цельносварной, проход стандартный, привод ручной на фланец, СТС-Энергосервис, DN 50 мм.	шт.	4,00	599,54	1,00	5,67	13597,57	
10	10	ФЕРМ 11-02-002-03	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 10 кг	1 шт.	2,00			ФЕРМ 11-02-002-03		
			ЭП			40,87	1,00	17,65	1442,71	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			3,60	1,00	6,27	45,14	
		5092160	Прокладки паронитовые	кг	-0,084	26,44	1,00	2,98	-6,62	
		1012036	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм	кг	-0,118	28,22	1,00	3,58	-11,92	
			НР от ФОТ	%		68			981,04	
			СП от ФОТ	%		48			692,50	
			ЗТР	чел-ч	4,12		1,00			8,24




	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции								3142,85	1571,43
11	11	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2 ДУ 50	компл.	1,00	13123,83	1,00	2,78	36484,25
12	12	E18-07-001-02 МДС35 п.4.7	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.	4,00			E18-07 -001-0 2	
			ЭП			2,18	1,15	17,65	176,99
			ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)
			МР			66,83	1,00	9,85	2633,10
			НР от ФОТ	%	98				173,45
			СП от ФОТ	%	56				99,11
			ЗТР	чел-ч	0,22		1,15		1,01
Всего по позиции								3082,65	770,66
13	13	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых	1 компл.	2,00			E18-07 -001-0 4	
			ЭП			2,91	1,15	17,65	118,13
			ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)
			МР			1,86	1,00	6,50	24,18
			НР от ФОТ	%	98				115,77
			СП от ФОТ	%	56				66,15
			ЗТР	чел-ч	0,31		1,15		0,71
Всего по позиции								324,23	162,12
14	14	3011467-1	Термометр биметаллический показывающий тбп длина штока 50ММ, до 250 град с гильзой (класс точности 1.5)	Компл.	2,00	362,68	1,00		725,36
15	15	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых (термосопротивление)	1 компл.	2,00			E18-07 -001-0 4	
			ЭП			2,91	1,15	17,65	118,13
			ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)
			МР			126,85	1,00	6,50	1649,05
		3011467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в опрае	компл.	-2,00	124,99	1,00	6,55	-1637,37
			НР от ФОТ	%	98				115,77
			СП от ФОТ	%	56				66,15
			ЗТР	чел-ч	0,31		1,15		0,71
Всего по позиции								311,73	155,87
16	16	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	КТС-Б (подобранная пара)	компл.	1,00	579,48	1,00	2,78	1610,95
17	17	ФЕРМ 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (датчик давления)	1 шт.	2,00			ФЕРМ 11-02- 001-01	
			ЭП			10,22	1,00	17,65	360,77
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)
			МР			1,31	1,00	5,24	13,73
			НР от ФОТ	%	68				245,32
			СП от ФОТ	%	48				173,17
			ЗТР	чел-ч	1,03		1,00		2,06
Всего по позиции								792,99	396,50
18	18	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Датчик давления	компл.	2,00	762,42	1,00	2,78	4239,06
19	19	E16-07-005-01 МДС35 п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопр овода	0,02			E16-07 -005-0 1	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			ЗП			58,32	1,15	17,65	23,68		
			ЭМ			44,51	1,25	4,96	5,52		
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	17,65	(0,00)		
			МР			4,28	1,00	3,81	0,33		
			НР от ФОТ	%	98				23,21		
			СП от ФОТ	%	56				13,26		
			ЗТР	чел-ч	5,01		1,15			0,12	
			Всего по позиции							66,00	3300,00
20	20	ФЕРМ 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,06			ФЕРМ 12-10- 001-01			
			ЗП			629,15	1,00	17,65	666,27		
			ЭМ			444,35	1,00	5,94	158,37		
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)		
			МР			1910,96	1,00	4,12	472,39		
			НР от ФОТ	%	68				453,06		
			СП от ФОТ	%	48				319,81		
			ЗТР	чел-ч	65,40		1,00			3,92	
			Всего по позиции							2069,90	34498,33
21	21	E15-04-030-04 МДС35 п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,006			E15-04 -030-0 4			
			ЗП			629,59	1,15	17,65	76,67		
			ЭМ			2,93	1,25	7,46	0,16		
			в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25	17,65	(0,02)		
			МР			474,93	1,00	2,95	8,41		
			НР от ФОТ	%	80				61,35		
			СП от ФОТ	%	37				28,38		
			ЗТР	чел-ч	71,06		1,15			0,49	
			Всего по позиции							174,97	29161,67
			Итого по разделу			руб.			80635,04		
Горячее водоснабжение											
22	22	P65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопр овода	0,019			P65-14 -3			
			ЗП			371,91	1,00	17,65	124,72		
			ЭМ			6,54	1,00	6,67	0,83		
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)		
			МР			12,56	1,00	3,98	0,95		
			НР от ФОТ	%	63				78,57		
			СП от ФОТ	%	40				49,89		
			ЗТР	чел-ч	43,60		1,00			0,83	
			Всего по позиции							254,96	13418,95
23	23	E16-02-002-06 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопр овода	0,019			E16-02 -002-0 6			
			ЗП			458,20	1,15	17,65	176,71		
			ЭМ			98,14	1,25	7,57	17,64		
			в т.ч. ЗПМ			2,84	1,25	17,65	(1,19)		
			МР			6290,30	1,00	7,03	840,20		
		3020892	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм	м	-1,90	60,36	1,00	7,16	-821,14		
		1030054	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1,90	64,62	1,00	3,25	399,03		
			НР от ФОТ	%	98				174,34		
			СП от ФОТ	%	56				99,62		
			ЗТР	чел-ч	47,63		1,15			1,04	
			Всего по позиции							886,40	46652,63
24	24	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46		





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	25	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2" (применительно - трехходовой кран для датчика давления)	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46	
26	26	E22-03-014-01 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (Катушка-имитатор) ЭП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1 фланец	4,00			E22-03 -014-0 1		
						4,10	1,15	17,65	332,88	
						33,49	1,25	5,40	904,23	
						3,38	1,25	17,65	(298,29)	
						28,96	1,00	4,63	536,34	
		5070983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4,00	27,99	1,00	4,59	-513,90	
		5071000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2,00	25,01	1,00	6,29	314,63	
		5070997	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	2,00	20,44	1,00	3,67	150,03	
			НР от ФОТ	%		99			624,86	
			СП от ФОТ	%		61			385,01	
			ЗТР	чел-ч		0,37		1,15		1,70
			Всего по позиции						2734,08	683,52
27	27	E22-03-014-01 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (КМЧ)	1 фланец	4,00			E22-03 -014-0 1		
			ЭП			4,10	1,15	17,65	332,88	
			ЭМ			33,49	1,25	5,40	904,23	
			в т.ч. ЗПМ			3,38	1,25	17,65	(298,29)	
			МР			28,96	1,00	4,63	536,34	
		5070983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4,00	27,99	1,00	4,59	-513,90	
			НР от ФОТ	%		99			624,86	
			СП от ФОТ	%		61			385,01	
			ЗТР	чел-ч		0,37		1,15		1,70
			Всего по позиции						2269,42	567,36
28	28	Прайс ООО "ТВН энергосервис"	Комплект монтажных частей для Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-4 ДУ 25	компл.	0,50	790,47	1,00	2,78	1098,75	
29	29	Прайс ООО "ТВН энергосервис"	Комплект монтажных частей для Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-4 ДУ 50	компл.	0,50	998,10	1,00	2,78	1387,36	
30	30	E16-05-001-02 МДС35 п.4.7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм ЭП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1 шт.	4,00			E16-05 -001-0 2		
						13,33	1,15	17,65	1082,26	
						4,58	1,25	6,51	149,08	
						0,00	1,25	17,65	(0,00)	
						80,64	1,00	4,24	1367,65	
		5070983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-8,00	27,99	1,00	4,59	-1027,79	
		5071000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	8,00	25,01	1,00	6,29	1258,50	
			НР от ФОТ	%		98			1060,61	
			СП от ФОТ	%		56			606,07	
			ЗТР	чел-ч		1,47		1,15		6,76
			Всего по позиции						4496,38	1124,10
31	31	Прайс ООО "СТС энергосервис" поставщика	Кран шаровой цельносварной, проход стандартный, привод ручной на фланец, СТС-Энергосервис, DN 50 мм.	шт.	4,00	599,54	1,00	5,67	13597,57	
32	32	ФЕРМ 11-02-002-03	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 10 кг	1 шт.	2,00			ФЕРМ 11-02- 002-03		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			ЭП			40,87	1,00	17,65	1442,71		
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00		
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)		
			МР			3,60	1,00	6,27	45,14		
			НР от ФОТ	%	68				981,04		
			СП от ФОТ	%	48				692,50		
			ЗТР	чел-ч	4,12		1,00			8,24	
			Всего по позиции							3161,39	1580,70
33	33	Прайс ООО "ТЕН энергосервис"	Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-4 ДУ 25	компл.	0,50	11141,84	1,00	2,78	15487,16		
34	34	Прайс ООО "ТЕН энергосервис"	Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-4 ДУ 50	компл.	0,50	13123,83	1,00	2,78	18242,12		
35	35	E18-07-001-02 МДС35 п.4.7	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.	4,00			E18-07 -001-0 2			
			ЭП			2,18	1,15	17,65	176,99		
			ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00		
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)		
			МР			66,83	1,00	9,85	2633,10		
			НР от ФОТ	%	98				173,45		
			СП от ФОТ	%	56				99,11		
			ЗТР	чел-ч	0,22		1,15			1,01	
			Всего по позиции							3082,65	770,66
36	36	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых	1 компл.	2,00			E18-07 -001-0 4			
			ЭП			2,91	1,15	17,65	118,13		
			ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00		
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)		
			МР			1,86	1,00	6,50	24,18		
			НР от ФОТ	%	98				115,77		
			СП от ФОТ	%	56				66,15		
			ЗТР	чел-ч	0,31		1,15			0,71	
			Всего по позиции							324,23	162,12
37	37	3011467-1	Термометр биметаллический показывающий топ длина штока 50ММ, до 250 град с гильзой (класс точности 1.5)	Компл.	2,00	362,68	1,00		725,36		
38	38	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых (термосопротивление)	1 компл.	2,00			E18-07 -001-0 4			
			ЭП			2,91	1,15	17,65	118,13		
			ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00		
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)		
			МР			126,85	1,00	6,50	1649,05		
		3011467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в опрае	компл.	-2,00	124,99	1,00	6,55	-1637,37		
			НР от ФОТ	%	98				115,77		
			СП от ФОТ	%	56				66,15		
			ЗТР	чел-ч	0,31		1,15			0,71	
			Всего по позиции							311,73	155,87
39	39	Прайс ООО "ТЕН энергосервис"	КТС-В (подобранная пара)	компл.	1,00	579,48	1,00	2,78	1610,95		
40	40	ФЕРМ 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (датчик давления)	1 шт.	2,00			ФЕРМ 11-02- 001-01			
			ЭП			10,22	1,00	17,65	360,77		
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00		
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)		
			МР			1,31	1,00	5,24	13,73		
			НР от ФОТ	%	68				245,32		
			СП от ФОТ	%	48				173,17		
			ЗТР	чел-ч	1,03		1,00			2,06	



3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции							792,99	396,50
41 41	Прайс ООО "ТЕН энергосервис"	Датчик давления	компл.	2,00	762,42	1,00	2,78	4239,06
42 42	ФЕРМ 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,06			ФЕРМ 12-10-001-01	
		ЭП			629,15	1,00	17,65	666,27
		ЭМ			444,35	1,00	5,94	158,37
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)
		МР			1910,96	1,00	4,12	472,39
		НР от ФОТ	%	68				453,06
		СП от ФОТ	%	48				319,81
		ЗТР	чел-ч	65,40		1,00		3,92
Всего по позиции							2069,90	34498,33
43 43	E18-06-007-04 демонтаж МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. в)	Установка фильтров диаметром: 50 мм	10 фильтро в	0,20			E18-06 -007-0 4	
		ЭП			36,86	1,00	17,65	130,12
		ЭМ			30,70	1,00	6,80	41,75
		в т.ч. ЗПМ			0,27	1,00	17,65	(0,95)
		МР			0,00	1,00	3,28	0,00
		НР от ФОТ	%	98				128,45
		СП от ФОТ	%	56				73,40
		ЗТР	чел-ч	3,968		1,00		0,79
Всего по позиции							373,72	1868,60
44 44	E18-06-007-04 МДС35 п.4.7	Установка фильтров диаметром: 50 мм	10 фильтро в	0,20			E18-06 -007-0 4	
		ЭП			92,16	1,15	17,65	374,12
		ЭМ			76,74	1,25	6,80	130,46
		в т.ч. ЗПМ			0,68	1,25	17,65	(3,00)
		МР			8246,36	1,00	3,28	5409,61
3011216		Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт.	-2,00	823,60	1,00	3,28	-5402,82
		НР от ФОТ	%	98				369,58
		СП от ФОТ	%	56				211,19
		ЗТР	чел-ч	9,92		1,15		2,28
Всего по позиции							1092,14	5460,70
45 45	E16-07-005-01 МДС35 п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопр овода	0,019			E16-07 -005-0 1	
		ЭП			58,32	1,15	17,65	22,49
		ЭМ			44,51	1,25	4,96	5,24
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	17,65	(0,00)
		МР			4,28	1,00	3,81	0,31
		НР от ФОТ	%	98				22,04
		СП от ФОТ	%	56				12,59
		ЗТР	чел-ч	5,01		1,15		0,11
Всего по позиции							62,67	3298,42
46 46	E15-04-030-04 МДС35 п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,008			E15-04 -030-0 4	
		ЭП			629,59	1,15	17,65	102,23
		ЭМ			2,93	1,25	7,46	0,22
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25	17,65	(0,02)
		МР			474,93	1,00	2,95	11,21
		НР от ФОТ	%	80				81,80
		СП от ФОТ	%	37				37,83
		ЗТР	чел-ч	71,06		1,15		0,65
Всего по позиции							233,29	29161,25
Итого по разделу							руб.	78973,20



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Строительные работы

47	47	ФЕР 09-03-039-01 МДС35 п.4.7	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1 т конструкций	0,015				Е09-03 -039-0 1		
			ЭП			727,60	1,15	17,65		221,53	
			ЭМ			299,41	1,25	6,24		35,03	
			в т.ч. ЗПМ			1,49	1,25	17,65		(0,49)	
			МР			238,18	1,00	4,83		17,26	
	2010889		Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов	т	0,015	8559,50	1,00	3,47		445,52	
			НР от ФОТ	%		69				153,19	
			СП от ФОТ	%		58				128,77	
			ЗТР	чел-ч		80,22		1,15			1,38

Всего по позиции 1001,30 66753,33

Итого по разделу руб. 1001,30

Электромонтажные работы

48	48	ФЕРМ 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	2,00				ФЕРМ 08-03- 573-04		
			ЭП			23,51	1,00	17,65		829,90	
			ЭМ			45,35	1,00	5,87		532,41	
			в т.ч. ЗПМ			3,16	1,00	17,65		(111,55)	
			МР			3,00	1,00	6,59		39,54	
			НР от ФОТ	%		81				762,57	
			СП от ФОТ	%		52				489,55	
			ЗТР	чел-ч		2,37		1,00			4,74

Всего по позиции 2653,97 1326,99

49	49	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Шкаф скоммутированный	компл.	2,00	502,42	1,00	2,78		2793,46	
----	----	------------------------------------	-----------------------	--------	------	--------	------	------	--	---------	--

50	50	ФЕРМ 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	1,00				ФЕРМ 11-03- 001-01		
			ЭП			5,16	1,00	17,65		91,07	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00		0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00		(0,00)	
			МР			1,09	1,00	4,21		4,59	
			НР от ФОТ	%		68				61,93	
			СП от ФОТ	%		48				43,71	
			ЗТР	чел-ч		0,52		1,00			0,52

Всего по позиции 201,30 201,30



51	51	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Адаптер-преобразователь интерфейса RS-485/Ethernet АПИ-RS-485-Е 4906	компл.	1,00	1835,34	1,00	2,78		5102,25	
----	----	------------------------------------	--	--------	------	---------	------	------	--	---------	--

52	52	ФЕРМ 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	4,00				ФЕРМ 11-03- 001-01		
			ЭП			5,16	1,00	17,65		364,30	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00		0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00		(0,00)	
			МР			1,09	1,00	4,21		18,36	
			НР от ФОТ	%		68				247,72	
			СП от ФОТ	%		48				174,86	
			ЗТР	чел-ч		0,52		1,00			2,08


Всего по позиции 805,24 201,31

53	53	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Блок питания БП-ЗВ	компл.	4,00	444,06	1,00	2,78		4937,95	
----	----	------------------------------------	--------------------	--------	------	--------	------	------	--	---------	--


54	54	ФЕРМ 08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	1,00				ФЕРМ 08-03- 575-01		
----	----	----------------------	--------------------	-------	------	--	--	--	--------------------------	--	--



3	4	5	6	7	8	9	10	1	
	ЭП			11,11	1,00	17,65	196,09		
	ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00		
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)		
	МР			0,40	1,00	12,63	5,05		
	НР от ФОР	%	81				158,83		
	СП от ФОР	%	52				101,97		
	ЗТР	чел-ч	1,12		1,00			1,12	
	Всего по позиции							461,94	461,94
55 55	5090295	Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 УЗ I-6А (прим)	шт.	1,00	89,37	1,00	2,50	223,43	
56 56	ФЕРМ 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,08		ФЕРМ 08-02-409-01			
	ЭП			223,72	1,00	17,65	315,89		
	ЭМ			58,55	1,00	7,55	35,36		
	в т.ч. ЗПМ			1,49	1,00	17,65	(2,10)		
	МР			1456,83	1,00	2,40	279,71		
	НР от ФОР	%	81				257,57		
	СП от ФОР	%	52				165,35		
	ЗТР	чел-ч	23,80		1,00			1,90	
	Всего по позиции							1053,88	13173,50
57 57	3011380	Трубки защитные гофрированные	м	8,00	9,52	1,00	2,10	159,94	
58 58	ФЕРМ 08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,39		ФЕРМ 08-02-411-01			
	ЭП			326,18	1,00	17,65	2245,26		
	ЭМ			207,45	1,00	6,44	521,03		
	в т.ч. ЗПМ			2,97	1,00	17,65	(20,44)		
	МР			2551,38	1,00	2,81	2796,06		
	1012161	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	м	39,00	8,29	1,00	1,60	517,30	
	НР от ФОР	%	81				1835,22		
	СП от ФОР	%	52				1178,16		
	ЗТР	чел-ч	34,70		1,00			13,53	
	Всего по позиции							9093,03	23315,46
59 59	ФЕРМ 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,47		ФЕРМ 08-02-412-02			
	ЭП			63,36	1,00	17,65	525,60		
	ЭМ			4,84	1,00	6,59	14,99		
	в т.ч. ЗПМ			0,27	1,00	17,65	(2,24)		
	МР			205,98	1,00	3,28	317,54		
	5020596	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм ²	1000 м	0,007	3253,43	1,00	2,36	53,75	
	5010910	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марки КВВБГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм ²	1000 м	0,04	8370,00	1,00	3,02	1011,10	
	НР от ФОР	%	81				427,55		
	СП от ФОР	%	52				274,48		
	ЗТР	чел-ч	6,74		1,00			3,17	
	Всего по позиции							2625,01	5585,13
60 60	ФЕРМ 08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм ² открыто по строительным основаниям	100 м	0,20		ФЕРМ 08-02-472-10			
	ЭП			438,51	1,00	17,65	1547,94		
	ЭМ			252,67	1,00	7,92	400,23		
	в т.ч. ЗПМ			0,41	1,00	17,65	(1,45)		
	МР			3147,52	1,00	2,17	1366,02		
	5020518	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой повышенной гибкости, марки ПВЗ, сечением 4 мм ²	1000 м	0,02	2409,00	1,00	5,63	271,25	
	НР от ФОР	%	81				1255,01		
	СП от ФОР	%	52				805,68		
	ЗТР	чел-ч	46,60		1,00			9,32	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции									5646,13	28230,65
61	61	ФЕРм 11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт. ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 разъем	4,00			ФЕРм 11-04- 028-01		
									146,14	
							2,07	1,00	17,65	0,00
							0,00	1,00	0,00	(0,00)
							0,00	1,00	0,00	2,84
				%	78		0,04	1,00	17,75	113,99
				%	52					75,99
				чел-ч	0,22			1,00		0,88
Всего по позиции									338,96	84,74
62	62	ФЕРм 11-04-022-01	Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт. ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 шт.	4,00			ФЕРм 11-04- 022-01		
									1591,32	
							22,54	1,00	17,65	0,00
							0,00	1,00	0,00	(0,00)
							0,00	1,00	0,00	150,97
				%	78		6,28	1,00	6,01	1241,23
				%	52					827,49
				чел-ч	2,06			1,00		8,24
Всего по позиции									3811,01	952,75
Итого по разделу									руб.	39907,50
Пусконаладочные работы										
63	63	ФЕРп 07-10-015-01 МДС40 п.2.8	Узел учета тепловой энергии горячего водоснабжения (УУГВС) без диспетчеризации ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 компл.	1,00			ФЕРп 07-10- 015-01		
									53793,81	
							3809,76	0,80	17,65	29586,60
				%	55					17214,02
				%	32					
				чел-ч	280,00			0,80		224,00
Всего по позиции									100594,43	100594,43
64	64	ФЕРп 07-10-015-02 МДС40 п.2.8	Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 компл.	1,00			ФЕРп 07-10- 015-02		
									50675,27	
							3588,90	0,80	17,65	27871,40
				%	55					16216,09
				%	32					
				чел-ч	264,00			0,80		211,20
Всего по позиции									94762,76	94762,76
65	65	ФЕРп 02-01-003-01 МДС40 п.2.8	Комплексная наладка ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 система	1,00			ФЕРп 02-01- 003-01		
									4828,48	
							341,96	0,80	17,65	2655,66
				%	55					1545,11
				%	32					
				чел-ч	21,00			0,80		16,80
Всего по позиции									9029,25	9029,25
Итого по разделу									руб.	204386,44
Проектные работы										
66	66	СВЦ-01-31	'Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 4 Таблица 6-13 Стадия - "Проектная документация" = 40%; 1) К=0,4 - Проектирование водомерного узла, встроенного в здание 2) К=0,4 - Привязка типовых проектов ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ	объект	1,00					
									16950,00	
							4956,14	1,00	3,42	0,00
				%	0					0,00
				%	0					0,00



1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции								16950,00	16950,00
Итого по разделу								руб.	16950,00
Итого по всем разделам								421853,48	
НДС, %								18,00	75933,63
Всего								497787,11	

От Подрядчика:
М. П.



Генеральный директор
(подпись)
(должность)



Н.В. Амельчук
(расшифровка подписи)

От Заказчика:
М. П.

Генеральный директор
(подпись)
(должность)



Азизов
(шифровка подписи)