

Инвестор:

Заказчик:

Подрядчик:

Стройка:

Объект:

(организация, адрес, телефон, факс)

ОАО «Люберецкий городской жилищный трест»

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО «Альтернативные Энергетические Технологии»

(организация, адрес, телефон, факс)

Комплекс работ по установке приборов учета тепловой энергии и подключению автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов на базе «ГИС ТВН Энерго»

МО, г. Люберцы, Космонавтов д.25

Форма по ОКУД

Код
0322005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

172-Р

дата

08 08 2012

Вид операции

Номер документа	Дата составления
440	30.04.2013

Отчетный период	
с	по
01.04.2013	30.04.2013

АКТ о приемке выполненных работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) 466306,62 руб.

Номер		Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
по	по									ЗТР, всего чел-ч
п.р.	з.п.с.									Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Центральное отопление

1	1	P65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	100 м	0,042			P65-14-4		
			ЗП			557,01	1,00	17,65	412,91	
			ЭМ			16,32	1,00	6,67	4,57	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)	
			МР			30,35	1,00	3,98	5,07	
			НР от ФОТ	%	63				260,13	
			СП от ФОТ	%	40				165,16	
			ЗТР	чел-ч	65,30		1,00			2,74

Всего по позиции

847,84 20186,67

2	2	E16-02-005-03 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм	100 м	0,042			E16-02-005-03		
			ЗП			704,28	1,15	17,65	600,40	
			ЭМ			139,89	1,25	7,39	54,27	
			в т.ч. ЗПМ			3,11	1,25	17,65	(2,88)	
			МР			5596,81	1,00	7,84	1842,92	
		3011224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	-0,857	11,99	1,00	4,11	-42,23	
		3021318	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-4,20	53,11	1,00	8,04	-1793,42	
		1030019	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	4,20	55,10	1,00	3,42	791,46	
			НР от ФОТ	%	98				591,21	
			СП от ФОТ	%	56				337,84	
			ЗТР	чел-ч	72,16		1,15			3,49

Всего по позиции

2382,45 56725,00

Программный комплекс "Строительный эксперт"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	3	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46	
4	4	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2" (Для датчика давления)	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46	
5	5	E22-03-014-02 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм (Катушка-имитатор)	1 фланец	4,00			E22-03-014-02		
			ЗП			5,88	1,15	17,65	477,40	
			ЭМ			46,89	1,25	5,40	1266,03	
			в т.ч. ЗПМ			4,73	1,25	17,65	(417,42)	
			МР			39,14	1,00	5,19	812,55	
		5070985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-4,00	37,00	1,00	5,15	-762,20	
		5071001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	шт.	4,00	33,00	1,00	6,18	815,76	
			НР от ФОТ	%		99			885,87	
			СП от ФОТ	%		61			545,84	
			ЗТР	чел-ч	0,53		1,15			2,44
		Всего по позиции							4041,25	1010,31
6	6	E22-03-014-02 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм (КМЧ)	1 фланец	4,00			E22-03-014-02		
			ЗП			5,88	1,15	17,65	477,40	
			ЭМ			46,89	1,25	5,40	1266,03	
			в т.ч. ЗПМ			4,73	1,25	17,65	(417,42)	
			МР			39,14	1,00	5,19	812,55	
		5070985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-4,00	37,00	1,00	5,15	-762,20	
			НР от ФОТ	%		99			885,87	
			СП от ФОТ	%		61			545,84	
			ЗТР	чел-ч	0,53		1,15			2,44
		Всего по позиции							3225,49	806,37
7	7	Прайс ООО "ТВН энергосервис"	Комплект монтажных частей для Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2 ДУ 65	компл.	1,00	1206,47	1,00	2,78	3353,99	
8	8	E16-05-001-03 МДС35 п.4.7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	1 шт.	4,00			E16-05-001-03		
			ЗП			26,39	1,15	17,65	2142,60	
			ЭМ			8,83	1,25	6,67	294,48	
			в т.ч. ЗПМ			0,27	1,25	17,65	(23,83)	
			МР			135,42	1,00	5,00	2708,40	
		5070986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-8,00	45,00	1,00	5,71	-2055,60	
		5071001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	шт.	8,00	33,00	1,00	6,18	1631,52	
			НР от ФОТ	%		98			2123,10	
			СП от ФОТ	%		56			1213,20	
			ЗТР	чел-ч	2,91		1,15			13,39
		Всего по позиции							8057,70	2014,43
9	9	Прайс ООО "СТС энергосервис" поставщика	Кран шаровой цельносварной, проход стандартный, привод ручной на фланец, СТС-Энергосервис, DN 65 мм.	шт.	4,00	799,44	1,00	5,67	18131,30	
10	10	ФЕРм 11-02-002-03	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 10 кг	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-02-002-03		

Программный комплекс "Строительный эксперт"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЗП			40,87	1,00	17,65	1442,71	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			3,60	1,00	6,27	45,14	
	5092160		Прокладки паронитовые	кг	-0,084	26,44	1,00	2,98	-6,62	
	1012036		Болты с гайками и шайбами	кг	-0,118	28,22	1,00	3,58	-11,92	
			оцинкованные, диаметр 6 мм							
			НР от ФОТ	%	68				981,04	
			СП от ФОТ	%	48				692,50	
			ЗТР	чел-ч	4,12		1,00			8,24
			Всего по позиции						3142,85	1571,43
11	11	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2 ДУ 65	компл.	1,00	13803,19	1,00	2,78	38372,87	
12	12	E18-07-001-02 МДС35 п.4.7	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.	4,00			E18-07 -001-0 2		
			ЗП			2,18	1,15	17,65	176,99	
			ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
			МР			66,83	1,00	9,85	2633,10	
			НР от ФОТ	%	98				173,45	
			СП от ФОТ	%	56				99,11	
			ЗТР	чел-ч	0,22		1,15			1,01
			Всего по позиции						3082,65	770,66
13	13	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых	1 компл.	2,00			E18-07 -001-0 4		
			ЗП			2,91	1,15	17,65	118,13	
			ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
			МР			1,86	1,00	6,50	24,18	
			НР от ФОТ	%	98				115,77	
			СП от ФОТ	%	56				66,15	
			ЗТР	чел-ч	0,31		1,15			0,71
			Всего по позиции						324,23	162,12
14	14	3011467-1	Термометр биметаллический показывающий тбп длина штока 50мм, до 250 град с гильзой (класс точности 1.5)	Компл.	2,00	362,68	1,00		725,36	
15	15	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых (термосопротивление)	1 компл.	2,00			E18-07 -001-0 4		
			ЗП			2,91	1,15	17,65	118,13	
			ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
			МР			126,85	1,00	6,50	1649,05	
	3011467		Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в опрае	компл.	-2,00	124,99	1,00	6,55	-1637,37	
			НР от ФОТ	%	98				115,77	
			СП от ФОТ	%	56				66,15	
			ЗТР	чел-ч	0,31		1,15			0,71
			Всего по позиции						311,73	155,87
16	16	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	КТС-В (подобранная пара)	компл.	1,00	579,48	1,00	2,78	1610,95	
17	17	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	ТС-В	компл.	1,00	289,93	1,00	2,78	806,01	

Программный комплекс "Строительный эксперт"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	18	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (датчик давления) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-02-001-01		
						10,22	1,00	17,65	360,77	
						0,00	1,00	0,00	0,00	
						0,00	1,00	0,00	(0,00)	
						1,31	1,00	5,24	13,73	
				%	68				245,32	
				%	48				173,17	
				чел-ч	1,03		1,00			2,06
			Всего по позиции						792,99	396,50
19	19	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Датчик давления	компл.	2,00	762,42	1,00	2,78	4239,06	
20	20	E16-07-005-02 МДС35 п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м трубопр овода	0,042			E16-07-005-02		
						58,32	1,15	17,65	49,72	
						44,51	1,25	4,96	11,59	
						0,00	1,25	17,65	(0,00)	
						11,11	1,00	4,51	2,10	
				%	98				48,73	
				%	56				27,84	
				чел-ч	5,01		1,15			0,24
			Всего по позиции						139,98	3332,86
21	21	ФЕРм 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 шт.	0,06			ФЕРм 12-10-001-01		
						629,15	1,00	17,65	666,27	
						444,35	1,00	5,94	158,37	
						0,00	1,00	17,65	(0,00)	
						1910,96	1,00	4,12	472,39	
				%	68				453,06	
				%	48				319,81	
				чел-ч	65,40		1,00			3,92
			Всего по позиции						2069,90	34498,33
22	22	E15-04-030-04 МДС35 п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,009			E15-04-030-04		
						629,59	1,15	17,65	115,01	
						2,93	1,25	7,46	0,25	
						0,12	1,25	17,65	(0,02)	
						474,93	1,00	2,95	12,61	
				%	80				92,02	
				%	37				42,56	
				чел-ч	71,06		1,15			0,74
			Всего по позиции						262,45	29161,11
			Итого по разделу						96359,97	
			Горячее водоснабжение							
23	23	P65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м трубопр овода	0,013			P65-14-3		
						371,91	1,00	17,65	85,33	
						6,54	1,00	6,67	0,57	
						0,00	1,00	17,65	(0,00)	
						12,56	1,00	3,98	0,65	
				%	63				53,76	
				%	40				34,13	
				чел-ч	43,60		1,00			0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции									174,44	13418,46
24	24	E16-02-002-06 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,013			E16-02-002-06		
			ЗП			458,20	1,15	17,65	120,90	
			ЭМ			98,14	1,25	7,57	12,07	
			в т.ч. ЗПМ			2,84	1,25	17,65	(0,81)	
			МР			6290,30	1,00	7,03	574,87	
	3020892		Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм	м	-1,30	60,36	1,00	7,16	-561,83	
	1030054		Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1,30	64,62	1,00	3,25	273,02	
			НР от ФОТ	%		98			119,28	
			СП от ФОТ	%		56			68,16	
			ЗТР	чел-ч	47,63		1,15			0,71
Всего по позиции									606,47	46651,54
25	25	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	1,00	53,79	1,00	2,04	109,73	
26	26	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2" (Для датчика давления)	шт.	1,00	53,79	1,00	2,04	109,73	
27	27	E22-03-014-01 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (Катушка-имитатор)	1 фланец	2,00			E22-03-014-01		
			ЗП			4,10	1,15	17,65	166,44	
			ЭМ			33,49	1,25	5,40	452,12	
			в т.ч. ЗПМ			3,38	1,25	17,65	(149,14)	
			МР			28,96	1,00	4,63	268,17	
	5070983		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2,00	27,99	1,00	4,59	-256,95	
	5071000		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2,00	25,01	1,00	6,29	314,63	
			НР от ФОТ	%		99			312,42	
			СП от ФОТ	%		61			192,50	
			ЗТР	чел-ч	0,37		1,15			0,85
Всего по позиции									1449,33	724,67
28	28	E22-03-014-01 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (КМЧ)	1 фланец	2,00			E22-03-014-01		
			ЗП			4,10	1,15	17,65	166,44	
			ЭМ			33,49	1,25	5,40	452,12	
			в т.ч. ЗПМ			3,38	1,25	17,65	(149,14)	
			МР			28,96	1,00	4,63	268,17	
	5070983		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2,00	27,99	1,00	4,59	-256,95	
			НР от ФОТ	%		99			312,42	
			СП от ФОТ	%		61			192,50	
			ЗТР	чел-ч	0,37		1,15			0,85
Всего по позиции									1134,70	567,35
29	29	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Комплект монтажных частей для Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-1 ДУ 50	компл.	1,00	499,42	1,00	2,78	1388,39	
30	30	E16-05-001-02 МДС35 п.4.7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт.	2,00			E16-05-001-02		

Программный комплекс "Строительный эксперт"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЗП			13,33	1,15	17,65	541,13	
			ЭМ			4,58	1,25	6,51	74,54	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	17,65	(0,00)	
			МР			80,64	1,00	4,24	683,83	
		5070983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4,00	27,99	1,00	4,59	-513,90	
		5071000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	4,00	25,01	1,00	6,29	629,25	
			НР от ФОТ	%	98				530,31	
			СП от ФОТ	%	56				303,03	
			ЗТР	чел-ч	1,47		1,15			3,38
			Всего по позиции						2248,19	1124,10
31	31	Прайс ООО "СТС энергосервис" поставщика	Кран шаровой цельносварной, проход стандартный, привод ручной на фланец, СТС-Энергосервис, DN 50 мм.	шт.	2,00	599,54	1,00	5,67	6798,78	
32	32	ФЕРм 11-02-002-03	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 10 кг	1 шт.	1,00			ФЕРм 11-02-002-03		
			ЗП			40,87	1,00	17,65	721,36	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			3,60	1,00	6,27	22,57	
			НР от ФОТ	%	68				490,52	
			СП от ФОТ	%	48				346,25	
			ЗТР	чел-ч	4,12		1,00			4,12
			Всего по позиции						1580,70	1580,70
33	33	Прайс ООО "ТЕН энергосервис"	Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-1 ДУ 50	компл.	1,00	7428,14	1,00	2,78	20650,23	
34	34	E18-07-001-02 МДС35 п.4.7	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.	2,00			E18-07-001-02		
			ЗП			2,18	1,15	17,65	88,50	
			ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
			МР			66,83	1,00	9,85	1316,55	
			НР от ФОТ	%	98				86,73	
			СП от ФОТ	%	56				49,56	
			ЗТР	чел-ч	0,22		1,15			0,51
			Всего по позиции						1541,34	770,67
35	35	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых	1 компл.	1,00			E18-07-001-04		
			ЗП			2,91	1,15	17,65	59,07	
			ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
			МР			1,86	1,00	6,50	12,09	
			НР от ФОТ	%	98				57,89	
			СП от ФОТ	%	56				33,08	
			ЗТР	чел-ч	0,31		1,15			0,36
			Всего по позиции						162,13	162,13
36	36	3011467-1	Термометр биметаллический показывающий тбп длина штока 50мм, до 250 град с гильзой (класс точности 1.5)	Компл.	1,00	362,68	1,00		362,68	
37	37	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых (термосопротивление)	1 компл.	1,00			E18-07-001-04		
			ЗП			2,91	1,15	17,65	59,07	
			ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
			МР			126,85	1,00	6,50	824,53	

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3011467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе	компл.	-1,00	124,99	1,00	6,55	-818,68	
			НР от ФОТ	%	98				57,89	
			СП от ФОТ	%	56				33,08	
			ЗТР	чел-ч	0,31		1,15			0,36
			Всего по позиции						155,89	155,89
38	38	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	ТС-Б	компл.	1,00	289,93	1,00	2,78	806,01	
39	39	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (датчик давления)	1 шт.	1,00			ФЕРм 11-02-001-01		
			ЗП			10,22	1,00	17,65	180,38	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			1,31	1,00	5,24	6,86	
			НР от ФОТ	%	68				122,66	
			СП от ФОТ	%	48				86,58	
			ЗТР	чел-ч	1,03		1,00			1,03
			Всего по позиции						396,48	396,48
40	40	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Датчик давления	компл.	1,00	762,42	1,00	2,78	2119,53	
41	41	ФЕРм 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,03			ФЕРм 12-10-001-01		
			ЗП			629,15	1,00	17,65	333,13	
			ЭМ			444,35	1,00	5,94	79,18	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)	
			МР			1910,96	1,00	4,12	236,19	
			НР от ФОТ	%	68				226,53	
			СП от ФОТ	%	48				159,90	
			ЗТР	чел-ч	65,40		1,00			1,96
			Всего по позиции						1034,93	34497,67
42	42	E18-06-007-04 демонтаж МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. в)	Установка фильтров диаметром: 50 мм	10 фильтро в	0,10			E18-06-007-04		
			ЗП			36,86	1,00	17,65	65,06	
			ЭМ			30,70	1,00	6,80	20,88	
			в т.ч. ЗПМ			0,27	1,00	17,65	(0,48)	
			МР			0,00	1,00	3,28	0,00	
			НР от ФОТ	%	98				64,23	
			СП от ФОТ	%	56				36,70	
			ЗТР	чел-ч	3,968		1,00			0,40
			Всего по позиции						186,87	1868,70
43	43	E18-06-007-04 МДС35 п.4.7	Установка фильтров диаметром: 50 мм	10 фильтро в	0,10			E18-06-007-04		
			ЗП			92,16	1,15	17,65	187,06	
			ЭМ			76,74	1,25	6,80	65,23	
			в т.ч. ЗПМ			0,68	1,25	17,65	(1,50)	
			МР			8246,36	1,00	3,28	2704,81	
		3011216	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт.	-1,00	823,60	1,00	3,28	-2701,41	
			НР от ФОТ	%	98				184,79	
			СП от ФОТ	%	56				105,59	
			ЗТР	чел-ч	9,92		1,15			1,14
			Всего по позиции						546,07	5460,70

Программный комплекс "Строительный эксперт"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	44	E16-07-005-01 МДС35 п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м трубопр овода	0,013			E16-07 -005-0 1		
						58,32	1,15	17,65	15,39	
						44,51	1,25	4,96	3,59	
						0,00	1,25	17,65	(0,00)	
						4,28	1,00	3,81	0,21	
				%	98				15,08	
				%	56				8,62	
				чел-ч	5,01		1,15			0,07
			Всего по позиции						42,89	3299,23
45	45	E15-04-030-04 МДС35 п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,002			E15-04 -030-0 4		
						629,59	1,15	17,65	25,56	
						2,93	1,25	7,46	0,05	
						0,12	1,25	17,65	(0,01)	
						474,93	1,00	2,95	2,80	
				%	80				20,46	
				%	37				9,46	
				чел-ч	71,06		1,15			0,16
			Всего по позиции						58,33	29165,00
			Итого по разделу	руб.					43663,84	
Строительные работы										
46	46	ФЕР 09-03-039-01 МДС35 п.4.7	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР 2010889	1 т констру кий	0,011			E09-03 -039-0 1		
						727,60	1,15	17,65	162,45	
						299,41	1,25	6,24	25,69	
						1,49	1,25	17,65	(0,36)	
						238,18	1,00	4,83	12,65	
				т	0,011	8559,50	1,00	3,47	326,72	
				%	69				112,34	
				%	58				94,43	
				чел-ч	80,22		1,15			1,01
			Всего по позиции						734,28	66752,73
			Итого по разделу	руб.					734,28	
Электромонтажные работы										
47	47	ФЕРМ 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 шт.	2,00			ФЕРМ 08-03- 573-04		
						23,51	1,00	17,65	829,90	
						45,35	1,00	5,87	532,41	
						3,16	1,00	17,65	(111,55)	
						3,00	1,00	6,59	39,54	
				%	81				762,57	
				%	52				489,55	
				чел-ч	2,37		1,00			4,74
			Всего по позиции						2653,97	1326,99
48	48	Прайс ООО "ТЕН энергосервис"	Шкаф скоммутированный	компл.	2,00	502,42	1,00	2,78	2793,46	
49	49	ФЕРМ 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	1,00			ФЕРМ 11-03- 001-01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЭП			5,16	1,00	17,65	91,07	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			1,09	1,00	4,21	4,59	
			НР от ФОТ	%	68				61,93	
			СП от ФОТ	%	48				43,71	
			ЗТР	чел-ч	0,52		1,00			0,52
			Всего по позиции						201,30	201,30
50	50	Прайс ООО "ТЕН энергосервис"	Адаптер-преобразователь интерфейса RS-485/Ethernet АПИ-RS-485-E 4906	компл.	1,00	1835,34	1,00	2,78	5102,25	
51	51	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	3,00			ФЕРм 11-03-001-01		
			ЭП			5,16	1,00	17,65	273,22	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			1,09	1,00	4,21	13,77	
			НР от ФОТ	%	68				185,79	
			СП от ФОТ	%	48				131,15	
			ЗТР	чел-ч	0,52		1,00			1,56
			Всего по позиции						603,93	201,31
52	52	Прайс ООО "ТЕН энергосервис"	Блок питания БП-ЗВ	компл.	3,00	444,06	1,00	2,78	3703,46	
53	53	ФЕРм 08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	1,00			ФЕРм 08-03-575-01		
			ЭП			11,11	1,00	17,65	196,09	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			0,40	1,00	12,63	5,05	
			НР от ФОТ	%	81				158,83	
			СП от ФОТ	%	52				101,97	
			ЗТР	чел-ч	1,12		1,00			1,12
			Всего по позиции						461,94	461,94
54	54	5090295	Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 УЗ I-6А (прим)	шт.	1,00	89,37	1,00	2,50	223,43	
55	55	ФЕРм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,24			ФЕРм 08-02-409-01		
			ЭП			223,72	1,00	17,65	947,68	
			ЭМ			58,55	1,00	7,55	106,09	
			в т.ч. ЗПМ			1,49	1,00	17,65	(6,31)	
			МР			1456,83	1,00	2,40	839,13	
			НР от ФОТ	%	81				772,73	
			СП от ФОТ	%	52				496,07	
			ЗТР	чел-ч	23,80		1,00			5,71
			Всего по позиции						3161,70	13173,75
56	56	3011380	Трубки защитные гофрированные	м	24,00	9,52	1,00	2,10	479,81	
57	57	ФЕРм 08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,20			ФЕРм 08-02-411-01		
			ЭП			326,18	1,00	17,65	1151,42	
			ЭМ			207,45	1,00	6,44	267,20	
			в т.ч. ЗПМ			2,97	1,00	17,65	(10,48)	
			МР			2551,38	1,00	2,81	1433,88	
	1012161		Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	м	20,00	8,29	1,00	1,60	265,28	

Программный комплекс "Строительный эксперт"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			НР от ФОТ	%	81				941,14	
			СП от ФОТ	%	52				604,19	
			ЗТР	чел-ч	34,70		1,00			6,94
Всего по позиции									4663,11	23315,55
58	58	ФЕРМ 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,46			ФЕРМ 08-02-412-02		
			ЗП			63,36	1,00	17,65	514,42	
			ЭМ			4,84	1,00	6,59	14,67	
			в т.ч. ЗПМ			0,27	1,00	17,65	(2,19)	
			МР			205,98	1,00	3,28	310,78	
	5020596		Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2	1000 м	0,025	3253,43	1,00	2,36	191,95	
	5010910		Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марки КВВБГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2	1000 м	0,021	8370,00	1,00	3,02	530,83	
			НР от ФОТ	%	81				418,45	
			СП от ФОТ	%	52				268,64	
			ЗТР	чел-ч	6,74		1,00			3,10
Всего по позиции									2249,74	4890,74
59	59	ФЕРМ 08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0,13			ФЕРМ 08-02-472-10		
			ЗП			438,51	1,00	17,65	1006,16	
			ЭМ			252,67	1,00	7,92	260,15	
			в т.ч. ЗПМ			0,41	1,00	17,65	(0,94)	
			МР			3147,52	1,00	2,17	887,92	
	5020518		Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой повышенной гибкости, марки ПВЗ, сечением 4 мм2	1000 м	0,013	2409,00	1,00	5,63	176,31	
			НР от ФОТ	%	81				815,75	
			СП от ФОТ	%	52				523,69	
			ЗТР	чел-ч	46,60		1,00			6,06
Всего по позиции									3669,98	28230,62
60	60	ФЕРМ 11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт.	1 разъем	3,00			ФЕРМ 11-04-028-01		
			ЗП			2,07	1,00	17,65	109,61	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			0,04	1,00	17,75	2,13	
			НР от ФОТ	%	78				85,50	
			СП от ФОТ	%	52				57,00	
			ЗТР	чел-ч	0,22		1,00			0,66
Всего по позиции									254,24	84,75
61	61	ФЕРМ 11-04-022-01	Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.	1 шт.	3,00			ФЕРМ 11-04-022-01		
			ЗП			22,54	1,00	17,65	1193,49	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			6,28	1,00	6,01	113,23	
			НР от ФОТ	%	78				930,92	
			СП от ФОТ	%	52				620,61	
			ЗТР	чел-ч	2,06		1,00			6,18
Всего по позиции									2858,25	952,75
Итого по разделу									33080,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Пусконаладочные работы

62	62	ФЕРп 07-10-015-01 МДС40 п.2.8	Узел учета тепловой энергии горячего водоснабжения (УУГВС) без диспетчеризации ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 компл. % % чел-ч	1,00 55 32 280,00		ФЕРп 07-10-015-01 3809,76 0,80 17,65 0,80	53793,81 29586,60 17214,02		224,00
----	----	-------------------------------------	---	------------------------------------	--------------------------------	--	--	----------------------------------	--	--------

Всего по позиции

100594,43 100594,43

63	63	ФЕРп 07-10-015-02 МДС40 п.2.8	Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 компл. % % чел-ч	1,00 55 32 264,00		ФЕРп 07-10-015-02 3588,90 0,80 17,65 0,80	50675,27 27871,40 16216,09		211,20
----	----	-------------------------------------	---	------------------------------------	--------------------------------	--	--	----------------------------------	--	--------

Всего по позиции

94762,76 94762,76

64	64	ФЕРп 02-01-003-01 МДС40 п.2.8	Комплексная наладка ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 система % % чел-ч	1,00 55 32 21,00		ФЕРп 02-01-003-01 341,96 0,80 17,65 0,80	4828,48 2655,66 1545,11		16,80
----	----	-------------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------	--	---	-------------------------------	--	-------

Всего по позиции

9029,25 9029,25

Итого по разделу

руб.

204386,44

Проектные работы

65	65	СВЦ-01-31	Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 4 Таблица 6-13 Стадия - "Проектная документация" = 40%; 1) К=0,4 - Проектирование водомерного узла, встроенного в здание 2) К=0,4 - Привязка типовых проектов ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ	объект % %	1,00 0 0		4956,14 1,00 3,42 16950,00 0,00 0,00			
----	----	-----------	--	----------------------------------	--------------------------------	--	---	--	--	--

Всего по позиции

16950,00 16950,00

Итого по разделу

руб.

16950,00

Итого по всем разделам

395175,10

НДС, %

18,00

71131,52

Всего

466306,62

От Подрядчика: Генеральный директор
М.П. (должность)Н.В. Амелчук
(расшифровка подписи)От Заказчика: Генеральный директор
М.П. (должность)М.К. Азизов
(расшифровка подписи)