

Инвестор: _____
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик: ОАО «Люберецкий городской жилищный трест»
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик: ООО «Альтернативные Энергетические Технологии»
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка: Комплекс работ по установке приборов учета тепловой энергии и подключению автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов на базе «ГИС ТБН Энерго»
Объект: МО, г. Люберцы, Толстого д.15

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 172-Р
	дата 08 08 2012
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
44	31.01.2013

Отчетный период	
с	по
01.01.2013	31.01.2013

АКТ о приемке выполненных работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) 537865,71 руб.

Номер		Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
по	по									ЗТР, всего чел-ч
п.р.	з.см.									Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Центральное отопление

1	1	P65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,10			P65-14-4		
			ЗП			557,01	1,00	17,65	983,12	
			ЭМ			16,32	1,00	6,67	10,89	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)	
			МР			30,35	1,00	3,98	12,08	
			НР от ФОТ	%	63				619,37	
			СП от ФОТ	%	40				393,25	
			ЗТР	чел-ч	65,30		1,00			6,53



Всего по позиции

2018,71 20187,10



2	2	E16-02-005-04 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм	100 м трубопровода	0,06			E16-02-005-04		
			ЗП			778,36	1,15	17,65	947,93	
			ЭМ			198,47	1,25	7,42	110,45	
			в т.ч. ЗПМ			5,00	1,25	17,65	(6,62)	
			МР			6523,20	1,00	7,76	3037,20	
		3011224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	-1,416	11,99	1,00	4,11	-69,78	
		3021319	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-6,00	61,76	1,00	7,96	-2949,66	
		1030020	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	6,00	68,41	1,00	3,26	1338,10	
			НР от ФОТ	%	98				935,46	
			СП от ФОТ	%	56				534,55	
			ЗТР	чел-ч	79,75		1,15			5,50

Всего по позиции



3884,25 64737,50





	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	3	E16-02-005-05 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м трубопр овода	0,04			E16-02 -005-0 5		
						778,36	1,15	17,65	631,95	
						198,47	1,25	7,42	73,63	
						5,00	1,25	17,65	(4,41)	
						9243,26	1,00	6,53	2414,34	
	3011224	Крепления для трубопроводов:	кг	-1,112	11,99	1,00	4,11		-54,80	
	3021320	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	-4,00	88,36	1,00	6,63		-2343,31	
	1030022	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	4,00	82,84	1,00	3,96		1312,19	
		НР от ФОТ	%	98					623,63	
		СП от ФОТ	%	56					356,36	
		ЗТР	чел-ч	79,75		1,15				3,67
Всего по позиции									3013,99	75349,75
4	4	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46	
5	5	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2" (применительно - трехходовой кран для датчика давления)	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46	
6	6	E22-03-014-02 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм (Катушка-имитатор) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1 фланец	4,00			E22-03 -014-0 2		
						5,88	1,15	17,65	477,40	
						46,89	1,25	5,40	1266,03	
						4,73	1,25	17,65	(417,42)	
						39,14	1,00	5,19	812,55	
	5070985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-4,00	37,00	1,00	5,15		-762,20	
	5071002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	4,00	40,19	1,00	5,93		953,31	
		НР от ФОТ	%	99					885,87	
		СП от ФОТ	%	61					545,84	
		ЗТР	чел-ч	0,53		1,15				2,44
Всего по позиции									4178,80	1044,70
7	7	E22-03-014-02 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм (КМЧ) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1 фланец	4,00			E22-03 -014-0 2		
						5,88	1,15	17,65	477,40	
						46,89	1,25	5,40	1266,03	
						4,73	1,25	17,65	(417,42)	
						39,14	1,00	5,19	812,55	
	5070985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-4,00	37,00	1,00	5,15		-762,20	
		НР от ФОТ	%	99					885,87	
		СП от ФОТ	%	61					545,84	
		ЗТР	чел-ч	0,53		1,15				2,44
Всего по позиции									3225,49	806,37
8	8	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Комплект монтажных частей для Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2 ДУ 80	компл.	1,00	1372,95	1,00	2,78	3816,80	
9	9	E16-05-001-03 МДС35 п.4.7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	1 шт.	4,00			E16-05 -001-0 3		





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЗП			26,39	1,15	17,65	2142,60	
			ЭМ			8,83	1,25	6,67	294,48	
			в т.ч. ЗПМ			0,27	1,25	17,65	(23,83)	
			МР			135,42	1,00	5,00	2708,40	
	5070986		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-8,00	45,00	1,00	5,71	-2055,60	
	5071002		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	8,00	37,00	1,00	5,93	1755,28	
			НР от ФОТ	%		98			2123,10	
			СП от ФОТ	%		56			1213,20	
			ЗТР	чел-ч	2,91		1,15			13,39
Всего по позиции									8181,46	2045,37
10	10	Прайс ООО "СТС энергосервис" поставщика	Кран шаровой цельносварной, проход стандартный, привод ручной на фланец, СТС-Энергосервис, DN 80 мм.	шт.	4,00	879,34	1,00	5,67	19943,43	
11	11	ФЕРм 11-02-002-03	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 10 кг	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-02-002-03		
			ЗП			40,87	1,00	17,65	1442,71	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			3,60	1,00	6,27	45,14	
	5092160		Прокладки паронитовые	кг	-0,084	26,44	1,00	2,98	-6,62	
	1012036		Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм	кг	-0,118	28,22	1,00	3,58	-11,92	
			НР от ФОТ	%		68			981,04	
			СП от ФОТ	%		48			692,50	
			ЗТР	чел-ч	4,12		1,00			8,24
Всего по позиции									3142,85	1571,43
12	12	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2 Ду 80	компл.	1,00	14454,50	1,00	2,78	40183,51	
13	13	E18-07-001-02 МДС35 п.4.7	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.	4,00			E18-07-001-02		
			ЗП			2,18	1,15	17,65	176,99	
			ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
			МР			66,83	1,00	9,85	2633,10	
			НР от ФОТ	%		98			173,45	
			СП от ФОТ	%		56			99,11	
			ЗТР	чел-ч	0,22		1,15			1,01
Всего по позиции									3082,65	770,66
14	14	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых	1 компл.	2,00			E18-07-001-04		
			ЗП			2,91	1,15	17,65	118,13	
			ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
			МР			1,86	1,00	6,50	24,18	
			НР от ФОТ	%		98			115,77	
			СП от ФОТ	%		56			66,15	
			ЗТР	чел-ч	0,31		1,15			0,71
Всего по позиции									324,23	162,12
15	15	3011467-1	Термометр биметаллический показывающий тбп длина штока 50мм, до 250 град с гильзой (класс точности 1.5)	Компл.	2,00	362,68	1,00		725,36	
16	16	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых (термосопротивление)	1 компл.	2,00			E18-07-001-04		
			ЗП			2,91	1,15	17,65	118,13	
			ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
			МР			126,85	1,00	6,50	1649,05	




2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3011467		Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	компл. % % чел-ч	-2,00 98 56 0,31	124,99	1,00	6,55	-1637,37 115,77 66,15	0,71
Всего по позиции									311,73 155,87
17 17	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	КТС-В (подобранная пара)	компл.	1,00	579,48	1,00	2,78	1610,95	
18 18	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (датчик давления) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 шт. % % чел-ч	2,00 68 48 1,03			ФЕРм 11-02- 001-01 17,65 0,00 0,00 5,24	360,77 0,00 (0,00) 13,73 245,32 173,17	2,06
Всего по позиции									792,99 396,50
19 19	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Датчик давления	компл.	2,00	762,42	1,00	2,78	4239,06	
20 20	Е16-07-005-02 МДС35 п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м трубопр овода % % чел-ч	0,10 98 56 5,01			Е16-07 -005-0 2 17,65 4,96 17,65 4,51	118,38 27,60 (0,00) 5,01 116,01 66,29	0,58
Всего по позиции									333,29 3332,90
21 21	ФЕРм 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 шт. % % чел-ч	0,06 68 48 65,40			ФЕРм 12-10- 001-01 17,65 5,94 17,65 4,12	666,27 158,37 (0,00) 472,39 453,06 319,81	3,92
Всего по позиции									2069,90 34498,33
22 22	Е15-04-030-04 МДС35 п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м2 окрашив аемой поверхн ости % % чел-ч	0,018 80 37 71,06			Е15-04 -030-0 4 17,65 7,46 17,65 2,95	230,02 0,49 (0,05) 25,22 184,06 85,13	1,47
Всего по позиции									524,92 29162,22
Итого по разделу									руб. 106043,29
Горячее водоснабжение									





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	23	P65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м трубопр овода %	0,05 63 40 чел-ч			P65-14 -3 1,00	328,21 2,18 (0,00) 2,50 206,77 131,28	2,18
Всего по позиции									670,94	13418,80
24	24	E16-02-002-06 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м трубопр овода %	0,05 98 56 чел-ч			E16-02 -002-0 6 1,15	465,02 46,43 (3,13) 2211,04 -2160,89 458,79 262,16	2,74
Всего по позиции									2332,63	46652,60
25	25	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46	
26	26	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2" (применительно - трехходовой кран для датчика давления)	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46	
27	27	E22-03-014-01 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (Катушка-имитатор) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1 фланец шт.	4,00 -4,00			E22-03 -014-0 1 1,00	332,88 904,23 (298,29) 536,34 -513,90 624,86 385,01	1,70
Всего по позиции									2898,67	724,67
28	28	E22-03-014-01 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (КМЧ) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1 фланец шт.	4,00 -4,00			E22-03 -014-0 1 1,00	332,88 904,23 (298,29) 536,34 -513,90 624,86 385,01	1,70
Всего по позиции									2269,42	567,36





2	3	4	5	6	7	8	9	10.	11	
29	29	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Комплект монтажных частей для Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-4 ДУ 50	компл.	1,00	998,10	1,00	2,78	2774,72	
30	30	E16-05-001-02 МДС35 п.4.7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР 5070983 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм 5071000 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 шт. шт. шт. %	4,00 -8,00 8,00 98 56 1,47	 13,33 4,58 0,00 80,64 27,99 25,01 1,15	 1,15 1,25 1,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,15	 17,65 6,51 17,65 4,24 4,59 6,29 <		





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	37	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опреле прямых и угловых (термосопротивление) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР 3011467 Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в опреле НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 компл.	2,00			E18-07 -001-0 4	118,13 0,00 (0,00) 1649,05 -1637,37 115,77 66,15	0,71
						2,91 0,00 0,00 126,85 124,99	1,15 1,25 1,25 1,00 1,00	17,65 0,00 0,00 6,50 6,55		
						98 56 0,31				
							1,15			
			Всего по позиции						311,73	155,87
38	38	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	КТС-Б (подобранная пара)	компл.	1,00	579,48	1,00	2,78	1610,95	
39	39	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (датчик давления) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-02- 001-01	360,77 0,00 (0,00) 13,73 245,32 173,17	2,06
						10,22 0,00 0,00 1,31	1,00 1,00 1,00 1,00	17,65 0,00 0,00 5,24		
						68 48 1,03				
			Всего по позиции						792,99	396,50
40	40	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Датчик давления	компл.	2,00	762,42	1,00	2,78	4239,06	
41	41	ФЕРм 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 шт.	0,06			ФЕРм 12-10- 001-01	666,27 158,37 (0,00) 472,39 453,06 319,81	3,92
						629,15 444,35 0,00 1910,96	1,00 1,00 1,00 1,00	17,65 5,94 17,65 4,12		
						68 48 65,40				
			Всего по позиции						2069,90	34498,33
42	42	E18-06-007-04 демонтаж МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. в)	Установка фильтров диаметром: 50 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	10 фильтро в	0,20			E18-06 -007-0 4	130,12 41,75 (0,95) 0,00 128,45 73,40	0,79
						36,86 30,70 0,27 0,00	1,00 1,00 1,00 1,00	17,65 6,80 17,65 3,28		
						98 56 3,968				
			Всего по позиции						373,72	1868,60
43	43	E18-06-007-04 МДС35 п.4.7	Установка фильтров диаметром: 50 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР 3011216 Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	10 фильтро в	0,20			E18-06 -007-0 4	374,12 130,46 (3,00) 5409,61 -5402,82 369,58 211,19	2,28
						92,16 76,74 0,68 8246,36	1,15 1,25 1,25 1,00	17,65 6,80 17,65 3,28		
						823,60 98 56 9,92	1,00 1,00 1,15			
			Всего по позиции						1092,14	5460,70





	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44 44	E16-07-005-01 МДС35 п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м трубопровода	0,05				E16-07-005-01 1		
						58,32	1,15	17,65	59,19	
						44,51	1,25	4,96	13,80	
						0,00	1,25	17,65	(0,00)	
						4,28	1,00	3,81	0,82	
				%	98				58,01	
				%	56				33,15	
			чел-ч	5,01			1,15			0,29
Всего по позиции									164,97	3299,40
45 45	E15-04-030-04 МДС35 п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,005				E15-04-030-04		
						629,59	1,15	17,65	63,90	
						2,93	1,25	7,46	0,14	
						0,12	1,25	17,65	(0,01)	
						474,93	1,00	2,95	7,01	
				%	80				51,13	
				%	37				23,65	
			чел-ч	71,06			1,15			0,41
Всего по позиции									145,83	29166,00
Итого по разделу				руб.				84058,42		
Строительные работы										
46 46	ФЕР 09-03-039-01 МДС35 п.4.7	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР 2010889	1 т конструкций	0,015				E09-03-039-01 1		
						727,60	1,15	17,65	221,53	
						299,41	1,25	6,24	35,03	
						1,49	1,25	17,65	(0,49)	
						238,18	1,00	4,83	17,26	
			т	0,015	8559,50	1,00	3,47		445,52	
				%	69				153,19	
				%	58				128,77	
			чел-ч	80,22			1,15			1,38
Всего по позиции									1001,30	66753,33
Итого по разделу				руб.				1001,30		
Электромонтажные работы										
47 47	ФЕРм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 шт.	2,00				ФЕРм 08-03-573-04		
						23,51	1,00	17,65	829,90	
						45,35	1,00	5,87	532,41	
						3,16	1,00	17,65	(111,55)	
						3,00	1,00	6,59	39,54	
				%	81				762,57	
				%	52				489,55	
			чел-ч	2,37			1,00			4,74
Всего по позиции									2653,97	1326,99
48 48	Прайс ООО "ТЕН энергосервис"	Шкаф скоммутированный	компл.	2,00	502,42	1,00	2,78	2793,46		
49 49	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1 шт.	1,00				ФЕРм 11-03-001-01		
						5,16	1,00	17,65	91,07	
						0,00	1,00	0,00	0,00	
						0,00	1,00	0,00	(0,00)	
						1,09	1,00	4,21	4,59	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			НР от ФОТ	%	68				61,93	
			СП от ФОТ	%	48				43,71	
			ЗТР	чел-ч	0,52		1,00			0,52
Всего по позиции									201,30	201,30
50	50	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Адаптер-преобразователь интерфейса RS-485/Ethernet API-RS-485-E 4906	компл.	1,00	1835,34	1,00	2,78	5102,25	
51	51	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультax, масса до 5 кг	1 шт.	4,00			ФЕРм 11-03- 001-01		
			ЗП			5,16	1,00	17,65	364,30	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			1,09	1,00	4,21	18,36	
			НР от ФОТ	%	68				247,72	
			СП от ФОТ	%	48				174,86	
			ЗТР	чел-ч	0,52		1,00			2,08
Всего по позиции									805,24	201,31
52	52	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Блок питания БП-ЗВ	компл.	4,00	444,06	1,00	2,78	4937,95	
53	53	ФЕРм 08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	1,00			ФЕРм 08-03- 575-01		
			ЗП			11,11	1,00	17,65	196,09	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			0,40	1,00	12,63	5,05	
			НР от ФОТ	%	81				158,83	
			СП от ФОТ	%	52				101,97	
			ЗТР	чел-ч	1,12		1,00			1,12
Всего по позиции									461,94	461,94
54	54	5090295	Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 УЗ I-6А (прим)	шт.	1,00	89,37	1,00	2,50	223,43	
55	55	ФЕРм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,16			ФЕРм 08-02- 409-01		
			ЗП			223,72	1,00	17,65	631,79	
			ЭМ			58,55	1,00	7,55	70,73	
			в т.ч. ЗПМ			1,49	1,00	17,65	(4,21)	
			МР			1456,83	1,00	2,40	559,42	
			НР от ФОТ	%	81				515,16	
			СП от ФОТ	%	52				330,72	
			ЗТР	чел-ч	23,80		1,00			3,81
Всего по позиции									2107,82	13173,88
56	56	3011380	Трубки защитные гофрированные	м	16,00	9,52	1,00	2,10	319,87	
57	57	ФЕРм 08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,36			ФЕРм 08-02- 411-01		
			ЗП			326,18	1,00	17,65	2072,55	
			ЭМ			207,45	1,00	6,44	480,95	
			в т.ч. ЗПМ			2,97	1,00	17,65	(18,87)	
			МР			2551,38	1,00	2,81	2580,98	
		1012161	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	м	36,00	8,29	1,00	1,60	477,50	
			НР от ФОТ	%	81				1694,05	
			СП от ФОТ	%	52				1087,54	
			ЗТР	чел-ч	34,70		1,00			12,49
Всего по позиции									8393,57	23315,47



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	58	ФЕРм 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,52		ФЕРм 08-02- 412-02		
			ЗП		63,36	1,00	17,65	581,52	
			ЭМ		4,84	1,00	6,59	16,59	
			в т.ч. ЗПМ		0,27	1,00	17,65	(2,48)	
			МР		205,98	1,00	3,28	351,32	
	5020596	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2	1000 м	0,016	3253,43	1,00	2,36	122,85	
	5010910	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марки КВВБГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2	1000 м	0,036	8370,00	1,00	3,02	909,99	
		НР от ФОТ	%		81			473,04	
		СП от ФОТ	%		52			303,68	
		ЗТР	чел-ч		6,74	1,00			3,50
		Всего по позиции						2758,99	5305,75
59	59	ФЕРм 08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0,30		ФЕРм 08-02- 472-10		
			ЗП		438,51	1,00	17,65	2321,91	
			ЭМ		252,67	1,00	7,92	600,34	
			в т.ч. ЗПМ		0,41	1,00	17,65	(2,17)	
			МР		3147,52	1,00	2,17	2049,04	
	5020518	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой повышенной гибкости, марки ПВЗ, сечением 4 мм2	1000 м	0,03	2409,00	1,00	5,63	406,88	
		НР от ФОТ	%		81			1882,50	
		СП от ФОТ	%		52			1208,52	
		ЗТР	чел-ч		46,60	1,00			13,98
		Всего по позиции						8469,19	28230,63
60	60	ФЕРм 11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт.	1 разъем	4,00		ФЕРм 11-04- 028-01		
			ЗП		2,07	1,00	17,65	146,14	
			ЭМ		0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР		0,04	1,00	17,75	2,84	
		НР от ФОТ	%		78			113,99	
		СП от ФОТ	%		52			75,99	
		ЗТР	чел-ч		0,22	1,00			0,88
		Всего по позиции						338,96	84,74
61	61	ФЕРм 11-04-022-01	Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.	1 шт.	4,00		ФЕРм 11-04- 022-01		
			ЗП		22,54	1,00	17,65	1591,32	
			ЭМ		0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР		6,28	1,00	6,01	150,97	
		НР от ФОТ	%		78			1241,23	
		СП от ФОТ	%		52			827,49	
		ЗТР	чел-ч		2,06	1,00			8,24
		Всего по позиции						3811,01	952,75
		Итого по разделу		руб.				43378,95	
		Пусконаладочные работы							
62	62	ФЕРп 07-10-015-01 МДС40 п.2.8	Узел учета тепловой энергии горячего водоснабжения (УУГВС) без диспетчеризации	1 компл.	1,00		ФЕРп 07-10- 015-01		
			ЗП			3809,76	0,80	17,65	53793,81
		НР от ФОТ	%		55				29586,60
		СП от ФОТ	%		32				17214,02
		ЗТР	чел-ч		280,00		0,80		224,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										100594,43 100594,43
63	63	ФЕРп 07-10-015-02 МДС40 п.2.8	Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации	1 компл.	1,00			ФЕРп 07-10- 015-02		
			ЗП			3588,90	0,80	17,65	50675,27	
			НР от ФОТ	%	55				27871,40	
			СП от ФОТ	%	32				16216,09	
			ЗТР	чел-ч	264,00		0,80			211,20
Всего по позиции										94762,76 94762,76
64	64	ФЕРп 02-01-003-01 МДС40 п.2.8	Комплексная наладка	1 система	1,00			ФЕРп 02-01- 003-01		
			ЗП			341,96	0,80	17,65	4828,48	
			НР от ФОТ	%	55				2655,66	
			СП от ФОТ	%	32				1545,11	
			ЗТР	чел-ч	21,00		0,80			16,80
Всего по позиции										9029,25 9029,25
Итого по разделу				руб.		204386,44				

Проектные работы


65	65	СВЦ-01-31	'Городские инженерные сооружения объект и коммуникации. 2008 г. Глава 4 Таблица 6-13 Стадия - "Проектная документация" = 40%; 1) К=0,4 - Проектирование водомерного узла, встроенного в здание 2) К=0,4 - Привязка типовых проектов	1,00					
			ЗП		4956,14	1,00	3,42	16950,00	
			НР от ФОТ	%	0			0,00	
			СП от ФОТ	%	0			0,00	
								16950,00	16950,00
Итого по разделу				руб.					16950,00
								455818,40	
Итого по всем разделам									
НДС, %				18,00					82047,31
Всего									537865,71

От Подполковника Генерального директора
(должность)



От Заказчика Генеральный директор
(должность)

М.П.



Н.В. Амелчук
(расшифровка подписи)

М.К. Азизов
(расшифровка подписи)

РАСЦЕНКИ ВЕРИ
Абросимова Л.С.