



Инвестор: _____
Заказчик: ОАО «Люберецкий городской жилищный трест»
Подрядчик: ООО «Альтернативные Энергетические Технологии»
Стройка: Комплекс работ по установке приборов учета тепловой энергии и
подключению автоматизированной системы коммерческого учета
энергоресурсов на базе «ГИС ТБН Энерго»
Объект: МО, г. Люберцы, Побратимов д.20

Форма по ОКУД 0322005
по ОКПО _____
по ОКПО _____
по ОКПО _____
Вид деятельности по ОКДП _____
Договор подряда (контракт) номер 172-Р
дата 08 08 2012
Вид операции _____

Номер документа	Дата составления
307	31.01.2013

Отчетный период	
с	по
01.01.2013	31.01.2013

АКТ о приемке выполненных работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) **546692,45 руб.**

Номер		Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Козф-фициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
по по Р.	по з. по см.									ЗТР, всего чел-ч Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Центральное отопление

1	1	E16-02-005-04 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм	100 м	0,07			E16-02-005-04		
			ЗП			778,36	1,15	17,65	1105,91	
			ЭМ			198,47	1,25	7,42	128,86	
			в т.ч. ЗПМ			5,00	1,25	17,65	(7,72)	
			МР			6523,20	1,00	7,76	3543,40	
		3011224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	-1,652	11,99	1,00	4,11	-81,41	
		3021319	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-7,00	61,76	1,00	7,96	-3441,27	
		1030020	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	7,00	68,41	1,00	3,26	1561,12	
			НР от ФОТ	%		98			1091,36	
			СП от ФОТ	%		56			623,63	
			ЗТР	чел-ч	79,75		1,15			6,42



Всего по позиции

4531,60 64737,14



2	2	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46	
---	---	---------	--------------------------------	-----	------	-------	------	------	--------	--

3	3	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2" (применительно - трехходовой кран для датчика давления)	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46	
---	---	---------	--	-----	------	-------	------	------	--------	--


4	4	E22-03-014-02 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм (Катушка-имитатор)	1 фланец	4,00			E22-03-014-02		
			ЗП			5,88	1,15	17,65	477,40	
			ЭМ			46,89	1,25	5,40	1266,03	
			в т.ч. ЗПМ			4,73	1,25	17,65	(417,42)	
			МР			39,14	1,00	5,19	812,55	
		5070985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-4,00	37,00	1,00	5,15	-762,20	




3	4	5	6	7	8	9	10	11
5071002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	4,00	40,19	1,00	5,93	953,31	
	НР от ФОТ	%	99				885,87	
	СП от ФОТ	%	61				545,84	
	ЗТР	чел-ч	0,53		1,15			2,44
Всего по позиции							4178,80	1044,70
5	5	E22-03-014-02 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм (КМЧ)	1 фланец	4,00	E22-03-014-02		
		ЗП				2		
		ЭМ		5,88	1,15	17,65	477,40	
		в т.ч. ЗПМ		46,89	1,25	5,40	1266,03	
		МР		4,73	1,25	17,65	(417,42)	
		5070985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	-4,00	39,14	1,00	5,19
		НР от ФОТ	%	99			885,87	
		СП от ФОТ	%	61			545,84	
		ЗТР	чел-ч	0,53		1,15		2,44
Всего по позиции							3225,49	806,37
6	6	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Комплект монтажных частей для Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2 ДУ 80	компл.	1,00	1372,95	1,00	2,78
							3816,80	
7	7	E16-05-001-03 МДС35 п.4.7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	1 шт.	4,00	E16-05-001-03		
		ЗП				3		
		ЭМ		26,39	1,15	17,65	2142,60	
		в т.ч. ЗПМ		8,83	1,25	6,67	294,48	
		МР		0,27	1,25	17,65	(23,83)	
		5070986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	-8,00	135,42	1,00	5,00
		5071002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	8,00	45,00	1,00	5,71
		НР от ФОТ	%	98			2123,10	
		СП от ФОТ	%	56			1213,20	
		ЗТР	чел-ч	2,91		1,15		13,39
Всего по позиции							8181,46	2045,37
8	8	Прайс ООО "СТС энергосервис"	Кран шаровой цельносварной, проход стандартный, привод ручной на фланец, СТС-Энергосервис, DN 80 мм.	шт.	4,00	879,34	1,00	5,67
							19943,43	
9	9	ФЕРм 11-02-002-03	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 10 кг	1 шт.	2,00	ФЕРм 11-02-002-03		
		ЗП				40,87	1,00	17,65
		ЭМ				0,00	1,00	0,00
		в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0,00
		МР				0,00	1,00	0,00
		5092160	Прокладки паронитовые	кг	-0,084	3,60	1,00	6,27
		1012036	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм	кг	-0,118	26,44	1,00	2,98
		НР от ФОТ	%	68				981,04
		СП от ФОТ	%	48				692,50
		ЗТР	чел-ч	4,12		1,00		8,24
Всего по позиции							3142,85	1571,43
10	10	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2 ДУ 80	компл.	1,00	14454,50	1,00	2,78
							40183,51	
11	11	E18-07-001-02 МДС35 п.4.7	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.	4,00	E18-07-001-02		
		ЗП				2		
		ЭМ				2,18	1,15	17,65
		в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	0,00
		МР				0,00	1,25	0,00
						66,83	1,00	9,85
								2633,10





2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	98				173,45	
		СП от ФОТ	%	56				99,11	
		ЗТР	чел-ч	0,22		1,15			1,01
Всего по позиции								3082,65	770,66
12	12	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрaве прямых и угловых	1 компл.	2,00		E18-07-001-04		
		ЗП				2,91	1,15	17,65	118,13
		ЭМ				0,00	1,25	0,00	0,00
		в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	0,00	(0,00)
		МР				1,86	1,00	6,50	24,18
		НР от ФОТ	%	98				115,77	
		СП от ФОТ	%	56				66,15	
		ЗТР	чел-ч	0,31		1,15			0,71
Всего по позиции								324,23	162,12
13	13	3011467-1	Термометр биметаллический показывающий тбп длина штока 50мм, до 250 град с гильзой (класс точности 1.5)	Компл.	2,00	362,68	1,00	725,36	
14	14	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрaве прямых и угловых (термосопротивление)	1 компл.	2,00		E18-07-001-04		
		ЗП				2,91	1,15	17,65	118,13
		ЭМ				0,00	1,25	0,00	0,00
		в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	0,00	(0,00)
		МР				126,85	1,00	6,50	1649,05
		3011467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в опрaве	компл.	-2,00	124,99	1,00	6,55	-1637,37
		НР от ФОТ	%	98				115,77	
		СП от ФОТ	%	56				66,15	
		ЗТР	чел-ч	0,31		1,15			0,71
Всего по позиции								311,73	155,87
15	15	Прайс ООО "ТЕН энергосервис"	КТС-Б (подобранная пара)	компл.	1,00	579,48	1,00	2,78	1610,95
16	16	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (датчик давления)	1 шт.	2,00		ФЕРм 11-02-001-01		
		ЗП				10,22	1,00	17,65	360,77
		ЭМ				0,00	1,00	0,00	0,00
		в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0,00	(0,00)
		МР				1,31	1,00	5,24	13,73
		НР от ФОТ	%	68				245,32	
		СП от ФОТ	%	48				173,17	
		ЗТР	чел-ч	1,03		1,00			2,06
Всего по позиции								792,99	396,50
17	17	Прайс ООО "ТЕН энергосервис"	Датчик давления	компл.	2,00	762,42	1,00	2,78	4239,06
18	18	E16-07-005-02 МДС35 п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м трубопр овода	0,07		E16-07-005-02		
		ЗП				58,32	1,15	17,65	82,86
		ЭМ				44,51	1,25	4,96	19,32
		в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	17,65	(0,00)
		МР				11,11	1,00	4,51	3,51
		НР от ФОТ	%	98				81,20	
		СП от ФОТ	%	56				46,40	
		ЗТР	чел-ч	5,01		1,15			0,40
Всего по позиции								233,29	3332,71
19	19	ФЕРм 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,06		ФЕРм 12-10-001-01		
		ЗП				629,15	1,00	17,65	666,27
		ЭМ				444,35	1,00	5,94	158,37
		в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	17,65	(0,00)
		МР				1910,96	1,00	4,12	472,39





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			НР от ФОТ	%	68				453,06	
			СП от ФОТ	%	48				319,81	
			ЗТР	чел-ч	65,40		1,00			3,92
Всего по позиции									2069,90	34498,33
20	20	E15-04-030-04 МДС35 п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01			E15-04 -030-0 4		
			ЗП			629,59	1,15	17,65	127,79	
			ЭМ			2,93	1,25	7,46	0,27	
			в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25	17,65	(0,03)	
			МР			474,93	1,00	2,95	14,01	
			НР от ФОТ	%	80				102,26	
			СП от ФОТ	%	37				47,29	
			ЗТР	чел-ч	71,06		1,15			0,82
Всего по позиции									291,62	29162,00
Итого по разделу									руб.	101324,64
Горячее водоснабжение										
21	21	P65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,06			P65-14 -3		
			ЗП			371,91	1,00	17,65	393,85	
			ЭМ			6,54	1,00	6,67	2,62	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)	
			МР			12,56	1,00	3,98	3,00	
			НР от ФОТ	%	63				248,13	
			СП от ФОТ	%	40				157,54	
			ЗТР	чел-ч	43,60		1,00			2,62
Всего по позиции									805,14	13419,00
22	22	E16-02-002-06 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,06			E16-02 -002-0 6		
			ЗП			458,20	1,15	17,65	558,02	
			ЭМ			98,14	1,25	7,57	55,72	
			в т.ч. ЗПМ			2,84	1,25	17,65	(3,76)	
			МР			6290,30	1,00	7,03	2653,25	
		3020892	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм	м	-6,00	60,36	1,00	7,16	-2593,07	
		1030054	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	6,00	64,62	1,00	3,25	1260,09	
			НР от ФОТ	%	98				550,54	
			СП от ФОТ	%	56				314,60	
			ЗТР	чел-ч	47,63		1,15			3,29
Всего по позиции									2799,15	46652,50
23	23	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46	
24	24	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2" (применительно - трехходовой кран для датчика давления)	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46	
25	25	E22-03-014-01 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (Катушка-имитатор)	1 фланец	4,00			E22-03 -014-0 1		
			ЗП			4,10	1,15	17,65	332,88	
			ЭМ			33,49	1,25	5,40	904,23	
			в т.ч. ЗПМ			3,38	1,25	17,65	(298,29)	
			МР			28,96	1,00	4,63	536,34	
		5070983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4,00	27,99	1,00	4,59	-513,90	
		5071000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	4,00	25,01	1,00	6,29	629,25	





2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	99				624,86	
		СП от ФОТ	%	61				385,01	
		ЗТР	чел-ч	0,37		1,15			1,70
Всего по позиции								2898,67	724,67
26	26	E22-03-014-01 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (КМЧ)	1 фланец	4,00		E22-03 -014-0 1		
		ЗП				4,10	1,15	17,65	332,88
		ЭМ				33,49	1,25	5,40	904,23
		в т.ч. ЗПМ				3,38	1,25	17,65	(298,29)
		МР				28,96	1,00	4,63	536,34
5070983		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4,00	27,99	1,00	4,59	-513,90	
		НР от ФОТ	%	99				624,86	
		СП от ФОТ	%	61				385,01	
		ЗТР	чел-ч	0,37		1,15			1,70
Всего по позиции								2269,42	567,36
27	27	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Комплект монтажных частей для Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-4 ДУ 50	компл.	1,00	998,10	1,00	2,78	2774,72
28	28	E16-05-001-02 МДС35 п.4.7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт.	4,00		E16-05 -001-0 2		
		ЗП				13,33	1,15	17,65	1082,26
		ЭМ				4,58	1,25	6,51	149,08
		в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	17,65	(0,00)
		МР				80,64	1,00	4,24	1367,65
5070983		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-8,00	27,99	1,00	4,59	-1027,79	
5071000		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	8,00	25,01	1,00	6,29	1258,50	
		НР от ФОТ	%	98				1060,61	
		СП от ФОТ	%	56				606,07	
		ЗТР	чел-ч	1,47		1,15			6,76
Всего по позиции								4496,38	1124,10
29	29	Прайс ООО "СТС энергосервис"	Кран шаровой цельносварной, проход стандартный, привод ручной на фланец, СТС-Энергосервис, DN 50 мм.	шт.	4,00	599,54	1,00	5,67	13597,57
30	30	ФЕРм 11-02-002-03	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 10 кг	1 шт.	2,00		ФЕРм 11-02- 002-03		
		ЗП				40,87	1,00	17,65	1442,71
		ЭМ				0,00	1,00	0,00	0,00
		в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0,00	(0,00)
		МР				3,60	1,00	6,27	45,14
		НР от ФОТ	%	68				981,04	
		СП от ФОТ	%	48				692,50	
		ЗТР	чел-ч	4,12		1,00			8,24
Всего по позиции								3161,39	1580,70
31	31	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-4 ДУ 50	компл.	1,00	13123,83	1,00	2,78	36484,25
32	32	E18-07-001-02 МДС35 п.4.7	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.	4,00		E18-07 -001-0 2		
		ЗП				2,18	1,15	17,65	176,99
		ЭМ				0,00	1,25	0,00	0,00
		в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	0,00	(0,00)
		МР				66,83	1,00	9,85	2633,10
		НР от ФОТ	%	98				173,45	
		СП от ФОТ	%	56				99,11	
		ЗТР	чел-ч	0,22		1,15			1,01
Всего по позиции								3082,65	770,66





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	33	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых	1 компл.	2,00			E18-07 -001-0 4		
			ЗП			2,91	1,15	17,65	118,13	
			ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
			МР			1,86	1,00	6,50	24,18	
			НР от ФОТ	%	98				115,77	
			СП от ФОТ	%	56				66,15	
			ЗТР	чел-ч	0,31		1,15			0,71
			Всего по позиции						324,23	162,12
34	34	3011467-1	Термометр биметаллический показывающий тбп длина штока 50мм, до 250 град с гильзой (класс точности 1.5)	Компл.	2,00	362,68	1,00		725,36	
35	35	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых (термосопротивление)	1 компл.	2,00			E18-07 -001-0 4		
			ЗП			2,91	1,15	17,65	118,13	
			ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
			МР			126,85	1,00	6,50	1649,05	
		3011467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в опрае	компл.	-2,00	124,99	1,00	6,55	-1637,37	
			НР от ФОТ	%	98				115,77	
			СП от ФОТ	%	56				66,15	
			ЗТР	чел-ч	0,31		1,15			0,71
			Всего по позиции						311,73	155,87
36	36	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	КТС-Б (подобранная пара)	компл.	1,00	579,48	1,00	2,78	1610,95	
37	37	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (датчик давления)	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-02- 001-01		
			ЗП			10,22	1,00	17,65	360,77	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			1,31	1,00	5,24	13,73	
			НР от ФОТ	%	68				245,32	
			СП от ФОТ	%	48				173,17	
			ЗТР	чел-ч	1,03		1,00			2,06
			Всего по позиции						792,99	396,50
38	38	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Датчик давления	компл.	2,00	762,42	1,00	2,78	4239,06	
39	39	ФЕРм 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,06			ФЕРм 12-10- 001-01		
			ЗП			629,15	1,00	17,65	666,27	
			ЭМ			444,35	1,00	5,94	158,37	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)	
			МР			1910,96	1,00	4,12	472,39	
			НР от ФОТ	%	68				453,06	
			СП от ФОТ	%	48				319,81	
			ЗТР	чел-ч	65,40		1,00			3,92
			Всего по позиции						2069,90	34498,33
40	40	E18-06-007-04 демонтаж МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. в)	Установка фильтров диаметром: 50 мм	10 фильтро в	0,20			E18-06 -007-0 4		
			ЗП			36,86	1,00	17,65	130,12	
			ЭМ			30,70	1,00	6,80	41,75	
			в т.ч. ЗПМ			0,27	1,00	17,65	(0,95)	
			МР			0,00	1,00	3,28	0,00	
			НР от ФОТ	%	98				128,45	
			СП от ФОТ	%	56				73,40	
			ЗТР	чел-ч	3,968		1,00			0,79
			Всего по позиции						373,72	1868,60





2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	41	E18-06-007-04 МДС35 п.4.7	Установка фильтров диаметром: 50 мм	10 фильтро в	0,20		E18-06 -007-0 4		
		ЗП			92,16	1,15	17,65	374,12	
		ЭМ			76,74	1,25	6,80	130,46	
		в т.ч. ЗПМ			0,68	1,25	17,65	(3,00)	
		МР			8246,36	1,00	3,28	5409,61	
	3011216	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт.	-2,00	823,60	1,00	3,28	-5402,82	
		НР от ФОТ	%		98			369,58	
		СП от ФОТ	%		56			211,19	
		ЗТР	чел-ч		9,92		1,15		2,28
		Всего по позиции						1092,14	5460,70
42	42	E16-07-005-01 МДС35 п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопр овода	0,06		E16-07 -005-0 1		
		ЗП			58,32	1,15	17,65	71,03	
		ЭМ			44,51	1,25	4,96	16,56	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	17,65	(0,00)	
		МР			4,28	1,00	3,81	0,98	
		НР от ФОТ	%		98			69,61	
		СП от ФОТ	%		56			39,78	
		ЗТР	чел-ч		5,01		1,15		0,35
		Всего по позиции						197,96	3299,33
43	43	E15-04-030-04 МДС35 п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,009		E15-04 -030-0 4		
		ЗП			629,59	1,15	17,65	115,01	
		ЭМ			2,93	1,25	7,46	0,25	
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25	17,65	(0,02)	
		МР			474,93	1,00	2,95	12,61	
		НР от ФОТ	%		80			92,02	
		СП от ФОТ	%		37			42,56	
		ЗТР	чел-ч		71,06		1,15		0,74
		Всего по позиции						262,45	29161,11
		Итого по разделу		руб.				84808,75	
Строительные работы									
44	44	ФЕР 09-03-039-01 МДС35 п.4.7	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1 т констру кций	0,015		E09-03 -039-0 1		
		ЗП			727,60	1,15	17,65	221,53	
		ЭМ			299,41	1,25	6,24	35,03	
		в т.ч. ЗПМ			1,49	1,25	17,65	(0,49)	
		МР			238,18	1,00	4,83	17,26	
	2010889	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов	т	0,015	8559,50	1,00	3,47	445,52	
		НР от ФОТ	%		69			153,19	
		СП от ФОТ	%		58			128,77	
		ЗТР	чел-ч		80,22		1,15		1,38
		Всего по позиции						1001,30	66753,33
		Итого по разделу		руб.				1001,30	
Электромонтажные работы									
45	45	ФЕРм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	2,00		ФЕРм 08-03- 573-04		
		ЗП			23,51	1,00	17,65	829,90	
		ЭМ			45,35	1,00	5,87	532,41	
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,00	17,65	(111,55)	
		МР			3,00	1,00	6,59	39,54	
		НР от ФОТ	%		81			762,57	
		СП от ФОТ	%		52			489,55	
		ЗТР	чел-ч		2,37		1,00		4,74
		Всего по позиции						2653,97	1326,99



		3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	46	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Шкаф скоммутированный	компл.	2,00	502,42	1,00	2,78	2793,46	
47	47	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 шт.	1,00			ФЕРм 11-03- 001-01 17,65 0,00 0,00 1,09 68 48 0,52	91,07 0,00 (0,00) 4,59 61,93 43,71	0,52
Всего по позиции									201,30	201,30
48	48	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Адаптер-преобразователь интерфейса RS-485/Ethernet АПИ-RS-485-E 4906	компл.	1,00	1835,34	1,00	2,78	5102,25	
49	49	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 шт.	4,00			ФЕРм 11-03- 001-01 17,65 0,00 0,00 1,09 68 48 0,52	364,30 0,00 (0,00) 18,36 247,72 174,86	2,08
Всего по позиции									805,24	201,31
50	50	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Блок питания БП-ЗВ	компл.	4,00	444,06	1,00	2,78	4937,95	
51	51	ФЕРм 08-03-575-01	Прибор или аппарат ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 шт.	1,00			ФЕРм 08-03- 575-01 17,65 0,00 0,00 0,40 12,63 5,05 158,83 101,97	196,09 0,00 (0,00) 5,05 158,83 101,97	1,12
Всего по позиции									461,94	461,94
52	52	5090295	Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 УЗ I-6А (прим)	шт.	1,00	89,37	1,00	2,50	223,43	
53	53	ФЕРм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,44			ФЕРм 08-02- 409-01 17,65 7,55 17,65 2,40 81 52 23,80	1737,41 194,50 (11,57) 1538,41 1416,67 909,47	10,47
Всего по позиции									5796,46	13173,77
54	54	3011380	Трубки защитные гофрированные	м	44,00	9,52	1,00	2,10	879,65	
55	55	ФЕРм 08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м	0,39			ФЕРм 08-02- 411-01 17,65 6,44 17,65 2,81	2245,26 521,03 (20,44) 2796,06	



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1012161		Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	м % % чел-ч	39,00 81 52 34,70	8,29	1,00	1,60	517,30 1835,22 1178,16	13,53
Всего по позиции								9093,03	23315,46
56	56	ФЕРм 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м % % чел-ч	0,85 81 52 34,70		ФЕРм 08-02- 412-02 1,00 1,00 1,00 1,00	17,65 6,59 17,65 3,28	950,56 27,11 (4,05) 574,27
5020596		Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2	1000 м	0,045	3253,43	1,00	2,36	345,51	
5010910		Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марки КВВБГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2 НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1000 м % % чел-ч	0,04 81 52 6,74	8370,00	1,00	3,02	1011,10 773,23 496,40	5,73
Всего по позиции								4178,18	4915,51
57	57	ФЕРм 08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м % % чел-ч	0,48 81 52 46,60		ФЕРм 08-02- 472-10 1,00 1,00 1,00 1,00	17,65 7,92 17,65 2,17	3715,06 960,55 (3,47) 3278,46
5020518		Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой повышенной гибкости, марки ПВЗ, сечением 4 мм2 НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1000 м % % чел-ч	0,048 81 52 46,60	2409,00	1,00	5,63	651,01 3012,01 1933,64	22,37
Всего по позиции								13550,73	28230,69
58	58	ФЕРм 11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт. ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 разъем % % чел-ч	4,00 78 52 0,22		ФЕРм 11-04- 028-01 1,00 1,00 1,00 1,00	17,65 0,00 0,00 17,75	146,14 0,00 (0,00) 2,84
Всего по позиции								338,96	84,74
59	59	ФЕРм 11-04-022-01	Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт. ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 шт. % % чел-ч	4,00 78 52 2,06		ФЕРм 11-04- 022-01 1,00 1,00 1,00 1,00	17,65 0,00 0,00 6,01	1591,32 0,00 (0,00) 150,97
Всего по позиции								3811,01	952,75
Итого по разделу								54827,56	
Пусконаладочные работы									
60	60	ФЕРп 07-10-015-01 МДС40 п.2.8	Узел учета тепловой энергии горячего водоснабжения (УУГВС) без диспетчеризации	1 компл.	1,00		ФЕРп 07-10- 015-01		



3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП			3809,76	0,80	17,65	53793,81	
	НР от ФОТ	%	55				29586,60	
	СП от ФОТ	%	32				17214,02	
	ЗТР	чел-ч	280,00		0,80			224,00
Всего по позиции							100594,43	100594,43
61	61	ФЕРп	Узел учета тепловой энергии (УУТЭ)	1	1,00	ФЕРп		
		07-10-015-02	без диспетчеризации	компл.		07-10-015-02		
		МДС40 п.2.8						
		ЗП			3588,90	0,80	17,65	50675,27
		НР от ФОТ	%	55				27871,40
		СП от ФОТ	%	32				16216,09
		ЗТР	чел-ч	264,00		0,80		211,20
Всего по позиции							94762,76	94762,76
62	62	ФЕРп	Комплексная наладка	1	1,00	ФЕРп		
		02-01-003-01	система			02-01-003-01		
		МДС40 п.2.8						
		ЗП			341,96	0,80	17,65	4828,48
		НР от ФОТ	%	55				2655,66
		СП от ФОТ	%	32				1545,11
		ЗТР	чел-ч	21,00		0,80		16,80
Всего по позиции							9029,25	9029,25
Итого по разделу				руб.			204386,44	
Проектные работы								
63	63	СВЦ-01-31	'Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 4 Таблица 6-13	объект	1,00			
			Стадия - "Проектная документация" = 40%;					
			1) К=0,4 - Проектирование водомерного узла, встроенного в здание					
			2) К=0,4 - Привязка типовых проектов					
		ЗП			4956,14	1,00	3,42	16950,00
		НР от ФОТ	%	0				0,00
		СП от ФОТ	%	0				0,00
Всего по позиции							16950,00	16950,00
Итого по разделу				руб.			16950,00	
Итого по всем разделам							463298,69	
НДС, %					18,00		83393,76	
Всего							546692,45	

От Подразделения «Альтернативные технологии» М.П.   (подпись) _____ Н.В. Амелечук (расшифровка подписи)

От Заказчика М.П. (должность) _____ (подпись) _____ М.К. Азизов (расшифровка подписи)

РАСЦЕНКИ ВЕРИ
Абросимова Л.С.