

Инвестор:

Заказчик:

Подрядчик:

Стройка:

Объект:

(организация, адрес, телефон, факс)

ОАО «Люберецкий городской жилищный трест»

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО «Альтернативные Энергетические Технологии»

(организация, адрес, телефон, факс)

Комплекс работ по установке приборов учета тепловой энергии и подключению автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов на базе «ГИС ТВН Энерго»

МО, г. Люберцы, Попова д.15

Форма по ОКУД 032200

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) номер 172-Р

дата 08 08 2012

Вид операции

Отчетный период

с по

01.02.2013 28.02.2013

Номер документа Дата составления

501 28.02.2013

АКТ о приемке выполненных работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) 531465,97 руб.

Номер		Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Козф-фициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
по пор.	по з. по см.									ЗТР, всего чел-ч
										Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Центральное отопление

1	1	P65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м трубопр овода	0,024			P65-14-4		
						557,01	1,00	17,65	235,95	
						16,32	1,00	6,67	2,61	
						0,00	1,00	17,65	(0,00)	
						30,35	1,00	3,98	2,90	
				%	63				148,65	
				%	40				94,38	
				чел-ч	65,30		1,00			1,57

Всего по позиции

484,49 20187,08

2	2	E16-02-005-03 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР 3011224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты 3021318 Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм 1030019 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м трубопр овода	0,008			E16-02-005-03		
						704,28	1,15	17,65	114,36	
						139,89	1,25	7,39	10,34	
						3,11	1,25	17,65	(0,55)	
						5596,81	1,00	7,84	351,03	
				кг	-0,163	11,99	1,00	4,11	-8,03	
				м	-0,80	53,11	1,00	8,04	-341,60	
				м	0,80	55,10	1,00	3,42	150,75	
				%	98				112,61	
				%	56				64,35	
				чел-ч	72,16		1,15			0,66



Всего по позиции

453,81 56726,25

3	3	E16-02-005-04 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм	100 м трубопр овода	0,032			E16-02-005-04		
---	---	------------------------------	--	---------------------------	-------	--	--	---------------	--	--





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЭП			778,36	1,15	17,65	505,56	
			ЭМ			198,47	1,25	7,42	58,91	
			в т.ч. ЗПМ			5,00	1,25	17,65	(3,53)	
			МР			6523,20	1,00	7,76	1619,84	
	3011224		Крепления для трубопроводов:	кг	-0,755	11,99	1,00	4,11	-37,21	
			кронштейны, планки, хомуты							
	3021319		Трубопроводы из стальных	м	-3,20	61,76	1,00	7,96	-1573,15	
			электросварных труб с гильзами для							
			отопления и водоснабжения, наружный							
			диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм							
	1030020		Трубы стальные сварные	м	3,20	68,41	1,00	3,26	713,65	
			водогазопроводные с резьбой черные							
			обыкновенные (неоцинкованные),							
			диаметр условного прохода 80 мм,							
			толщина стенки 4 мм							
			НР от ФОТ	%	98				498,91	
			СП от ФОТ	%	56				285,09	
			ЗТР	чел-ч	79,75		1,15			2,93
			Всего по позиции						2071,60	64737,50
4	4	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.		2,00	53,79	1,00	2,04	219,46
5	5	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.		2,00	53,79	1,00	2,04	219,46
			(применительно - трехходовой кран для							
			датчика давления)							
6	6	E22-03-014-02	Приварка фланцев к стальным	1	4,00			E22-03		
		МДС35 п.4.7	трубопроводам диаметром: 80 мм	фланец				-014-0		
			(Катушка-имитатор)					2		
			ЭП			5,88	1,15	17,65	477,40	
			ЭМ			46,89	1,25	5,40	1266,03	
			в т.ч. ЗПМ			4,73	1,25	17,65	(417,42)	
			МР			39,14	1,00	5,19	812,55	
	5070985		Фланцы стальные плоские приварные из	шт.	-4,00	37,00	1,00	5,15	-762,20	
			стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0							
			МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм							
	5071001		Фланцы стальные плоские приварные из	шт.	4,00	33,00	1,00	6,18	815,76	
			стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6							
			МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм							
			НР от ФОТ	%	99				885,87	
			СП от ФОТ	%	61				545,84	
			ЗТР	чел-ч	0,53		1,15			2,44
			Всего по позиции						4041,25	1010,31
7	7	E22-03-014-02	Приварка фланцев к стальным	1	4,00			E22-03		
		МДС35 п.4.7	трубопроводам диаметром: 80 мм (КМЧ)	фланец				-014-0		
								2		
			ЭП			5,88	1,15	17,65	477,40	
			ЭМ			46,89	1,25	5,40	1266,03	
			в т.ч. ЗПМ			4,73	1,25	17,65	(417,42)	
			МР			39,14	1,00	5,19	812,55	
	5070985		Фланцы стальные плоские приварные из	шт.	-4,00	37,00	1,00	5,15	-762,20	
			стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0							
			МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм							
			НР от ФОТ	%	99				885,87	
			СП от ФОТ	%	61				545,84	
			ЗТР	чел-ч	0,53		1,15			2,44
			Всего по позиции						3225,49	806,37
8	8	Прайс ООО	Комплект монтажных частей для	компл.	1,00	1206,47	1,00	2,78	3353,99	
		"ТБН	Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2							
		энергосервис"	ДУ 65							
9	9	E16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек,	1 шт.	4,00			E16-05		
		МДС35 п.4.7	затворов, клапанов обратных, кранов					-001-0		
			проходных на трубопроводах из					3		
			стальных труб диаметром: до 100 мм							
			ЭП			26,39	1,15	17,65	2142,60	
			ЭМ			8,83	1,25	6,67	294,48	
			в т.ч. ЗПМ			0,27	1,25	17,65	(23,83)	
			МР			135,42	1,00	5,00	2708,40	
	5070986		Фланцы стальные плоские приварные из	шт.	-8,00	45,00	1,00	5,71	-2055,60	
			стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0							
			МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм							
	5071002		Фланцы стальные плоские приварные из	шт.	8,00	37,00	1,00	5,93	1755,28	
			стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6							
			МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм							
			НР от ФОТ	%	98				2123,10	
			СП от ФОТ	%	56				1213,20	
			ЗТР	чел-ч	2,91		1,15			13,39



3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции							8181,46	2045,37
10 10	Прайс ООО "СТС энергосервис" поставщика	Кран шаровой цельносварной, проход стандартный, привод ручной на фланец, СТС-Энергосервис, DN 80 мм.	шт.	4,00	879,34	1,00	5,67	19943,43
11 11	ФЕРм 11-02-002-03	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 10 кг	1 шт.	2,00		ФЕРм 11-02-002-03		
		ЗП			40,87	1,00	17,65	1442,71
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)
		МР			3,60	1,00	6,27	45,14
5092160		Прокладки паронитовые	кг	-0,084	26,44	1,00	2,98	-6,62
1012036		Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм	кг	-0,118	28,22	1,00	3,58	-11,92
		НР от ФОТ	%	68				981,04
		СП от ФОТ	%	48				692,50
		ЗТР	чел-ч	4,12		1,00		8,24
Всего по позиции							3142,85	1571,43
12 12	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2 ДУ 65	компл.	1,00	13803,19	1,00	2,78	38372,87
13 13	Е18-07-001-02 МДС35 п.4.7	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.	4,00		Е18-07-001-02		
		ЗП			2,18	1,15	17,65	176,99
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)
		МР			66,83	1,00	9,85	2633,10
		НР от ФОТ	%	98				173,45
		СП от ФОТ	%	56				99,11
		ЗТР	чел-ч	0,22		1,15		1,01
Всего по позиции							3082,65	770,66
14 14	Е18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых	1 компл.	2,00		Е18-07-001-04		
		ЗП			2,91	1,15	17,65	118,13
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)
		МР			1,86	1,00	6,50	24,18
		НР от ФОТ	%	98				115,77
		СП от ФОТ	%	56				66,15
		ЗТР	чел-ч	0,31		1,15		0,71
Всего по позиции							324,23	162,12
15 15	3011467-1	Термометр биметаллический показывающий тбп длина штока 50мм, до 250 град с гильзой (класс точности 1.5)	Компл.	2,00	362,68	1,00		725,36
16 16	Е18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых (термосопротивление)	1 компл.	2,00		Е18-07-001-04		
		ЗП			2,91	1,15	17,65	118,13
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)
		МР			126,85	1,00	6,50	1649,05
3011467		Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в опрае	компл.	-2,00	124,99	1,00	6,55	-1637,37
		НР от ФОТ	%	98				115,77
		СП от ФОТ	%	56				66,15
		ЗТР	чел-ч	0,31		1,15		0,71
Всего по позиции							311,73	155,87
17 17	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	КТС-В (подобранная пара)	компл.	1,00	579,48	1,00	2,78	1610,95



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	18	ФЕРМ 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (датчик давления) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 шт.	2,00			ФЕРМ 11-02-001-01		
						10,22	1,00	17,65	360,77	
						0,00	1,00	0,00	0,00	
						0,00	1,00	0,00	(0,00)	
						1,31	1,00	5,24	13,73	
				%	68				245,32	
				%	48				173,17	
				чел-ч	1,03		1,00			2,06
			Всего по позиции						792,99	396,50
19	19	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Датчик давления	компл.	2,00	762,42	1,00	2,78	4239,06	
20	20	E16-07-005-02 МДС35 п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м трубопр овода	0,04			E16-07 -005-0 2		
						58,32	1,15	17,65	47,35	
						44,51	1,25	4,96	11,04	
						0,00	1,25	17,65	(0,00)	
						11,11	1,00	4,51	2,00	
				%	98				46,40	
				%	56				26,52	
				чел-ч	5,01		1,15			0,23
			Всего по позиции						133,31	3332,75
21	21	ФЕРМ 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 шт.	0,06			ФЕРМ 12-10-001-01		
						629,15	1,00	17,65	666,27	
						444,35	1,00	5,94	158,37	
						0,00	1,00	17,65	(0,00)	
						1910,96	1,00	4,12	472,39	
				%	68				453,06	
				%	48				319,81	
				чел-ч	65,40		1,00			3,92
			Всего по позиции						2069,90	34498,33
22	22	E15-04-030-04 МДС35 п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,008			E15-04 -030-0 4		
						629,59	1,15	17,65	102,23	
						2,93	1,25	7,46	0,22	
						0,12	1,25	17,65	(0,02)	
						474,93	1,00	2,95	11,21	
				%	80				81,80	
				%	37				37,83	
				чел-ч	71,06		1,15			0,65
			Всего по позиции						233,29	29161,25
			Итого по разделу	руб.					97233,63	
Горячее водоснабжение										
23	23	P65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м трубопр овода	0,04			P65-14 -3		
						371,91	1,00	17,65	262,57	
						6,54	1,00	6,67	1,74	
						0,00	1,00	17,65	(0,00)	
						12,56	1,00	3,98	2,00	
				%	63				165,42	
				%	40				105,03	
				чел-ч	43,60		1,00			1,74
			Всего по позиции						536,76	13419,00
24	24	E16-02-002-06 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопр овода	0,04			E16-02 -002-0 6		




3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭП			458,20	1,15	17,65	372,01	
	ЭМ			98,14	1,25	7,57	37,15	
	в т.ч. ЗПМ			2,84	1,25	17,65	(2,51)	
	МР			6290,30	1,00	7,03	1768,83	
3020892	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм	м	-4,00	60,36	1,00	7,16	-1728,71	
1030054	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м		4,00	64,62	1,00	3,25	840,06
	НР от ФОТ	%		98				367,03
	СП от ФОТ	%		56				209,73
	ЗТР	чел-ч		47,63		1,15		2,19
Всего по позиции							1866,10	46652,50
25 25 3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.		2,00	53,79	1,00	2,04	219,46
26 26 3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2" (применительно - трехходовой кран для датчика давления)	шт.		2,00	53,79	1,00	2,04	219,46
27 27 E22-03-014-01 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (Катушка-имитатор)	1 фланец		4,00		E22-03-014-01		
	ЭП				4,10	1,15	17,65	332,88
	ЭМ				33,49	1,25	5,40	904,23
	в т.ч. ЗПМ				3,38	1,25	17,65	(298,29)
	МР				28,96	1,00	4,63	536,34
5070983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4,00	27,99	1,00	4,59	-513,90	
5071000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.		4,00	25,01	1,00	6,29	629,25
	НР от ФОТ	%		99				624,86
	СП от ФОТ	%		61				385,01
	ЗТР	чел-ч		0,37		1,15		1,70
Всего по позиции							2898,67	724,67
28 28 E22-03-014-01 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (КМЧ)	1 фланец		4,00		E22-03-014-01		
	ЭП				4,10	1,15	17,65	332,88
	ЭМ				33,49	1,25	5,40	904,23
	в т.ч. ЗПМ				3,38	1,25	17,65	(298,29)
	МР				28,96	1,00	4,63	536,34
5070983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4,00	27,99	1,00	4,59	-513,90	
	НР от ФОТ	%		99				624,86
	СП от ФОТ	%		61				385,01
	ЗТР	чел-ч		0,37		1,15		1,70
Всего по позиции							2269,42	567,36
29 29 Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Комплект монтажных частей для Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-4 Ду 50	компл.		1,00	998,10	1,00	2,78	2774,72
30 30 E16-05-001-02 МДС35 п.4.7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт.		4,00		E16-05-001-02		
	ЭП				13,33	1,15	17,65	1082,26
	ЭМ				4,58	1,25	6,51	149,08
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	17,65	(0,00)
	МР				80,64	1,00	4,24	1367,65
5070983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-8,00	27,99	1,00	4,59	-1027,79	
5071000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.		8,00	25,01	1,00	6,29	1258,50
	НР от ФОТ	%		98				1060,61
	СП от ФОТ	%		56				606,07
	ЗТР	чел-ч		1,47		1,15		6,76





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции									4496,38	1124,10
31	31	Прайс ООО "СТС энергосервис" поставщика	Кран шаровой цельносварной, проход стандартный, привод ручной на фланец, СТС-Энергосервис, DN 50 мм.	шт.	4,00	599,54	1,00	5,67	13597,57	
32	32	ФЕРм 11-02-002-03	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 10 кг	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-02-002-03		
			ЗП			40,87	1,00	17,65	1442,71	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			3,60	1,00	6,27	45,14	
			НР от ФОТ	%	68				981,04	
			СП от ФОТ	%	48				692,50	
			ЗТР	чел-ч	4,12		1,00			8,24
Всего по позиции									3161,39	1580,70
33	33	Прайс ООО "ТВН энергосервис"	Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-4 Ду 50	компл.	1,00	13123,83	1,00	2,78	36484,25	
34	34	Е18-07-001-02 МДС35 п.4.7	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.	4,00			Е18-07-001-02		
			ЗП			2,18	1,15	17,65	176,99	
			ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
			МР			66,83	1,00	9,85	2633,10	
			НР от ФОТ	%	98				173,45	
			СП от ФОТ	%	56				99,11	
			ЗТР	чел-ч	0,22		1,15			1,01
Всего по позиции									3082,65	770,66
35	35	Е18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых	1 компл.	2,00			Е18-07-001-04		
			ЗП			2,91	1,15	17,65	118,13	
			ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
			МР			1,86	1,00	6,50	24,18	
			НР от ФОТ	%	98				115,77	
			СП от ФОТ	%	56				66,15	
			ЗТР	чел-ч	0,31		1,15			0,71
Всего по позиции									324,23	162,12
36	36	3011467-1	Термометр биметаллический показывающий тбп длина штока 50мм, до 250 град с гильзой (класс точности 1.5)	Компл.	2,00	362,68	1,00		725,36	
37	37	Е18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых (термосопротивление)	1 компл.	2,00			Е18-07-001-04		
			ЗП			2,91	1,15	17,65	118,13	
			ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
			МР			126,85	1,00	6,50	1649,05	
		3011467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в опрае	компл.	-2,00	124,99	1,00	6,55	-1637,37	
			НР от ФОТ	%	98				115,77	
			СП от ФОТ	%	56				66,15	
			ЗТР	чел-ч	0,31		1,15			0,71
Всего по позиции									311,73	155,87
38	38	Прайс ООО "ТВН энергосервис"	КТС-Б (подобранная пара)	компл.	1,00	579,48	1,00	2,78	1610,95	
39	39	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (датчик давления)	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-02-001-01		




		3	4	5	6	7	8	9	10	1
			ЗП			10,22	1,00	17,65	360,77	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			1,31	1,00	5,24	13,73	
			НР от ФОТ	%	68				245,32	
			СП от ФОТ	%	48				173,17	
			ЗТР	чел-ч	1,03		1,00			2,06
Всего по позиции									792,99	396,50
40	40	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Датчик давления	компл.	2,00	762,42	1,00	2,78	4239,06	
41	41	ФЕРм 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление 100 шт. до 10 МПа		0,06			ФЕРм 12-10-001-01		
			ЗП			629,15	1,00	17,65	666,27	
			ЭМ			444,35	1,00	5,94	158,37	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)	
			МР			1910,96	1,00	4,12	472,39	
			НР от ФОТ	%	68				453,06	
			СП от ФОТ	%	48				319,81	
			ЗТР	чел-ч	65,40		1,00			3,92
Всего по позиции									2069,90	34498,33
42	42	E18-06-007-04 демонтаж МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. в)	Установка фильтров диаметром: 50 мм	10 фильтров	0,20			E18-06-007-04		
			ЗП			36,86	1,00	17,65	130,12	
			ЭМ			30,70	1,00	6,80	41,75	
			в т.ч. ЗПМ			0,27	1,00	17,65	(0,95)	
			МР			0,00	1,00	3,28	0,00	
			НР от ФОТ	%	98				128,45	
			СП от ФОТ	%	56				73,40	
			ЗТР	чел-ч	3,968		1,00			0,79
Всего по позиции									373,72	1868,60
43	43	E18-06-007-04 МДС35 п.4.7	Установка фильтров диаметром: 50 мм	10 фильтров	0,20			E18-06-007-04		
			ЗП			92,16	1,15	17,65	374,12	
			ЭМ			76,74	1,25	6,80	130,46	
			в т.ч. ЗПМ			0,68	1,25	17,65	(3,00)	
			МР			8246,36	1,00	3,28	5409,61	
		3011216	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт.	-2,00	823,60	1,00	3,28	-5402,82	
			НР от ФОТ	%	98				369,58	
			СП от ФОТ	%	56				211,19	
			ЗТР	чел-ч	9,92		1,15			2,28
Всего по позиции									1092,14	5460,70
44	44	E16-07-005-01 МДС35 п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	0,04			E16-07-005-01		
			ЗП			58,32	1,15	17,65	47,35	
			ЭМ			44,51	1,25	4,96	11,04	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	17,65	(0,00)	
			МР			4,28	1,00	3,81	0,65	
			НР от ФОТ	%	98				46,40	
			СП от ФОТ	%	56				26,52	
			ЗТР	чел-ч	5,01		1,15			0,23
Всего по позиции									131,96	3299,00
45	45	E15-04-030-04 МДС35 п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,003			E15-04-030-04		
			ЗП			629,59	1,15	17,65	38,34	
			ЭМ			2,93	1,25	7,46	0,08	
			в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25	17,65	(0,01)	
			МР			474,93	1,00	2,95	4,20	
			НР от ФОТ	%	80				30,68	
			СП от ФОТ	%	37				14,19	
			ЗТР	чел-ч	71,06		1,15			0,25





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции									87,49	29163,33
Итого по разделу									руб.	83366,36
Строительные работы										
46	46	ФЕР 09-03-039-01 МДС35 п.4.7	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий, констру и сооружений массой до 0,1 т	1 т	0,015			Е09-03 -039-0 1		
			ЗП			727,60	1,15	17,65	221,53	
			ЭМ			299,41	1,25	6,24	35,03	
			в т.ч. ЗПМ			1,49	1,25	17,65	(0,49)	
			МР			238,18	1,00	4,83	17,26	
	2010889		Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов	т	0,015	8559,50	1,00	3,47	445,52	
			НР от ФОТ	%		69			153,19	
			СП от ФОТ	%		58			128,77	
			ЗТР	чел-ч	80,22		1,15			1,38
Всего по позиции									1001,30	66753,33
Итого по разделу									руб.	1001,30
Электромонтажные работы										
47	47	ФЕРм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	2,00			ФЕРм 08-03- 573-04		
			ЗП			23,51	1,00	17,65	829,90	
			ЭМ			45,35	1,00	5,87	532,41	
			в т.ч. ЗПМ			3,16	1,00	17,65	(111,55)	
			МР			3,00	1,00	6,59	39,54	
			НР от ФОТ	%		81			762,57	
			СП от ФОТ	%		52			489,55	
			ЗТР	чел-ч	2,37		1,00			4,74
Всего по позиции									2653,97	1326,99
48	48	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Шкаф скоммутированный	компл.	2,00	502,42	1,00	2,78	2793,46	
Всего по позиции										
49	49	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	1,00			ФЕРм 11-03- 001-01		
			ЗП			5,16	1,00	17,65	91,07	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			1,09	1,00	4,21	4,59	
			НР от ФОТ	%		68			61,93	
			СП от ФОТ	%		48			43,71	
			ЗТР	чел-ч	0,52		1,00			0,52
Всего по позиции									201,30	201,30
50	50	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Адаптер-преобразователь интерфейса RS-485/Ethernet АПИ-RS-485-Е 4906	компл.	1,00	1835,34	1,00	2,78	5102,25	
Всего по позиции										
51	51	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	4,00			ФЕРм 11-03- 001-01		
			ЗП			5,16	1,00	17,65	364,30	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			1,09	1,00	4,21	18,36	
			НР от ФОТ	%		68			247,72	
			СП от ФОТ	%		48			174,86	
			ЗТР	чел-ч	0,52		1,00			2,08
Всего по позиции									805,24	201,31
52	52	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Блок питания БП-ЗВ	компл.	4,00	444,06	1,00	2,78	4937,95	



		3	4	5	6	7	8	9	10	1
53	53	ФЕРМ 08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	1,00			ФЕРМ 08-03- 575-01		
		ЭП				11,11	1,00	17,65	196,09	
		ЭМ				0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР				0,40	1,00	12,63	5,05	
		НР от ФОТ	%	81					158,83	
		СП от ФОТ	%	52					101,97	
		ЗТР	чел-ч	1,12			1,00			1,12
Всего по позиции									461,94	461,94
54	54	5090295	Выключатели автоматические АБ2023-100-00 УЗ I-6А (прим)	шт.	1,00	89,37	1,00	2,50	223,43	
55	55	ФЕРМ 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,48			ФЕРМ 08-02- 409-01		
		ЭП				223,72	1,00	17,65	1895,36	
		ЭМ				58,55	1,00	7,55	212,19	
		в т.ч. ЗПМ				1,49	1,00	17,65	(12,62)	
		МР				1456,83	1,00	2,40	1678,27	
		НР от ФОТ	%	81					1545,46	
		СП от ФОТ	%	52					992,15	
		ЗТР	чел-ч	23,80			1,00			11,42
Всего по позиции									6323,43	13173,81
56	56	3011380	Трубки защитные гофрированные	м	48,00	9,52	1,00	2,10	959,62	
57	57	ФЕРМ 08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,20			ФЕРМ 08-02- 411-01		
		ЭП				326,18	1,00	17,65	1151,42	
		ЭМ				207,45	1,00	6,44	267,20	
		в т.ч. ЗПМ				2,97	1,00	17,65	(10,48)	
		МР				2551,38	1,00	2,81	1433,88	
	1012161	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	м	20,00		8,29	1,00	1,60	265,28	
		НР от ФОТ	%	81					941,14	
		СП от ФОТ	%	52					604,19	
		ЗТР	чел-ч	34,70			1,00			6,94
Всего по позиции									4663,11	23315,55
58	58	ФЕРМ 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,69			ФЕРМ 08-02- 412-02		
		ЭП				63,36	1,00	17,65	771,63	
		ЭМ				4,84	1,00	6,59	22,01	
		в т.ч. ЗПМ				0,27	1,00	17,65	(3,29)	
		МР				205,98	1,00	3,28	466,17	
	5020596	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2	1000 м	0,033	3253,43		1,00	2,36	253,38	
	5010910	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марки КВВБГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2	1000 м	0,036	8370,00		1,00	3,02	909,99	
		НР от ФОТ	%	81					627,69	
		СП от ФОТ	%	52					402,96	
		ЗТР	чел-ч	6,74			1,00			4,65
Всего по позиции									3453,83	5005,55
59	59	ФЕРМ 08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0,38			ФЕРМ 08-02- 472-10		
		ЭП				438,51	1,00	17,65	2941,09	
		ЭМ				252,67	1,00	7,92	760,44	
		в т.ч. ЗПМ				0,41	1,00	17,65	(2,75)	
		МР				3147,52	1,00	2,17	2595,44	
	5020518	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой повышенной гибкости, марки ПВ3, сечением 4 мм2	1000 м	0,038	2409,00		1,00	5,63	515,38	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			НР от ФОТ	%	81				2384,51	
			СП от ФОТ	%	52				1530,80	
			ЗТР	чел-ч	46,60		1,00			17,71
Всего по позиции									10727,66	28230,68
60	60	ФЕРм	Включение в аппаратуру разъемов	1	4,00			ФЕРм		
	11-04-028-01		штепсельных, количество контактов в разъем					11-04-028-01		
			разъема до 14 шт.							
			ЗП			2,07	1,00	17,65	146,14	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			0,04	1,00	17,75	2,84	
			НР от ФОТ	%	78				113,99	
			СП от ФОТ	%	52				75,99	
			ЗТР	чел-ч	0,22		1,00			0,88
Всего по позиции									338,96	84,74
61	61	ФЕРм	Разъемы штепсельные с разделкой	1 шт.	4,00			ФЕРм		
	11-04-022-01		кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.					11-04-022-01		
			ЗП			22,54	1,00	17,65	1591,32	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			6,28	1,00	6,01	150,97	
			НР от ФОТ	%	78				1241,23	
			СП от ФОТ	%	52				827,49	
			ЗТР	чел-ч	2,06		1,00			8,24
Всего по позиции									3811,01	952,75
Итого по разделу									руб.	47457,16
Пусконаладочные работы										
62	62	ФЕРп	Узел учета тепловой энергии горячего водоснабжения (УУГВС) без диспетчеризации	1 компл.	1,00			ФЕРп		
	07-10-015-01							07-10-015-01		
	МДС40 п.2.8					3809,76	0,80	17,65	53793,81	
			ЗП						29586,60	
			НР от ФОТ	%	55				17214,02	
			СП от ФОТ	%	32					
			ЗТР	чел-ч	280,00		0,80			224,00
Всего по позиции									100594,43	100594,43
63	63	ФЕРп	Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации	1 компл.	1,00			ФЕРп		
	07-10-015-02							07-10-015-02		
	МДС40 п.2.8					3588,90	0,80	17,65	50675,27	
			ЗП						27871,40	
			НР от ФОТ	%	55				16216,09	
			СП от ФОТ	%	32					
			ЗТР	чел-ч	264,00		0,80			211,20
Всего по позиции									94762,76	94762,76
64	64	ФЕРп	Комплексная наладка	1 система	1,00			ФЕРп		
	02-01-003-01							02-01-003-01		
	МДС40 п.2.8					341,96	0,80	17,65	4828,48	
			ЗП						2655,66	
			НР от ФОТ	%	55				1545,11	
			СП от ФОТ	%	32					
			ЗТР	чел-ч	21,00		0,80			16,80
Всего по позиции									9029,25	9029,25
Итого по разделу									руб.	204386,44
Проектные работы										
65	65	СБЦ-01-31	'Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 4 Таблица 6-13	объект	1,00					
			Стадия - "Проектная документация" = 40%;							
			1) К=0,4 - Проектирование водомерного узла, встроенного в здание							
			2) К=0,4 - Привязка типовых проектов							



3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗП				4956,14	1,00	3,42	16950,00	
НР от ФОТ		%	0				0,00	
СП от ФОТ		%	0				0,00	

Всего по позиции 16950,00 16950,00

Итого по разделу руб. 16950,00

Итого по всем разделам 450394,89
18,00 81071,08
531465,97

От Подрядчика: М.П.



(подпись)

Н.В. Амелчук (расшифровка подписи)

От Заказчика: М.П.

Генеральный директор (должность)



М.К. Азизов (расшифровка подписи)