

Инвестор: _____
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик: ОАО «Люберецкий городской жилищный трест»
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик: ООО «Альтернативные Энергетические Технологии»
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка: Комплекс работ по установке приборов учета тепловой энергии и
подключению автоматизированной системы коммерческого учета
энергоресурсов на базе «ГИС ТВН Энерго»
Объект: МО, г. Люберцы, Шевлякова д.15

Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 172-Р
	дата 08 08 2012
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
555	31.03.2013

Отчетный период	
с	по
01.03.2013	31.03.2013

АКТ о приемке выполненных работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) 275889,42 руб.

Номер		Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коеф-фициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
по п.р.	по з.см.									ЗТР, всего чел-ч Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Центральное отопление



1	1	P65-14-3	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м трубопр овода %	0,008 63 40 чел-ч	 371,91 6,54 0,00 12,56	 1,00 1,00 1,00 1,00	 17,65 6,67 17,65 3,98	 52,51 0,35 (0,00) 0,40 33,08 21,00	 0,35
---	---	----------	---	--	--	---	--	--	---	----------------------------------

Всего по позиции 107,34 13417,50



2	2	P65-14-4	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м трубопр овода %	0,024 63 40 чел-ч	 557,01 16,32 0,00 30,35	 1,00 1,00 1,00 1,00	 17,65 6,67 17,65 3,98	 235,95 2,61 (0,00) 2,90 148,65 94,38	 1,57
---	---	----------	--	--	--	--	--	--	---	----------------------------------

Всего по позиции 484,49 20187,08


3	3	E16-02-005-02 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР 3011224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты 3021317 Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	100 м трубопр овода кг м	0,008 -0,138 -0,80	 593,70 116,17 2,57 4361,97 11,99 41,27	 1,15 1,25 1,25 1,00 1,00 1,00	 17,65 7,40 17,65 7,85 4,11 8,06	 96,41 8,60 (0,45) 273,93 -6,80 -266,11	
---	---	------------------------------	---	--	--	---	--	--	---	--





2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1030018	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	м	0,80	39,59	1,00	2,88	91,22		
		%	98				94,92		
		%	56				54,24		
		чел-ч	60,83		1,15				0,56
Всего по позиции								346,41	43301,25
4	4	E16-02-005-03 Прокладка трубопроводов отопления и МДС35 п.4.7 водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м трубопр овода	0,024		E16-02 -005-0 3			
					704,28	1,15	17,65	343,08	
					139,89	1,25	7,39	31,01	
					3,11	1,25	17,65	(1,65)	
					5596,81	1,00	7,84	1053,10	
3011224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	-0,49	11,99	1,00	4,11	-24,15		
3021318	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-2,40	53,11	1,00	8,04	-1024,81		
1030019	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	м	2,40	55,10	1,00	3,42	452,26		
		%	98				337,84		
		%	56				193,05		
		чел-ч	72,16		1,15				1,99
Всего по позиции								1361,38	56724,17
5	5	3021483 Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46	
6	6	3021483 Кран шаровой В-В размером 1/2" (применительно - трехходовой кран для датчика давления)	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46	
7	7	E22-03-014-01 Приварка фланцев к стальным МДС35 п.4.7 трубопроводам диаметром: 50 мм (Катушка-имитатор) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1 фланец	4,00		E22-03 -014-0 1			
					4,10	1,15	17,65	332,88	
					33,49	1,25	5,40	904,23	
					3,38	1,25	17,65	(298,29)	
					28,96	1,00	4,63	536,34	
5070983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4,00	27,99	1,00	4,59	-513,90		
5071000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	шт. % % чел-ч	4,00 99 61 0,37	25,01	1,00	6,29	629,25 624,86 385,01		1,70
Всего по позиции								2898,67	724,67
8	8	E22-03-014-01 Приварка фланцев к стальным МДС35 п.4.7 трубопроводам диаметром: 50 мм (КМЧ) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1 фланец	4,00		E22-03 -014-0 1			
					4,10	1,15	17,65	332,88	
					33,49	1,25	5,40	904,23	
					3,38	1,25	17,65	(298,29)	
					28,96	1,00	4,63	536,34	
5070983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	шт. % % чел-ч	-4,00 99 61 0,37	27,99	1,00	4,59	-513,90 624,86 385,01		1,70
Всего по позиции								2269,42	567,36
9	9	Прайс ООО "ТБН энергосервис" Ду 50	Комплект монтажных частей для Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2	компл.	1,00	998,10	1,00	2,78	2774,72





2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	10	E16-05-001-03 МДС35 п.4.7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1 шт.	4,00			E16-05-001-03	
						26,39	1,15	17,65	2142,60
						8,83	1,25	6,67	294,48
						0,27	1,25	17,65	(23,83)
	5070986					135,42	1,00	5,00	2708,40
		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-8,00	45,00	1,00	5,71	-2055,60	
	5071001								
		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	шт.	8,00	33,00	1,00	6,18	1631,52	
		НР от ФОТ	%		98				2123,10
		СП от ФОТ	%		56				1213,20
		ЗТР	чел-ч	2,91		1,15			13,39
Всего по позиции									8057,70 2014,43
11	11	Прайс ООО "СТС энергосервис" поставщика	Кран шаровой цельносварной, проход стандартный, привод ручной на фланец, СТС-Энергосервис, DN 65 мм.	шт.	4,00	799,44	1,00	5,67	18131,30
12	12	ФЕРм 11-02-002-03	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 10 кг ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-02-002-03	
						40,87	1,00	17,65	1442,71
						0,00	1,00	0,00	0,00
						0,00	1,00	0,00	(0,00)
						3,60	1,00	6,27	45,14
	5092160		Прокладки паронитовые	кг	-0,084	26,44	1,00	2,98	-6,62
	1012036		Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм	кг	-0,118	28,22	1,00	3,58	-11,92
			НР от ФОТ	%		68			981,04
			СП от ФОТ	%		48			692,50
			ЗТР	чел-ч	4,12		1,00		8,24
Всего по позиции									3142,85 1571,43
13	13	Прайс ООО "ТВН энергосервис"	Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2 ДУ 50	компл.	1,00	13123,83	1,00	2,78	36484,25
14	14	E18-07-001-02 МДС35 п.4.7	Установка манометров: с трехходовым краном ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1 компл.	4,00			E18-07-001-02	
						2,18	1,15	17,65	176,99
						0,00	1,25	0,00	0,00
						0,00	1,25	0,00	(0,00)
						66,83	1,00	9,85	2633,10
			НР от ФОТ	%		98			173,45
			СП от ФОТ	%		56			99,11
			ЗТР	чел-ч	0,22		1,15		1,01
Всего по позиции									3082,65 770,66
15	15	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1 компл.	2,00			E18-07-001-04	
						2,91	1,15	17,65	118,13
						0,00	1,25	0,00	0,00
						0,00	1,25	0,00	(0,00)
						1,86	1,00	6,50	24,18
			НР от ФОТ	%		98			115,77
			СП от ФОТ	%		56			66,15
			ЗТР	чел-ч	0,31		1,15		0,71
Всего по позиции									324,23 162,12
16	16	3011467-1	Термометр биметаллический показывающий топ длина штока 50мм, до 250 град с гильзой (класс точности 1.5)	Компл.	2,00	362,68	1,00		725,36
17	17	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых (термосопротивление) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1 компл.	2,00			E18-07-001-04	
						2,91	1,15	17,65	118,13
						0,00	1,25	0,00	0,00
						0,00	1,25	0,00	(0,00)
						126,85	1,00	6,50	1649,05





2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3011467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе	компл.	-2,00	124,99	1,00	6,55	-1637,37	
		НР от ФОТ	%	98				115,77	
		СП от ФОТ	%	56				66,15	
		ЗТР	чел-ч	0,31		1,15			0,71
		Всего по позиции						311,73	155,87
18	18	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	КТС-Б (подобранная пара)	компл.	1,00	579,48	1,00	2,78	1610,95
19	19	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (датчик давления)	1 шт.	2,00		ФЕРм 11-02-001-01		
		ЗП			10,22	1,00	17,65	360,77	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			1,31	1,00	5,24	13,73	
		НР от ФОТ	%	68				245,32	
		СП от ФОТ	%	48				173,17	
		ЗТР	чел-ч	1,03		1,00			2,06
		Всего по позиции						792,99	396,50
20	20	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Датчик давления	компл.	2,00	762,42	1,00	2,78	4239,06
21	21	E16-07-005-01 МДС35 п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопр овода	0,008		E16-07-005-01		
		ЗП				58,32	1,15	17,65	9,47
		ЭМ				44,51	1,25	4,96	2,21
		в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	17,65	(0,00)
		МР				4,28	1,00	3,81	0,13
		НР от ФОТ	%	98				9,28	
		СП от ФОТ	%	56				5,30	
		ЗТР	чел-ч	5,01		1,15			0,05
		Всего по позиции						26,39	3298,75
22	22	E16-07-005-02 МДС35 п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м трубопр овода	0,024		E16-07-005-02		
		ЗП				58,32	1,15	17,65	28,41
		ЭМ				44,51	1,25	4,96	6,62
		в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	17,65	(0,00)
		МР				11,11	1,00	4,51	1,20
		НР от ФОТ	%	98				27,84	
		СП от ФОТ	%	56				15,91	
		ЗТР	чел-ч	5,01		1,15			0,14
		Всего по позиции						79,98	3332,50
23	23	ФЕРм 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,06		ФЕРм 12-10-001-01		
		ЗП				629,15	1,00	17,65	666,27
		ЭМ				444,35	1,00	5,94	158,37
		в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	17,65	(0,00)
		МР				1910,96	1,00	4,12	472,39
		НР от ФОТ	%	68				453,06	
		СП от ФОТ	%	48				319,81	
		ЗТР	чел-ч	65,40		1,00			3,92
		Всего по позиции						2069,90	34498,33
24	24	E15-04-030-04 МДС35 п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,007		E15-04-030-04		
		ЗП				629,59	1,15	17,65	89,45
		ЭМ				2,93	1,25	7,46	0,19
		в т.ч. ЗПМ				0,12	1,25	17,65	(0,02)
		МР				474,93	1,00	2,95	9,81
		НР от ФОТ	%	80				71,58	
		СП от ФОТ	%	37				33,10	
		ЗТР	чел-ч	71,06		1,15			0,57




2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции									204,13 29161,43
Итого по разделу			руб.		89964,82				
Строительные работы									
25	25	ФЕР 09-03-039-01 МДС35 п.4.7	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1 т	0,008		Е09-03-039-01		
		ЭП				727,60	1,15	17,65	118,15
		ЭМ				299,41	1,25	6,24	18,68
		в т.ч. ЗПМ				1,49	1,25	17,65	(0,26)
		МР				238,18	1,00	4,83	9,20
	2010889	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов	т	0,008	8559,50	1,00	3,47	237,61	
		НР от ФОТ	%		69				81,70
		СП от ФОТ	%		58				68,68
		ЗТР	чел-ч		80,22		1,15		0,74
Всего по позиции									534,02 66752,50
Итого по разделу			руб.		534,02				
Электромонтажные работы									
26	26	ФЕРм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	2,00		ФЕРм 08-03-573-04		
		ЭП				23,51	1,00	17,65	829,90
		ЭМ				45,35	1,00	5,87	532,41
		в т.ч. ЗПМ				3,16	1,00	17,65	(111,55)
		МР				3,00	1,00	6,59	39,54
		НР от ФОТ	%		81				762,57
		СП от ФОТ	%		52				489,55
		ЗТР	чел-ч		2,37		1,00		4,74
Всего по позиции									2653,97 1326,99
27	27	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Шкаф скоммутированный	компл.	2,00	502,42	1,00	2,78	2793,46
28	28	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	1,00		ФЕРм 11-03-001-01		
		ЭП				5,16	1,00	17,65	91,07
		ЭМ				0,00	1,00	0,00	0,00
		в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0,00	(0,00)
		МР				1,09	1,00	4,21	4,59
		НР от ФОТ	%		68				61,93
		СП от ФОТ	%		48				43,71
		ЗТР	чел-ч		0,52		1,00		0,52
Всего по позиции									201,30 201,30
29	29	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Адаптер-преобразователь интерфейса RS-485/Ethernet АПИ-RS-485-E 4906	компл.	1,00	1835,34	1,00	2,78	5102,25
30	30	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	2,00		ФЕРм 11-03-001-01		
		ЭП				5,16	1,00	17,65	182,15
		ЭМ				0,00	1,00	0,00	0,00
		в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0,00	(0,00)
		МР				1,09	1,00	4,21	9,18
		НР от ФОТ	%		68				123,86
		СП от ФОТ	%		48				87,43
		ЗТР	чел-ч		0,52		1,00		1,04
Всего по позиции									402,62 201,31
31	31	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Блок питания БП-ЗВ	компл.	2,00	444,06	1,00	2,78	2468,97



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	32	ФЕРм 08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	1,00		ФЕРм 08-03- 575-01		
		ЗП				11,11	1,00	17,65	196,09
		ЭМ				0,00	1,00	0,00	0,00
		в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0,00	(0,00)
		МР				0,40	1,00	12,63	5,05
		НР от ФОТ	%	81					158,83
		СП от ФОТ	%	52					101,97
		ЗТР	чел-ч	1,12			1,00		1,12
		Всего по позиции							461,94 461,94
33	33	5090295	Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 УЗ I-6А (прим)	шт.	1,00	89,37	1,00	2,50	223,43
34	34	ФЕРм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,09		ФЕРм 08-02- 409-01		
		ЗП				223,72	1,00	17,65	355,38
		ЭМ				58,55	1,00	7,55	39,78
		в т.ч. ЗПМ				1,49	1,00	17,65	(2,37)
		МР				1456,83	1,00	2,40	314,68
		НР от ФОТ	%	81					289,78
		СП от ФОТ	%	52					186,03
		ЗТР	чел-ч	23,80			1,00		2,14
		Всего по позиции							1185,65 13173,89
35	35	3011380	Трубки защитные гофрированные	м	9,00	9,52	1,00	2,10	179,93
36	36	ФЕРм 08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,09		ФЕРм 08-02- 411-01		
		ЗП				326,18	1,00	17,65	518,14
		ЭМ				207,45	1,00	6,44	120,24
		в т.ч. ЗПМ				2,97	1,00	17,65	(4,72)
		МР				2551,38	1,00	2,81	645,24
	1012161	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	м	9,00		8,29	1,00	1,60	119,38
		НР от ФОТ	%	81					423,52
		СП от ФОТ	%	52					271,89
		ЗТР	чел-ч	34,70			1,00		3,12
		Всего по позиции							2098,41 23315,67
37	37	ФЕРм 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,19		ФЕРм 08-02- 412-02		
		ЗП				63,36	1,00	17,65	212,48
		ЭМ				4,84	1,00	6,59	6,06
		в т.ч. ЗПМ				0,27	1,00	17,65	(0,91)
		МР				205,98	1,00	3,28	128,37
	5020596	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2	1000 м	0,005	3253,43		1,00	2,36	38,39
	5010910	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марки КВВБГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2	1000 м	0,014	8370,00		1,00	3,02	353,88
		НР от ФОТ	%	81					172,85
		СП от ФОТ	%	52					110,96
		ЗТР	чел-ч	6,74			1,00		1,28
		Всего по позиции							1022,99 5384,16
38	38	ФЕРм 08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0,06		ФЕРм 08-02- 472-10		
		ЗП				438,51	1,00	17,65	464,38
		ЭМ				252,67	1,00	7,92	120,07
		в т.ч. ЗПМ				0,41	1,00	17,65	(0,43)
		МР				3147,52	1,00	2,17	409,81
	5020518	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой повышенной гибкости, марки ПВЗ, сечением 4 мм2	1000 м	0,006	2409,00		1,00	5,63	81,38



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	81				376,50	
		СП от ФОТ	%	52				241,70	
		ЗТР	чел-ч	46,60		1,00			2,80
Всего по позиции								1693,84	28230,67
39	39	ФЕРм 11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт.	1	2,00		ФЕРм 11-04- 028-01		
		ЗП				2,07	1,00	17,65	73,07
		ЭМ				0,00	1,00	0,00	0,00
		в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0,00	(0,00)
		МР				0,04	1,00	17,75	1,42
		НР от ФОТ	%	78				56,99	
		СП от ФОТ	%	52				38,00	
		ЗТР	чел-ч	0,22		1,00			0,44
Всего по позиции								169,48	84,74
40	40	ФЕРм 11-04-022-01	Разъемы штепсельные с разделкой кабеля 1 шт. с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.	2,00			ФЕРм 11-04- 022-01		
		ЗП				22,54	1,00	17,65	795,66
		ЭМ				0,00	1,00	0,00	0,00
		в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0,00	(0,00)
		МР				6,28	1,00	6,01	75,49
		НР от ФОТ	%	78				620,61	
		СП от ФОТ	%	52				413,74	
		ЗТР	чел-ч	2,06		1,00			4,12
Всего по позиции								1905,50	952,75
Итого по разделу								руб.	22563,74
Пусконаладочные работы									
41	41	ФЕРп 07-10-015-02 МДС40 п.2.8	Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации	1	1,00		ФЕРп 07-10- 015-02		
		ЗП				3588,90	0,80	17,65	50675,27
		НР от ФОТ	%	55				27871,40	
		СП от ФОТ	%	32				16216,09	
		ЗТР	чел-ч	264,00		0,80			211,20
Всего по позиции								94762,76	94762,76
42	42	ФЕРп 02-01-003-01 МДС40 п.2.8	Комплексная наладка	1	1,00		ФЕРп 02-01- 003-01		
		ЗП				341,96	0,80	17,65	4828,48
		НР от ФОТ	%	55				2655,66	
		СП от ФОТ	%	32				1545,11	
		ЗТР	чел-ч	21,00		0,80			16,80
Всего по позиции								9029,25	9029,25
Итого по разделу								руб.	103792,01
Проектные работы									
43	43	СВЦ-01-31	'Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 4 Таблица 6-13 Стадия - "Проектная документация" = 40%; 1) К=0,4 - Проектирование водомерного узла, встроенного в здание 2) К=0,4 - Привязка типовых проектов	объект	1,00				
		ЗП				4956,14	1,00	3,42	16950,00
		НР от ФОТ	%	0				0,00	
		СП от ФОТ	%	0				0,00	
Всего по позиции								16950,00	16950,00
Итого по разделу								руб.	16950,00



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по всем разделам	233804,59
НДС, %	18,00
Всего	42084,83
	275889,42

От Подрядчика:	Генеральный директор	Н.В. Амельчук
	(должность)	(подпись)
М.П.		(расшифровка подписи)

От Заказчика:	Генеральный директор	А.К. Азизов
	(должность)	(подпись)
М.П.		(расшифровка подписи)

