

Инвестор: _____
Заказчик: ОАО «Люберецкий городской жилищный трест»
Подрядчик: ООО «Альтернативные Энергетические Технологии»
Стройка: Комплекс работ по установке приборов учета тепловой энергии и
подключению автоматизированной системы коммерческого учета
энергоресурсов на базе «ГИС ТБН Энерго»
Объект: МО, г. Люберцы, Урицкого д.21

Форма по ОКУД 0322001
по ОКПО _____
по ОКПО _____
по ОКПО _____
Вид деятельности по ОКДП _____
Договор подряда (контракт) номер 172-Р
дата 08 08 2012
Вид операции _____

Номер документа	Дата составления
531	28.02.2013

Отчетный период	
с	по
01.02.2013	28.02.2013

АКТ о приемке выполненных работ

Номер		Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коеф-фициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
по п.р.	по з. по см.									ЗТР, всего чел-ч Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Центральное отопление


1	1	P65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м трубопр овода % % чел-ч	0,06 63 40 43,60	 371,91 6,54 0,00 12,56	 1,00 1,00 1,00 1,00	 17,65 6,67 17,65 3,98	 393,85 2,62 (0,00) 3,00 248,13 157,54	 2,62
---	---	----------	---	--	-------------------------------	---	--	--	--	------------------------------


Всего по позиции 805,14 13419,00

2	2	P65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м трубопр овода % % чел-ч	0,09 63 40 65,30	 557,01 16,32 0,00 30,35	 1,00 1,00 1,00 1,00	 17,65 6,67 17,65 3,98	 884,81 9,80 (0,00) 10,87 557,43 353,92	 5,88
---	---	----------	--	--	-------------------------------	--	--	--	---	------------------------------


Всего по позиции 1816,83 20187,00

3	3	E16-02-005-02 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР 3011224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты 3021317 Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	100 м трубопр овода кг м	0,06 -1,032 -6,00	 593,70 116,17 2,57 4361,97 11,99 41,27	 1,15 1,25 1,25 1,00 1,00 1,00	 17,65 7,40 17,65 7,85 4,11 8,06	 723,04 64,47 (3,40) 2054,49 -50,86 -1995,82	
---	---	------------------------------	---	--------------------------------	-----------------------------	---	--	--	--	--



2



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	10	E16-05-001-03 МДС35 п.4.7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1 шт.	4,00			E16-05-001-03		
						26,39	1,15	17,65	2142,60	
						8,83	1,25	6,67	294,48	
						0,27	1,25	17,65	(23,83)	
	5070986					135,42	1,00	5,00	2708,40	
			Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-8,00	45,00	1,00	5,71	-2055,60	
	5071002		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	8,00	37,00	1,00	5,93	1755,28	
			НР от ФОТ	%	98				2123,10	
			СП от ФОТ	%	56				1213,20	
			ЗТР	чел-ч	2,91		1,15			13,39
Всего по позиции									8181,46	2045,37
11	11	Прайс ООО "СТС энергосервис" поставщика	Кран шаровой цельносварной, проход стандартный, привод ручной на фланец, СТС-Энергосервис, DN 80 мм.	шт.	4,00	879,34	1,00	5,67	19943,43	
12	12	ФЕРм 11-02-002-03	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 10 кг	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-02-002-03		
			ЗП			40,87	1,00	17,65	1442,71	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			3,60	1,00	6,27	45,14	
	5092160		Прокладки паронитовые	кг	-0,084	26,44	1,00	2,98	-6,62	
	1012036		Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм	кг	-0,118	28,22	1,00	3,58	-11,92	
			НР от ФОТ	%	68				981,04	
			СП от ФОТ	%	48				692,50	
			ЗТР	чел-ч	4,12		1,00			8,24
Всего по позиции									3142,85	1571,43
13	13	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2 ДУ 50	компл.	1,00	13123,83	1,00	2,78	36484,25	
14	14	E18-07-001-02 МДС35 п.4.7	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.	4,00			E18-07-001-02		
			ЗП			2,18	1,15	17,65	176,99	
			ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
			МР			66,83	1,00	9,85	2633,10	
			НР от ФОТ	%	98				173,45	
			СП от ФОТ	%	56				99,11	
			ЗТР	чел-ч	0,22		1,15			1,01
Всего по позиции									3082,65	770,66
15	15	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых	1 компл.	2,00			E18-07-001-04		
			ЗП			2,91	1,15	17,65	118,13	
			ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
			МР			1,86	1,00	6,50	24,18	
			НР от ФОТ	%	98				115,77	
			СП от ФОТ	%	56				66,15	
			ЗТР	чел-ч	0,31		1,15			0,71
Всего по позиции									324,23	162,12
16	16	3011467-1	Термометр биметаллический показывающий тбп длина штока 50мм, до 250 град с гильзой (класс точности 1.5)	Компл.	2,00	362,68	1,00		725,36	
17	17	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых (термосопротивление)	1 компл.	2,00			E18-07-001-04		



3	4	5	6	7	8	9	10	11
3011467	ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	компл. % % чел-ч	-2,00 98 56 0,31	2,91 0,00 0,00 126,85 124,99	1,15 1,25 1,25 1,00 1,00	17,65 0,00 0,00 6,50 6,55	118,13 0,00 (0,00) 1649,05 -1637,37	0,71
Всего по позиции							311,73	155,87
18 18 Прайс ООО "ТБН энергосервис"	КТС-В (подобранная пара)	компл.	1,00	579,48	1,00	2,78	1610,95	
19 19 ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (датчик давления) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 шт. % % чел-ч	2,00 68 48 1,03			ФЕРм 11-02- 001-01 10,22 0,00 0,00 1,31 1,00 5,24	360,77 0,00 (0,00) 13,73 245,32 173,17	2,06
Всего по позиции							792,99	396,50
20 20 Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Датчик давления	компл.	2,00	762,42	1,00	2,78	4239,06	
21 21 Е16-07-005-01 МДС35 п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м трубопр овода % % чел-ч	0,06 98 56 5,01			Е16-07 -005-0 1 58,32 44,51 0,00 4,28 1,00 3,81	71,03 16,56 (0,00) 0,98 69,61 39,78	0,35
Всего по позиции							197,96	3299,33
22 22 Е16-07-005-02 МДС35 п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м трубопр овода % % чел-ч	0,09 98 56 5,01			Е16-07 -005-0 2 58,32 44,51 0,00 11,11 1,00 4,51	106,54 24,84 (0,00) 4,51 104,41 59,66	0,52
Всего по позиции							299,96	3332,89
23 23 ФЕРм 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление 100 шт. до 10 МПа ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 шт. % % чел-ч	0,06 68 48 65,40			ФЕРм 12-10- 001-01 629,15 444,35 0,00 1910,96 1,00 4,12	666,27 158,37 (0,00) 472,39 453,06 319,81	3,92
Всего по позиции							2069,90	34498,33
24 24 Е15-04-030-04 МДС35 п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,008			Е15-04 -030-0 4		



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭП			629,59	1,15	17,65	102,23	
		ЭМ			2,93	1,25	7,46	0,22	
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25	17,65	(0,02)	
		МР			474,93	1,00	2,95	11,21	
		НР от ФОТ	%	80				81,80	
		СП от ФОТ	%	37				37,83	
		ЗТР	чел-ч	71,06		1,15			0,65

Всего по позиции

233,29 29161,25

Итого по разделу

руб.

101068,28

Горячее водоснабжение

25	25	P65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопр овода	0,12		P65-14 -3		
		ЭП			371,91	1,00	17,65	787,71	
		ЭМ			6,54	1,00	6,67	5,23	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)	
		МР			12,56	1,00	3,98	6,00	
		НР от ФОТ	%	63				496,26	
		СП от ФОТ	%	40				315,08	
		ЗТР	чел-ч	43,60		1,00			5,23

Всего по позиции

1610,28 13419,00

26	26	E16-02-002-06 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопр овода	0,12		E16-02 -002-0 6		
		ЭП			458,20	1,15	17,65	1116,04	
		ЭМ			98,14	1,25	7,57	111,44	
		в т.ч. ЗПМ			2,84	1,25	17,65	(7,52)	
		МР			6290,30	1,00	7,03	5306,50	
	3020892	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм	м	-12,00	60,36	1,00	7,16	-5186,13	
	1030054	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	12,00	64,62	1,00	3,25	2520,18	
		НР от ФОТ	%	98				1101,09	
		СП от ФОТ	%	56				629,19	
		ЗТР	чел-ч	47,63		1,15			6,57

Всего по позиции

5598,31 46652,58


27	27	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46
28	28	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2" (применительно - трехходовой кран для датчика давления)	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46



29	29	E22-03-014-01 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (Катушка-имитатор)	1 фланец	4,00		E22-03 -014-0 1		
		ЭП			4,10	1,15	17,65	332,88	
		ЭМ			33,49	1,25	5,40	904,23	
		в т.ч. ЗПМ			3,38	1,25	17,65	(298,29)	
		МР			28,96	1,00	4,63	536,34	
	5070983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4,00	27,99	1,00	4,59	-513,90	
	5071000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	4,00	25,01	1,00	6,29	629,25	
		НР от ФОТ	%	99				624,86	
		СП от ФОТ	%	61				385,01	
		ЗТР	чел-ч	0,37		1,15			1,70

Всего по позиции


2898,67 724,67

30	30	E22-03-014-01 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (КМЧ)	1 фланец	4,00		E22-03 -014-0 1		
----	----	------------------------------	---	-------------	------	--	-----------------------	--	--



6





2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции									324,23 162,12
38	38	3011467-1	Термометр биметаллический показывающий тбп длина штока 50мм, до 250 град с гильзой (класс точности 1.5)	Компл.	2,00	362,68	1,00		725,36
39	39	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых (термосопротивление)	1 компл.	2,00			E18-07-001-04	
			ЗП			2,91	1,15	17,65	118,13
			ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)
			МР			126,85	1,00	6,50	1649,05
		3011467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в опрае	компл.	-2,00	124,99	1,00	6,55	-1637,37
			НР от ФОТ	%	98				115,77
			СП от ФОТ	%	56				66,15
			ЗТР	чел-ч	0,31		1,15		0,71
Всего по позиции									311,73 155,87
40	40	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	КТС-В (подобранная пара)	компл.	1,00	579,48	1,00	2,78	1610,95
41	41	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (датчик давления)	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-02-001-01	
			ЗП			10,22	1,00	17,65	360,77
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)
			МР			1,31	1,00	5,24	13,73
			НР от ФОТ	%	68				245,32
			СП от ФОТ	%	48				173,17
			ЗТР	чел-ч	1,03		1,00		2,06
Всего по позиции									792,99 396,50
42	42	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Датчик давления	компл.	2,00	762,42	1,00	2,78	4239,06
43	43	ФЕРм 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,06			ФЕРм 12-10-001-01	
			ЗП			629,15	1,00	17,65	666,27
			ЭМ			444,35	1,00	5,94	158,37
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)
			МР			1910,96	1,00	4,12	472,39
			НР от ФОТ	%	68				453,06
			СП от ФОТ	%	48				319,81
			ЗТР	чел-ч	65,40		1,00		3,92
Всего по позиции									2069,90 34498,33
44	44	E18-06-007-04 демонтаж МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. в)	Установка фильтров диаметром: 50 мм	10 фильтро в	0,20			E18-06-007-04	
			ЗП			36,86	1,00	17,65	130,12
			ЭМ			30,70	1,00	6,80	41,75
			в т.ч. ЗПМ			0,27	1,00	17,65	(0,95)
			МР			0,00	1,00	3,28	0,00
			НР от ФОТ	%	98				128,45
			СП от ФОТ	%	56				73,40
			ЗТР	чел-ч	3,968		1,00		0,79
Всего по позиции									373,72 1868,60
45	45	E18-06-007-04 МДС35 п.4.7	Установка фильтров диаметром: 50 мм	10 фильтро в	0,20			E18-06-007-04	
			ЗП			92,16	1,15	17,65	374,12
			ЭМ			76,74	1,25	6,80	130,46
			в т.ч. ЗПМ			0,68	1,25	17,65	(3,00)
			МР			8246,36	1,00	3,28	5409,61
		3011216	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт.	-2,00	823,60	1,00	3,28	-5402,82



3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ	%	98				369,58	
	СП от ФОТ	%	56				211,19	
	ЗТР	чел-ч	9,92		1,15			2,28
Всего по позиции							1092,14	5460,70
46 46	E16-07-005-01 МДС35 п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	0,12		E16-07-005-01		
		ЗП				1	142,05	
		ЭМ			58,32	1,15	17,65	
		в т.ч. ЗПМ			44,51	1,25	4,96	
		МР			0,00	1,25	17,65	(0,00)
		НР от ФОТ	%	98				1,96
		СП от ФОТ	%	56				139,21
		ЗТР	чел-ч	5,01		1,15		79,55
Всего по позиции								0,69
47 47	E15-04-030-04 МДС35 п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,003		E15-04-030-04		
		ЗП				4	38,34	
		ЭМ			629,59	1,15	17,65	
		в т.ч. ЗПМ			2,93	1,25	7,46	0,08
		МР			0,12	1,25	17,65	(0,01)
		НР от ФОТ	%	80				4,20
		СП от ФОТ	%	37				30,68
		ЗТР	чел-ч	71,06		1,15		14,19
Всего по позиции								0,25
Всего по позиции							395,89	3299,08
Итого по разделу							руб.	88436,02
Строительные работы								
48 48	ФЕР 09-03-039-01 МДС35 п.4.7	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1 т	0,015		E09-03-039-01		
		ЗП				1	221,53	
		ЭМ			727,60	1,15	17,65	
		в т.ч. ЗПМ			299,41	1,25	6,24	35,03
		МР			1,49	1,25	17,65	(0,49)
2010889		Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов	т	0,015	238,18	1,00	4,83	17,26
		НР от ФОТ	%	69	8559,50	1,00	3,47	445,52
		СП от ФОТ	%	58				153,19
		ЗТР	чел-ч	80,22		1,15		128,77
Всего по позиции								1,38
Всего по позиции							1001,30	66753,33
Итого по разделу							руб.	1001,30
Электромонтажные работы								
49 49	ФЕРм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	2,00		ФЕРм 08-03-573-04		
		ЗП			23,51	1,00	17,65	829,90
		ЭМ			45,35	1,00	5,87	532,41
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,00	17,65	(111,55)
		МР			3,00	1,00	6,59	39,54
		НР от ФОТ	%	81				762,57
		СП от ФОТ	%	52				489,55
		ЗТР	чел-ч	2,37		1,00		
Всего по позиции								4,74
Всего по позиции							2653,97	1326,99
50 50	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Шкаф скоммутированный	компл.	2,00	502,42	1,00	2,78	2793,46
51 51	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	1,00		ФЕРм 11-03-001-01		



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭП			5,16	1,00	17,65	91,07	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			1,09	1,00	4,21	4,59	
		НР от ФОТ	%	68				61,93	
		СП от ФОТ	%	48				43,71	
		ЗТР	чел-ч	0,52		1,00			0,52
Всего по позиции								201,30	201,30
52	52	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Адаптер-преобразователь интерфейса RS-485/Ethernet АПИ-RS-485-E 4906	компл.	1,00	1835,34	1,00	2,78	5102,25
53	53	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	4,00		ФЕРм 11-03- 001-01		
		ЭП			5,16	1,00	17,65	364,30	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			1,09	1,00	4,21	18,36	
		НР от ФОТ	%	68				247,72	
		СП от ФОТ	%	48				174,86	
		ЗТР	чел-ч	0,52		1,00			2,08
Всего по позиции								805,24	201,31
54	54	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Блок питания БП-ЗВ	компл.	4,00	444,06	1,00	2,78	4937,95
55	55	ФЕРм 08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	1,00		ФЕРм 08-03- 575-01		
		ЭП			11,11	1,00	17,65	196,09	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			0,40	1,00	12,63	5,05	
		НР от ФОТ	%	81				158,83	
		СП от ФОТ	%	52				101,97	
		ЗТР	чел-ч	1,12		1,00			1,12
Всего по позиции								461,94	461,94
56	56	5090295	Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 УЗ I-6А (прим)	шт.	1,00	89,37	1,00	2,50	223,43
57	57	ФЕРм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,18		ФЕРм 08-02- 409-01		
		ЭП			223,72	1,00	17,65	710,76	
		ЭМ			58,55	1,00	7,55	79,57	
		в т.ч. ЗПМ			1,49	1,00	17,65	(4,73)	
		МР			1456,83	1,00	2,40	629,35	
		НР от ФОТ	%	81				579,55	
		СП от ФОТ	%	52				372,05	
		ЗТР	чел-ч	23,80		1,00			4,28
Всего по позиции								2371,28	13173,78
58	58	3011380	Трубки защитные гофрированные	м	18,00	9,52	1,00	2,10	359,86
59	59	ФЕРм 08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,40		ФЕРм 08-02- 411-01		
		ЭП			326,18	1,00	17,65	2302,83	
		ЭМ			207,45	1,00	6,44	534,39	
		в т.ч. ЗПМ			2,97	1,00	17,65	(20,97)	
		МР			2551,38	1,00	2,81	2867,75	
	1012161	Рукава металлические диаметром 15 мм	м	40,00	8,29	1,00	1,60	530,56	
		РЗ-Ц-Х							
		НР от ФОТ	%	81				1882,28	
		СП от ФОТ	%	52				1208,38	
		ЗТР	чел-ч	34,70		1,00			13,88
Всего по позиции								9326,19	23315,48



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	60	ФЕРм 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,58			ФЕРм 08-02- 412-02		
			ЗП			63,36	1,00	17,65	648,62	
			ЭМ			4,84	1,00	6,59	18,50	
			в т.ч. ЗПМ			0,27	1,00	17,65	(2,76)	
			МР			205,98	1,00	3,28	391,86	
	5020596		Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2	1000 м	0,018	3253,43	1,00	2,36	138,21	
	5010910		Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марки КВВБГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2	1000 м	0,04	8370,00	1,00	3,02	1011,10	
			НР от ФОТ	%	81				527,62	
			СП от ФОТ	%	52				338,72	
			ЗТР	чел-ч	6,74		1,00			3,91

Всего по позиции

3074,63 5301,09

61	61	ФЕРм 08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0,18			ФЕРм 08-02- 472-10		
			ЗП			438,51	1,00	17,65	1393,15	
			ЭМ			252,67	1,00	7,92	360,21	
			в т.ч. ЗПМ			0,41	1,00	17,65	(1,30)	
	5020518		Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой повышенной гибкости, марки ПВЗ, сечением 4 мм2	1000 м	0,018	2409,00	1,00	5,63	244,13	
			НР от ФОТ	%	81				1129,50	
			СП от ФОТ	%	52				725,11	
			ЗТР	чел-ч	46,60		1,00			8,39

Всего по позиции

5081,52 28230,67

62	62	ФЕРм 11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт.	1 разъем	4,00			ФЕРм 11-04- 028-01		
			ЗП			2,07	1,00	17,65	146,14	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			0,04	1,00	17,75	2,84	
			НР от ФОТ	%	78				113,99	
			СП от ФОТ	%	52				75,99	
			ЗТР	чел-ч	0,22		1,00			0,88

Всего по позиции

338,96 84,74

63	63	ФЕРм 11-04-022-01	Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.	1 шт.	4,00			ФЕРм 11-04- 022-01		
			ЗП			22,54	1,00	17,65	1591,32	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			6,28	1,00	6,01	150,97	
			НР от ФОТ	%	78				1241,23	
			СП от ФОТ	%	52				827,49	
			ЗТР	чел-ч	2,06		1,00			8,24

Всего по позиции

3811,01 952,75

Итого по разделу

руб.



41542,99

Пусконаладочные работы

64	64	ФЕРп 07-10-015-01 МДС40 п.2.8	Узел учета тепловой энергии горячего водоснабжения (УУГВС) без диспетчеризации	1 компл.	1,00			ФЕРп 07-10- 015-01		
			ЗП			3809,76	0,80	17,65	53793,81	
			НР от ФОТ	%	55				29586,60	
			СП от ФОТ	%	32				17214,02	
			ЗТР	чел-ч	280,00		0,80			224,00

Всего по позиции


100594,43 100594,43



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	65	ФЕРп 07-10-015-02 МДС40 п.2.8	Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации	1 компл.	1,00		ФЕРп 07-10- 015-02		
		ЗП				3588,90	0,80	17,65	50675,27
		НР от ФОТ	%	55					27871,40
		СП от ФОТ	%	32					16216,09
		ЗТР	чел-ч	264,00			0,80		211,20
Всего по позиции								94762,76	94762,76
66	66	ФЕРп 02-01-003-01 МДС40 п.2.8	Комплексная наладка	1 система	1,00		ФЕРп 02-01- 003-01		
		ЗП				341,96	0,80	17,65	4828,48
		НР от ФОТ	%	55					2655,66
		СП от ФОТ	%	32					1545,11
		ЗТР	чел-ч	21,00			0,80		16,80
Всего по позиции								9029,25	9029,25
Итого по разделу								204386,44	
Проектные работы									
67	67	СБЦ-01-31	'Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 4 Таблица 6-13 Стадия - "Проектная документация" = 40%; 1) К=0,4 - Проектирование водомерного узла, встроенного в здание 2) К=0,4 - Привязка типовых проектов	объект	1,00				
		ЗП				4956,14	1,00	3,42	16950,00
		НР от ФОТ	%	0					0,00
		СП от ФОТ	%	0					0,00
Всего по позиции								16950,00	16950,00
Итого по разделу								16950,00	
Итого по всем разделам								453385,03	
НДС, %								18,00	81609,31
Всего									534994,34

От Подразделения "Альтернативные технологии" (подпись)
М.П.

От Заказчика "ОСКВА" (подпись)
М.П.



Н.В. Амелчук
(расшифровка подписи)

М.К. Азизов
(расшифровка подписи)