PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

		Форма по ОКУД	Код 0322005
Инвестор:	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик:	ОАО «Люберецкий городской жилищный трест» (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик:	ООО «Альтернативные Энергетические Технологии» (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка:	Комплекс работ по установке приборов учета тепловой энергии и подключению автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов на базе «ГИС ТБН Энерго»		
Объект:	МО, г. Люберцы, п.Калинина д.42		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт) номер	172-Р
		дата	08 08 2012
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
10	31.01.2013

Отчетный период	
с	по
01.01.2013	31.01.2013

АКТ о приемке выполненных работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) 580666,66 руб.

Номер по пор.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ. ЗТР, всего чел-ч / Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Центральное отопление									
1	Р65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,052			Р65-14-4		
		ЗП			557,01	1,00	17,65	511,22	
		ЭМ			16,32	1,00	6,67	5,66	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)	
		МР			30,35	1,00	3,98	6,28	
		НР от ФОТ	%	63				322,07	
		СП от ФОТ	%	40				204,49	
		ЗТР	*чел-ч*	*65,30*		*1,00*			*3,40*
		Всего по позиции						**1049,72**	20186,92
2	Е16-02-005-05 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода	0,052			Е16-02-005-05		
		ЗП			778,36	1,15	17,65	821,54	
		ЭМ			198,47	1,25	7,42	95,72	
		в т.ч. ЗПМ			5,00	1,25	17,65	(5,74)	
		МР			9243,26	1,00	6,53	3138,64	
	3011224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	-1,446	11,99	1,00	4,11	-71,26	
	3021320	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	-5,20	88,36	1,00	6,63	-3046,30	
	1030022	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	5,20	82,84	1,00	3,96	1705,84	
		НР от ФОТ	%	98				810,73	
		СП от ФОТ	%	56				463,28	
		ЗТР	*чел-ч*	*79,75*		*1,15*			*4,77*
		Всего по позиции						**3918,19**	75349,81
3	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	**219,46**	
4	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2" (применительно - трехходовой кран для датчика давления)	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	**219,46**	

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Е22-03-014-03 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм (Катушка-имитатор)	1 фланец	4,00			Е22-03-014-03		
		ЗП			7,76	1,15	17,65	630,03	
		ЭМ			52,25	1,25	5,40	1410,75	
		в т.ч. ЗПМ			5,27	1,25	17,65	(465,08)	
		МР			47,83	1,00	5,72	1094,35	
	5070986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-4,00	45,00	1,00	5,71	-1027,80	
	5071003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	4,00	47,00	1,00	6,31	1186,28	
		НР от ФОТ	%	99				1084,16	
		СП от ФОТ	%	61				668,02	
		ЗТР	*чел-ч*	*0,70*		*1,15*			*3,22*
		Всего по позиции						**5045,79**	1261,45
6	Е22-03-014-03 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм (КМЧ)	1 фланец	4,00			Е22-03-014-03		
		ЗП			7,76	1,15	17,65	630,03	
		ЭМ			52,25	1,25	5,40	1410,75	
		в т.ч. ЗПМ			5,27	1,25	17,65	(465,08)	
		МР			47,83	1,00	5,72	1094,35	
	5070986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-4,00	45,00	1,00	5,71	-1027,80	
		НР от ФОТ	%	99				1084,16	
		СП от ФОТ	%	61				668,02	
		ЗТР	*чел-ч*	*0,70*		*1,15*			*3,22*
		Всего по позиции						**3859,51**	964,88
7	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Комплект монтажных частей для Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2 ДУ 100	компл.	1,00	1538,68	1,00	2,78	**4277,53**	
8	Е16-05-001-03 МДС35 п.4.7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	1 шт.	4,00			Е16-05-001-03		
		ЗП			26,39	1,15	17,65	2142,60	
		ЭМ			8,83	1,25	6,67	294,48	
		в т.ч. ЗПМ			0,27	1,25	17,65	(23,83)	
		МР			135,42	1,00	5,00	2708,40	
	5070986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-8,00	45,00	1,00	5,71	-2055,60	
	5071003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	8,00	47,00	1,00	6,31	2372,56	
		НР от ФОТ	%	98				2123,10	
		СП от ФОТ	%	56				1213,20	
		ЗТР	*чел-ч*	*2,91*		*1,15*			*13,39*
		Всего по позиции						**8798,74**	2199,69
9	Прайс ООО "СТС энергосервис" поставщика	Кран шаровой цельносварной, проход стандартный, привод ручной на фланец, СТС-Энергосервис, DN 100 мм.	шт.	4,00	1365,71	1,00	5,67	**30974,30**	
10	ФЕРм 11-02-002-03	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 10 кг	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-02-002-03		
		ЗП			40,87	1,00	17,65	1442,71	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			3,60	1,00	6,27	45,14	
	5092160	Прокладки паронитовые	кг	-0,084	26,44	1,00	2,98	-6,62	
	1012036	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм	кг	-0,118	28,22	1,00	3,58	-11,92	
		НР от ФОТ	%	68				981,04	
		СП от ФОТ	%	48				692,50	
		ЗТР	*чел-ч*	*4,12*		*1,00*			*8,24*
		Всего по позиции						**3142,85**	1571,43

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2 ДУ 100	компл.	1,00	15674,07	1,00	2,78	43573,91	
12	Е18-07-001-02 МДС35 п.4.7	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.	4,00			Е18-07 -001-0 2		
		ЗП			2,18	1,15	17,65	176,99	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
		МР			66,83	1,00	9,85	2633,10	
		НР от ФОТ	%	98				173,45	
		СП от ФОТ	%	56				99,11	
		ЗТР	*чел-ч*	*0,22*		*1,15*			*1,01*
		Всего по позиции						**3082,65**	770,66
13	Е18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в оправе прямых и угловых	1 компл.	2,00			Е18-07 -001-0 4		
		ЗП			2,91	1,15	17,65	118,13	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
		МР			1,86	1,00	6,50	24,18	
		НР от ФОТ	%	98				115,77	
		СП от ФОТ	%	56				66,15	
		ЗТР	*чел-ч*	*0,31*		*1,15*			*0,71*
		Всего по позиции						**324,23**	162,12
14	3011467-1	Термометр биметаллический показывающий тбп длина штока 50ММ, до 250 град с гильзой (класс точности 1.5)	Компл.	2,00	362,68	1,00		**725,36**	
15	Е18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в оправе прямых и угловых (термосопротивление)	1 компл.	2,00			Е18-07 -001-0 4		
		ЗП			2,91	1,15	17,65	118,13	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
		МР			126,85	1,00	6,50	1649,05	
	3011467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе	компл.	-2,00	124,99	1,00	6,55	-1637,37	
		НР от ФОТ	%	98				115,77	
		СП от ФОТ	%	56				66,15	
		ЗТР	*чел-ч*	*0,31*		*1,15*			*0,71*
		Всего по позиции						**311,73**	155,87
16	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	КТС-Б (подобранная пара)	компл.	1,00	579,48	1,00	2,78	**1610,95**	
17	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (датчик давления)	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-02-001-01		
		ЗП			10,22	1,00	17,65	360,77	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			1,31	1,00	5,24	13,73	
		НР от ФОТ	%	68				245,32	
		СП от ФОТ	%	48				173,17	
		ЗТР	*чел-ч*	*1,03*		*1,00*			*2,06*
		Всего по позиции						**792,99**	396,50
18	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Датчик давления	компл.	2,00	762,42	1,00	2,78	**4239,06**	
19	Е16-07-005-02 МДС35 п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода	0,052			Е16-07 -005-0 2		
		ЗП			58,32	1,15	17,65	61,56	
		ЭМ			44,51	1,25	4,96	14,35	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	17,65	(0,00)	
		МР			11,11	1,00	4,51	2,61	

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НР от ФОТ	%	98				60,33	
		СП от ФОТ	%	56				34,47	
		ЗТР	*чел-ч*	*5,01*		*1,15*			*0,30*
		Всего по позиции						**173,32**	3333,08
20	ФЕРм 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,06			ФЕРм 12-10-001-01		
		ЗП			629,15	1,00	17,65	666,27	
		ЭМ			444,35	1,00	5,94	158,37	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)	
		МР			1910,96	1,00	4,12	472,39	
		НР от ФОТ	%	68				453,06	
		СП от ФОТ	%	48				319,81	
		ЗТР	*чел-ч*	*65,40*		*1,00*			*3,92*
		Всего по позиции						**2069,90**	34498,33
21	Е15-04-030-04 МДС35 п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,019			Е15-04-030-04		
		ЗП			629,59	1,15	17,65	242,80	
		ЭМ			2,93	1,25	7,46	0,52	
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25	17,65	(0,05)	
		МР			474,93	1,00	2,95	26,62	
		НР от ФОТ	%	80				194,28	
		СП от ФОТ	%	37				89,85	
		ЗТР	*чел-ч*	*71,06*		*1,15*			*1,55*
		Всего по позиции						**554,07**	29161,58
		Итого по разделу	***руб.***					***118963,72***	
Горячее водоснабжение									
22	Р65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,04			Р65-14-4		
		ЗП			557,01	1,00	17,65	393,25	
		ЭМ			16,32	1,00	6,67	4,35	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)	
		МР			30,35	1,00	3,98	4,83	
		НР от ФОТ	%	63				247,75	
		СП от ФОТ	%	40				157,30	
		ЗТР	*чел-ч*	*65,30*		*1,00*			*2,61*
		Всего по позиции						**807,48**	20187,00
23	Е16-02-002-08 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм	100 м трубопровода	0,04			Е16-02-002-08		
		ЗП			560,44	1,15	17,65	455,02	
		ЭМ			131,00	1,25	7,55	49,45	
		в т.ч. ЗПМ			3,78	1,25	17,65	(3,34)	
		МР			8599,21	1,00	8,00	2751,75	
	3020894	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм	м	-4,00	82,15	1,00	8,18	-2687,95	
	1030056	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	4,00	68,20	1,00	5,27	1437,66	
		НР от ФОТ	%	98				449,19	
		СП от ФОТ	%	56				256,68	
		ЗТР	*чел-ч*	*61,05*		*1,15*			*2,81*
		Всего по позиции						**2711,80**	67795,00
24	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46	
25	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2" (применительно - трехходовой кран для датчика давления)	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46	

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Е22-03-014-02 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм (Катушка-имитатор)	1 фланец	4,00			Е22-03-014-02		
		ЗП			5,88	1,15	17,65	477,40	
		ЭМ			46,89	1,25	5,40	1266,03	
		в т.ч. ЗПМ			4,73	1,25	17,65	(417,42)	
		МР			39,14	1,00	5,19	812,55	
	5070985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-4,00	37,00	1,00	5,15	-762,20	
	5071002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	4,00	40,19	1,00	5,93	953,31	
		НР от ФОТ	%	99				885,87	
		СП от ФОТ	%	61				545,84	
		ЗТР	*чел-ч*	*0,53*		*1,15*			*2,44*
		Всего по позиции						**4178,80**	**1044,70**
27	Е22-03-014-02 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм (КМЧ)	1 фланец	4,00			Е22-03-014-02		
		ЗП			5,88	1,15	17,65	477,40	
		ЭМ			46,89	1,25	5,40	1266,03	
		в т.ч. ЗПМ			4,73	1,25	17,65	(417,42)	
		МР			39,14	1,00	5,19	812,55	
	5070985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-4,00	37,00	1,00	5,15	-762,20	
		НР от ФОТ	%	99				885,87	
		СП от ФОТ	%	61				545,84	
		ЗТР	*чел-ч*	*0,53*		*1,15*			*2,44*
		Всего по позиции						**3225,49**	**806,37**
28	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Комплект монтажных частей для Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-4 ДУ 80	компл.	1,00	1372,95	1,00	2,78	3816,80	
29	Е16-05-001-03 МДС35 п.4.7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	1 шт.	4,00			Е16-05-001-03		
		ЗП			26,39	1,15	17,65	2142,60	
		ЭМ			8,83	1,25	6,67	294,48	
		в т.ч. ЗПМ			0,27	1,25	17,65	(23,83)	
		МР			135,42	1,00	5,00	2708,40	
	5070986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-8,00	45,00	1,00	5,71	-2055,60	
	5071002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	8,00	37,00	1,00	5,93	1755,28	
		НР от ФОТ	%	98				2123,10	
		СП от ФОТ	%	56				1213,20	
		ЗТР	*чел-ч*	*2,91*		*1,15*			*13,39*
		Всего по позиции						**8181,46**	**2045,37**
30	Прайс ООО "СТС энергосервис" поставщика	Кран шаровой цельносварной, проход стандартный, привод ручной на фланец, СТС-Энергосервис, DN 80 мм.	шт.	4,00	879,34	1,00	5,67	19943,43	
31	ФЕРм 11-02-002-03	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 10 кг	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-02-002-03		
		ЗП			40,87	1,00	17,65	1442,71	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			3,60	1,00	6,27	45,14	
		НР от ФОТ	%	68				981,04	
		СП от ФОТ	%	48				692,50	
		ЗТР	*чел-ч*	*4,12*		*1,00*			*8,24*
		Всего по позиции						**3161,39**	**1580,70**
32	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-4 ДУ 80	компл.	1,00	14454,50	1,00	2,78	40183,51	

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Е18-07-001-02 МДС35 п.4.7	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.	4,00			Е18-07 -001-0 2		
		ЗП			2,18	1,15	17,65	176,99	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
		МР			66,83	1,00	9,85	2633,10	
		НР от ФОТ	%	98				173,45	
		СП от ФОТ	%	56				99,11	
		ЗТР	*чел-ч*	*0,22*		*1,15*			*1,01*
		Всего по позиции						**3082,65**	770,66
34	Е18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в оправе прямых и угловых	1 компл.	2,00			Е18-07 -001-0 4		
		ЗП			2,91	1,15	17,65	118,13	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
		МР			1,86	1,00	6,50	24,18	
		НР от ФОТ	%	98				115,77	
		СП от ФОТ	%	56				66,15	
		ЗТР	*чел-ч*	*0,31*		*1,15*			*0,71*
		Всего по позиции						**324,23**	162,12
35	3011467-1	Термометр биметаллический показывающий тбп длина штока 50ММ, до 250 град с гильзой (класс точности 1.5)	Компл.	2,00	362,68	1,00		**725,36**	
36	Е18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в оправе прямых и угловых (термосопротивление)	1 компл.	2,00			Е18-07 -001-0 4		
		ЗП			2,91	1,15	17,65	118,13	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
		МР			126,85	1,00	6,50	1649,05	
	3011467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе	компл.	-2,00	124,99	1,00	6,55	-1637,37	
		НР от ФОТ	%	98				115,77	
		СП от ФОТ	%	56				66,15	
		ЗТР	*чел-ч*	*0,31*		*1,15*			*0,71*
		Всего по позиции						**311,73**	155,87
37	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	КТС-Б (подобранная пара)	компл.	1,00	579,48	1,00	2,78	**1610,95**	
38	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (датчик давления)	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-02-001-01		
		ЗП			10,22	1,00	17,65	360,77	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			1,31	1,00	5,24	13,73	
		НР от ФОТ	%	68				245,32	
		СП от ФОТ	%	48				173,17	
		ЗТР	*чел-ч*	*1,03*		*1,00*			*2,06*
		Всего по позиции						**792,99**	396,50
39	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Датчик давления	компл.	2,00	762,42	1,00	2,78	**4239,06**	
40	ФЕРм 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,06			ФЕРм 12-10-001-01		
		ЗП			629,15	1,00	17,65	666,27	
		ЭМ			444,35	1,00	5,94	158,37	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)	
		МР			1910,96	1,00	4,12	472,39	
		НР от ФОТ	%	68				453,06	
		СП от ФОТ	%	48				319,81	
		ЗТР	*чел-ч*	*65,40*		*1,00*			*3,92*
		Всего по позиции						**2069,90**	34498,33

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Е18-06-007-06 демонтаж МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. в)	Установка фильтров диаметром: 80 мм	10 фильтров	0,20			Е18-06-007-06		
		ЗП			55,89	1,00	17,65	197,29	
		ЭМ			52,02	1,00	6,71	69,81	
		в т.ч. ЗПМ			1,19	1,00	17,65	(4,20)	
		МР			0,00	1,00	4,78	0,00	
		НР от ФОТ	%	98				197,46	
		СП от ФОТ	%	56				112,83	
		ЗТР	*чел-ч*	*6,016*		*1,00*			*1,20*
		Всего по позиции						**577,39**	2886,95
42	Е18-06-007-06 МДС35 п.4.7	Установка фильтров диаметром: 80 мм	10 фильтров	0,20			Е18-06-007-06		
		ЗП			139,72	1,15	17,65	567,19	
		ЭМ			130,05	1,25	6,71	218,16	
		в т.ч. ЗПМ			2,97	1,25	17,65	(13,11)	
		МР			10296,69	1,00	4,78	9843,64	
	3011218	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	шт.	-2,00	1027,70	1,00	4,78	-9824,81	
		НР от ФОТ	%	98				568,69	
		СП от ФОТ	%	56				324,97	
		ЗТР	*чел-ч*	*15,04*		*1,15*			*3,46*
		Всего по позиции						**1697,84**	8489,20
43	Е16-07-005-02 МДС35 п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода	0,04			Е16-07-005-02		
		ЗП			58,32	1,15	17,65	47,35	
		ЭМ			44,51	1,25	4,96	11,04	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	17,65	(0,00)	
		МР			11,11	1,00	4,51	2,00	
		НР от ФОТ	%	98				46,40	
		СП от ФОТ	%	56				26,52	
		ЗТР	*чел-ч*	*5,01*		*1,15*			*0,23*
		Всего по позиции						**133,31**	3332,75
44	Е15-04-030-04 МДС35 п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01			Е15-04-030-04		
		ЗП			629,59	1,15	17,65	127,79	
		ЭМ			2,93	1,25	7,46	0,27	
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25	17,65	(0,03)	
		МР			474,93	1,00	2,95	14,01	
		НР от ФОТ	%	80				102,26	
		СП от ФОТ	%	37				47,29	
		ЗТР	*чел-ч*	*71,06*		*1,15*			*0,82*
		Всего по позиции						**291,62**	29162,00
		Итого по разделу	***руб.***					***102506,11***	

Строительные работы

45	ФЕР 09-03-039-01 МДС35 п.4.7	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1 т конструкций	0,015			Е09-03-039-01		
		ЗП			727,60	1,15	17,65	221,53	
		ЭМ			299,41	1,25	6,24	35,03	
		в т.ч. ЗПМ			1,49	1,25	17,65	(0,49)	
		МР			238,18	1,00	4,83	17,26	
	2010889	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов	т	0,015	8559,50	1,00	3,47	445,52	
		НР от ФОТ	%	69				153,19	
		СП от ФОТ	%	58				128,77	
		ЗТР	*чел-ч*	*80,22*		*1,15*			*1,38*
		Всего по позиции						**1001,30**	66753,33
		Итого по разделу	***руб.***					***1001,30***	

Электромонтажные работы

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	ФЕРм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1 шт.	2,00			ФЕРм 08-03-573-04		
		ЗП			23,51	1,00	17,65	829,90	
		ЭМ			45,35	1,00	5,87	532,41	
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,00	17,65	(111,55)	
		МР			3,00	1,00	6,59	39,54	
		НР от ФОТ	%	81				762,57	
		СП от ФОТ	%	52				489,55	
		ЗТР	*чел-ч*	*2,37*		*1,00*			*4,74*
		Всего по позиции						**2653,97**	1326,99
47	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Шкаф скоммутированный	компл.	2,00	502,42	1,00	2,78	**2793,46**	
48	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	1,00			ФЕРм 11-03-001-01		
		ЗП			5,16	1,00	17,65	91,07	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			1,09	1,00	4,21	4,59	
		НР от ФОТ	%	68				61,93	
		СП от ФОТ	%	48				43,71	
		ЗТР	*чел-ч*	*0,52*		*1,00*			*0,52*
		Всего по позиции						**201,30**	201,30
49	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Адаптер-преобразователь интерфейса RS-485/Ethernet АПИ-RS-485-Е 4906	компл.	1,00	1835,34	1,00	2,78	**5102,25**	
50	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	4,00			ФЕРм 11-03-001-01		
		ЗП			5,16	1,00	17,65	364,30	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			1,09	1,00	4,21	18,36	
		НР от ФОТ	%	68				247,72	
		СП от ФОТ	%	48				174,86	
		ЗТР	*чел-ч*	*0,52*		*1,00*			*2,08*
		Всего по позиции						**805,24**	201,31
51	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Блок питания БП-3В	компл.	4,00	444,06	1,00	2,78	**4937,95**	
52	ФЕРм 08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	1,00			ФЕРм 08-03-575-01		
		ЗП			11,11	1,00	17,65	196,09	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			0,40	1,00	12,63	5,05	
		НР от ФОТ	%	81				158,83	
		СП от ФОТ	%	52				101,97	
		ЗТР	*чел-ч*	*1,12*		*1,00*			*1,12*
		Всего по позиции						**461,94**	461,94
53	5090295	Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 УЗ I-6А (прим)	шт.	1,00	89,37	1,00	2,50	**223,43**	
54	ФЕРм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,14			ФЕРм 08-02-409-01		
		ЗП			223,72	1,00	17,65	552,81	
		ЭМ			58,55	1,00	7,55	61,89	
		в т.ч. ЗПМ			1,49	1,00	17,65	(3,68)	
		МР			1456,83	1,00	2,40	489,49	
		НР от ФОТ	%	81				450,76	
		СП от ФОТ	%	52				289,37	
		ЗТР	*чел-ч*	*23,80*		*1,00*			*3,33*

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции						**1844,32**	13173,71
55	3011380	Трубки защитные гофрированные	м	14,00	9,52	1,00	2,10	279,89	
56	ФЕРм 08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,52			ФЕРм 08-02-411-01		
		ЗП			326,18	1,00	17,65	2993,68	
		ЭМ			207,45	1,00	6,44	694,71	
		в т.ч. ЗПМ			2,97	1,00	17,65	(27,26)	
		МР			2551,38	1,00	2,81	3728,08	
	1012161	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	м	52,00	8,29	1,00	1,60	689,73	
		НР от ФОТ	%	81				2446,96	
		СП от ФОТ	%	52				1570,89	
		ЗТР	*чел-ч*	*34,70*		*1,00*			*18,04*
		Всего по позиции						**12124,05**	23315,48
57	ФЕРм 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,67			ФЕРм 08-02-412-02		
		ЗП			63,36	1,00	17,65	749,26	
		ЭМ			4,84	1,00	6,59	21,37	
		в т.ч. ЗПМ			0,27	1,00	17,65	(3,19)	
		МР			205,98	1,00	3,28	452,66	
	5020596	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2	1000 м	0,014	3253,43	1,00	2,36	107,49	
	5010910	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марки КВВБГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2	1000 м	0,053	8370,00	1,00	3,02	1339,70	
		НР от ФОТ	%	81				609,48	
		СП от ФОТ	%	52				391,27	
		ЗТР	*чел-ч*	*6,74*		*1,00*			*4,52*
		Всего по позиции						**3671,23**	5479,45
58	ФЕРм 08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0,32			ФЕРм 08-02-472-10		
		ЗП			438,51	1,00	17,65	2476,70	
		ЭМ			252,67	1,00	7,92	640,37	
		в т.ч. ЗПМ			0,41	1,00	17,65	(2,32)	
		МР			3147,52	1,00	2,17	2185,64	
	5020518	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой повышенной гибкости, марки ПВ3, сечением 4 мм2	1000 м	0,032	2409,00	1,00	5,63	434,01	
		НР от ФОТ	%	81				2008,01	
		СП от ФОТ	%	52				1289,09	
		ЗТР	*чел-ч*	*46,60*		*1,00*			*14,91*
		Всего по позиции						**9033,82**	28230,69
59	ФЕРм 11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт.	1 разъем	4,00			ФЕРм 11-04-028-01		
		ЗП			2,07	1,00	17,65	146,14	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			0,04	1,00	17,75	2,84	
		НР от ФОТ	%	78				113,99	
		СП от ФОТ	%	52				75,99	
		ЗТР	*чел-ч*	*0,22*		*1,00*			*0,88*
		Всего по позиции						**338,96**	84,74
60	ФЕРм 11-04-022-01	Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.	1 шт.	4,00			ФЕРм 11-04-022-01		
		ЗП			22,54	1,00	17,65	1591,32	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			6,28	1,00	6,01	150,97	
		НР от ФОТ	%	78				1241,23	
		СП от ФОТ	%	52				827,49	
		ЗТР	*чел-ч*	*2,06*		*1,00*			*8,24*
		Всего по позиции						**3811,01**	952,75

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого по разделу	*руб.*					*48282,82*	
Пусконаладочные работы									
61	ФЕРп 07-10-015-01 МДС40 п.2.8	Узел учета тепловой энергии горячего водоснабжения (УУГВС) без диспетчеризации	1 компл.	1,00			ФЕРп 07-10-015-01		
		ЗП			3809,76	0,80	17,65	53793,81	
		НР от ФОТ	%	55				29586,60	
		СП от ФОТ	%	32				17214,02	
		ЗТР	*чел-ч*	*280,00*		*0,80*			*224,00*
		Всего по позиции						100594,43	100594,43
62	ФЕРп 07-10-015-02 МДС40 п.2.8	Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации	1 компл.	1,00			ФЕРп 07-10-015-02		
		ЗП			3588,90	0,80	17,65	50675,27	
		НР от ФОТ	%	55				27871,40	
		СП от ФОТ	%	32				16216,09	
		ЗТР	*чел-ч*	*264,00*		*0,80*			*211,20*
		Всего по позиции						94762,76	94762,76
63	ФЕРп 02-01-003-01 МДС40 п.2.8	Комплексная наладка	1 система	1,00			ФЕРп 02-01-003-01		
		ЗП			341,96	0,80	17,65	4828,48	
		НР от ФОТ	%	55				2655,66	
		СП от ФОТ	%	32				1545,11	
		ЗТР	*чел-ч*	*21,00*		*0,80*			*16,80*
		Всего по позиции						9029,25	9029,25
		Итого по разделу	*руб.*					*204386,44*	
Проектные работы									
64	СБЦ-01-31	'Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 4 Таблица 6-13 Стадия - "Проектная документация" = 40%; 1) К=0,4 - Проектирование водомерного узла, встроенного в здание 2) К=0,4 - Привязка типовых проектов	объект	1,00					
		ЗП			4956,14	1,00	3,42	16950,00	
		НР от ФОТ	%	0				0,00	
		СП от ФОТ	%	0				0,00	
		Всего по позиции						16950,00	16950,00
		Итого по разделу	*руб.*					*16950,00*	
		Итого по всем разделам						492090,39	
				18,00				88576,27	
		Всего						*580666,66*	

От Подрядчика: Генеральный директор (должность) _____ (подпись) Н.В. Амельчук (расшифровка подписи)

М.П.

От Заказчика: Генеральный директор (должность) _____ (подпись) М.К.Азизов (расшифровка подписи)

М.П.