PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

	Форма по ОКУД	Код 0322005
Инвестор: (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик: ОАО «Люберецкий городской жилищный трест» (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик: ООО «Альтернативные Энергетические Технологии» (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка: Комплекс работ по установке приборов учета тепловой энергии и подключению автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов на базе «ГИС ТБН Энерго»		
Объект: МО, г. Люберцы, Волковская д.7а		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	172-Р
	дата	08 08 2012
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления
102	28.02.2013

Отчетный период	
с	по
01.02.2013	28.02.2013

АКТ о приемке выполненных работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) **280834,70** руб.

Номер по пор.	Номер по з. по см.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ. ЗТР, всего чел-ч / Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Центральное отопление										
1	1	Р65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,08			Р65-14-3		
			ЗП			371,91	1,00	17,65	525,14	
			ЭМ			6,54	1,00	6,67	3,49	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)	
			МР			12,56	1,00	3,98	4,00	
			НР от ФОТ	%	63				330,84	
			СП от ФОТ	%	40				210,06	
			ЗТР	*чел-ч*	*43,60*		*1,00*			*3,49*
			Всего по позиции						**1073,53**	13419,13
2	2	Е16-02-005-02 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,08			Е16-02-005-02		
			ЗП			593,70	1,15	17,65	964,05	
			ЭМ			116,17	1,25	7,40	85,97	
			в т.ч. ЗПМ			2,57	1,25	17,65	(4,54)	
			МР			4361,97	1,00	7,85	2739,32	
		3011224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	-1,376	11,99	1,00	4,11	-67,81	
		3021317	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-8,00	41,27	1,00	8,06	-2661,09	
		1030018	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	8,00	39,59	1,00	2,88	912,15	
			НР от ФОТ	%	98				949,22	
			СП от ФОТ	%	56				542,41	
			ЗТР	*чел-ч*	*60,83*		*1,15*			*5,60*
			Всего по позиции						**3464,22**	43302,75
3	3	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46	

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	4	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2" (применительно - трехходовой кран для датчика давления)	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46	
5	5	Е22-03-014-01 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (Катушка-имитатор)	1 фланец	4,00			Е22-03 -014-0 1		
			ЗП			4,10	1,15	17,65	332,88	
			ЭМ			33,49	1,25	5,40	904,23	
			в т.ч. ЗПМ			3,38	1,25	17,65	(298,29)	
			МР			28,96	1,00	4,63	536,34	
		5070983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4,00	27,99	1,00	4,59	-513,90	
		5071000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	4,00	25,01	1,00	6,29	629,25	
			НР от ФОТ	%	99				624,86	
			СП от ФОТ	%	61				385,01	
			ЗТР	*чел-ч*	*0,37*		*1,15*			*1,70*
			Всего по позиции						**2898,67**	724,67
6	6	Е22-03-014-01 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (КМЧ)	1 фланец	4,00			Е22-03 -014-0 1		
			ЗП			4,10	1,15	17,65	332,88	
			ЭМ			33,49	1,25	5,40	904,23	
			в т.ч. ЗПМ			3,38	1,25	17,65	(298,29)	
			МР			28,96	1,00	4,63	536,34	
		5070983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4,00	27,99	1,00	4,59	-513,90	
			НР от ФОТ	%	99				624,86	
			СП от ФОТ	%	61				385,01	
			ЗТР	*чел-ч*	*0,37*		*1,15*			*1,70*
			Всего по позиции						**2269,42**	567,36
7	7	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Комплект монтажных частей для Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2 ДУ 50	компл.	1,00	998,10	1,00	2,78	**2774,72**	
8	8	Е16-05-001-02 МДС35 п.4.7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт.	4,00			Е16-05 -001-0 2		
			ЗП			13,33	1,15	17,65	1082,26	
			ЭМ			4,58	1,25	6,51	149,08	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	17,65	(0,00)	
			МР			80,64	1,00	4,24	1367,65	
		5070983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-8,00	27,99	1,00	4,59	-1027,79	
		5071000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	8,00	25,01	1,00	6,29	1258,50	
			НР от ФОТ	%	98				1060,61	
			СП от ФОТ	%	56				606,07	
			ЗТР	*чел-ч*	*1,47*		*1,15*			*6,76*
			Всего по позиции						**4496,38**	1124,10
9	9	Прайс ООО "СТС энергосервис" поставщика	Кран шаровой цельносварной, проход стандартный, привод ручной на фланец, СТС-Энергосервис, DN 50 мм.	шт.	4,00	599,54	1,00	5,67	**13597,57**	
10	10	ФЕРм 11-02-002-03	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 10 кг	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-02-002-03		
			ЗП			40,87	1,00	17,65	1442,71	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			3,60	1,00	6,27	45,14	
		5092160	Прокладки паронитовые	кг	-0,084	26,44	1,00	2,98	-6,62	
		1012036	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм	кг	-0,118	28,22	1,00	3,58	-11,92	
			НР от ФОТ	%	68				981,04	
			СП от ФОТ	%	48				692,50	
			ЗТР	*чел-ч*	*4,12*		*1,00*			*8,24*

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего по позиции						**3142,85**	1571,43
11	11	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2 ДУ 50	компл.	1,00	13123,83	1,00	2,78	**36484,25**	
12	12	Е18-07-001-02 МДС35 п.4.7	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.	4,00			Е18-07 -001-0 2		
			ЗП			2,18	1,15	17,65	176,99	
			ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
			МР			66,83	1,00	9,85	2633,10	
			НР от ФОТ	%	98				173,45	
			СП от ФОТ	%	56				99,11	
			ЗТР	*чел-ч*	*0,22*		*1,15*			*1,01*
			Всего по позиции						**3082,65**	770,66
13	13	Е18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в оправе прямых и угловых	1 компл.	2,00			Е18-07 -001-0 4		
			ЗП			2,91	1,15	17,65	118,13	
			ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
			МР			1,86	1,00	6,50	24,18	
			НР от ФОТ	%	98				115,77	
			СП от ФОТ	%	56				66,15	
			ЗТР	*чел-ч*	*0,31*		*1,15*			*0,71*
			Всего по позиции						**324,23**	162,12
14	14	3011467-1	Термометр биметаллический показывающий тбп длина штока 50ММ, до 250 град с гильзой (класс точности 1.5)	Компл.	2,00	362,68	1,00		**725,36**	
15	15	Е18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в оправе прямых и угловых (термосопротивление)	1 компл.	2,00			Е18-07 -001-0 4		
			ЗП			2,91	1,15	17,65	118,13	
			ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
			МР			126,85	1,00	6,50	1649,05	
		3011467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе	компл.	-2,00	124,99	1,00	6,55	-1637,37	
			НР от ФОТ	%	98				115,77	
			СП от ФОТ	%	56				66,15	
			ЗТР	*чел-ч*	*0,31*		*1,15*			*0,71*
			Всего по позиции						**311,73**	155,87
16	16	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	КТС-Б (подобранная пара)	компл.	1,00	579,48	1,00	2,78	**1610,95**	
17	17	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (датчик давления)	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-02-001-01		
			ЗП			10,22	1,00	17,65	360,77	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			1,31	1,00	5,24	13,73	
			НР от ФОТ	%	68				245,32	
			СП от ФОТ	%	48				173,17	
			ЗТР	*чел-ч*	*1,03*		*1,00*			*2,06*
			Всего по позиции						**792,99**	396,50
18	18	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Датчик давления	компл.	2,00	762,42	1,00	2,78	**4239,06**	
19	19	Е16-07-005-01 МДС35 п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	0,08			Е16-07 -005-0 1		

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЗП			58,32	1,15	17,65	94,70	
			ЭМ			44,51	1,25	4,96	22,08	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	17,65	(0,00)	
			МР			4,28	1,00	3,81	1,30	
			НР от ФОТ	%	98				92,81	
			СП от ФОТ	%	56				53,03	
			ЗТР	*чел-ч*	*5,01*		*1,15*			*0,46*
			Всего по позиции						**263,92**	3299,00
20	20	ФЕРм 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,06			ФЕРм 12-10-001-01		
			ЗП			629,15	1,00	17,65	666,27	
			ЭМ			444,35	1,00	5,94	158,37	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)	
			МР			1910,96	1,00	4,12	472,39	
			НР от ФОТ	%	68				453,06	
			СП от ФОТ	%	48				319,81	
			ЗТР	*чел-ч*	*65,40*		*1,00*			*3,92*
			Всего по позиции						**2069,90**	34498,33
21	21	Е15-04-030-04 МДС35 п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,021			Е15-04-030-04		
			ЗП			629,59	1,15	17,65	268,36	
			ЭМ			2,93	1,25	7,46	0,57	
			в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25	17,65	(0,06)	
			МР			474,93	1,00	2,95	29,42	
			НР от ФОТ	%	80				214,74	
			СП от ФОТ	%	37				99,32	
			ЗТР	*чел-ч*	*71,06*		*1,15*			*1,72*
			Всего по позиции						**612,41**	29162,38
			Итого по разделу	***руб.***					***84673,73***	
Строительные работы										
22	22	ФЕР 09-03-039-01 МДС35 п.4.7	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1 т конструкций	0,008			Е09-03-039-01		
			ЗП			727,60	1,15	17,65	118,15	
			ЭМ			299,41	1,25	6,24	18,68	
			в т.ч. ЗПМ			1,49	1,25	17,65	(0,26)	
			МР			238,18	1,00	4,83	9,20	
		2010889	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов	т	0,008	8559,50	1,00	3,47	237,61	
			НР от ФОТ	%	69				81,70	
			СП от ФОТ	%	58				68,68	
			ЗТР	*чел-ч*	*80,22*		*1,15*			*0,74*
			Всего по позиции						**534,02**	66752,50
			Итого по разделу	***руб.***					***534,02***	
Электромонтажные работы										
23	23	ФЕРм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1 шт.	2,00			ФЕРм 08-03-573-04		
			ЗП			23,51	1,00	17,65	829,90	
			ЭМ			45,35	1,00	5,87	532,41	
			в т.ч. ЗПМ			3,16	1,00	17,65	(111,55)	
			МР			3,00	1,00	6,59	39,54	
			НР от ФОТ	%	81				762,57	
			СП от ФОТ	%	52				489,55	
			ЗТР	*чел-ч*	*2,37*		*1,00*			*4,74*
			Всего по позиции						**2653,97**	1326,99
24	24	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Шкаф скоммутированный	компл.	2,00	502,42	1,00	2,78	**2793,46**	

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	25	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	1,00			ФЕРм 11-03-001-01		
			ЗП			5,16	1,00	17,65	91,07	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			1,09	1,00	4,21	4,59	
			НР от ФОТ	%	68				61,93	
			СП от ФОТ	%	48				43,71	
			ЗТР	*чел-ч*	*0,52*		*1,00*			*0,52*
			Всего по позиции						**201,30**	201,30
26	26	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Адаптер-преобразователь интерфейса RS-485/Ethernet АПИ-RS-485-Е 4906	компл.	1,00	1835,34	1,00	2,78	**5102,25**	
27	27	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-03-001-01		
			ЗП			5,16	1,00	17,65	182,15	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			1,09	1,00	4,21	9,18	
			НР от ФОТ	%	68				123,86	
			СП от ФОТ	%	48				87,43	
			ЗТР	*чел-ч*	*0,52*		*1,00*			*1,04*
			Всего по позиции						**402,62**	201,31
28	28	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Блок питания БП-3В	компл.	2,00	444,06	1,00	2,78	**2468,97**	
29	29	ФЕРм 08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	1,00			ФЕРм 08-03-575-01		
			ЗП			11,11	1,00	17,65	196,09	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			0,40	1,00	12,63	5,05	
			НР от ФОТ	%	81				158,83	
			СП от ФОТ	%	52				101,97	
			ЗТР	*чел-ч*	*1,12*		*1,00*			*1,12*
			Всего по позиции						**461,94**	461,94
30	30	5090295	Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 У3 I-6А (прим)	шт.	1,00	89,37	1,00	2,50	**223,43**	
31	31	ФЕРм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,25			ФЕРм 08-02-409-01		
			ЗП			223,72	1,00	17,65	987,16	
			ЭМ			58,55	1,00	7,55	110,51	
			в т.ч. ЗПМ			1,49	1,00	17,65	(6,57)	
			МР			1456,83	1,00	2,40	874,10	
			НР от ФОТ	%	81				804,92	
			СП от ФОТ	%	52				516,74	
			ЗТР	*чел-ч*	*23,80*		*1,00*			*5,95*
			Всего по позиции						**3293,43**	13173,72
32	32	3011380	Трубки защитные гофрированные	м	25,00	9,52	1,00	2,10	**499,80**	
33	33	ФЕРм 08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,11			ФЕРм 08-02-411-01		
			ЗП			326,18	1,00	17,65	633,28	
			ЭМ			207,45	1,00	6,44	146,96	
			в т.ч. ЗПМ			2,97	1,00	17,65	(5,77)	
			МР			2551,38	1,00	2,81	788,63	
		1012161	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	м	11,00	8,29	1,00	1,60	145,90	
			НР от ФОТ	%	81				517,63	
			СП от ФОТ	%	52				332,31	
			ЗТР	*чел-ч*	*34,70*		*1,00*			*3,82*

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего по позиции						**2564,71**	**23315,55**
34	34	ФЕРм 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,36			ФЕРм 08-02-412-02		
			ЗП			63,36	1,00	17,65	402,59	
			ЭМ			4,84	1,00	6,59	11,48	
			в т.ч. ЗПМ			0,27	1,00	17,65	(1,72)	
			МР			205,98	1,00	3,28	243,22	
		5020596	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2	1000 м	0,024	3253,43	1,00	2,36	184,27	
		5010910	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марки КВВБГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2	1000 м	0,012	8370,00	1,00	3,02	303,33	
			НР от ФОТ	%	81				327,49	
			СП от ФОТ	%	52				210,24	
			ЗТР	*чел-ч*	*6,74*		*1,00*			*2,43*
			Всего по позиции						**1682,62**	**4673,94**
35	35	ФЕРм 08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0,27			ФЕРм 08-02-472-10		
			ЗП			438,51	1,00	17,65	2089,72	
			ЭМ			252,67	1,00	7,92	540,31	
			в т.ч. ЗПМ			0,41	1,00	17,65	(1,95)	
			МР			3147,52	1,00	2,17	1844,13	
		5020518	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой повышенной гибкости, марки ПВ3, сечением 4 мм2	1000 м	0,027	2409,00	1,00	5,63	366,19	
			НР от ФОТ	%	81				1694,25	
			СП от ФОТ	%	52				1087,67	
			ЗТР	*чел-ч*	*46,60*		*1,00*			*12,58*
			Всего по позиции						**7622,27**	**28230,63**
36	36	ФЕРм 11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт.	1 разъем	2,00			ФЕРм 11-04-028-01		
			ЗП			2,07	1,00	17,65	73,07	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			0,04	1,00	17,75	1,42	
			НР от ФОТ	%	78				56,99	
			СП от ФОТ	%	52				38,00	
			ЗТР	*чел-ч*	*0,22*		*1,00*			*0,44*
			Всего по позиции						**169,48**	**84,74**
37	37	ФЕРм 11-04-022-01	Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-04-022-01		
			ЗП			22,54	1,00	17,65	795,66	
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
			МР			6,28	1,00	6,01	75,49	
			НР от ФОТ	%	78				620,61	
			СП от ФОТ	%	52				413,74	
			ЗТР	*чел-ч*	*2,06*		*1,00*			*4,12*
			Всего по позиции						**1905,50**	**952,75**
			Итого по разделу	***руб.***					***32045,75***	

Пусконаладочные работы

38	38	ФЕРп 07-10-015-02 МДС40 п.2.8	Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации	1 компл.	1,00			ФЕРп 07-10-015-02		
			ЗП			3588,90	0,80	17,65	50675,27	
			НР от ФОТ	%	55				27871,40	
			СП от ФОТ	%	32				16216,09	
			ЗТР	*чел-ч*	*264,00*		*0,80*			*211,20*
			Всего по позиции						**94762,76**	**94762,76**

PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

		3	4	5	6	7	8	9	10	
39	39	ФЕРп 02-01-003-01 МДС40 п.2.8	Комплексная наладка	1 система	1,00			ФЕРп 02-01-003-01		
			ЗП			341,96	0,80	17,65	4828,48	
			НР от ФОТ	%	55				2655,66	
			СП от ФОТ	%	32				1545,11	
			ЗТР	*чел-ч*	*21,00*		*0,80*			*16,80*
			Всего по позиции						9029,25	9029,25
			Итого по разделу	***руб.***					***103792,01***	
Проектные работы										
40	40	СБЦ-01-31	'Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 4 Таблица 6-13 Стадия - "Проектная документация" = 40%; 1) К=0,4 - Проектирование водомерного узла, встроенного в здание 2) К=0,4 - Привязка типовых проектов	объект	1,00					
			ЗП			4956,14	1,00	3,42	16950,00	
			НР от ФОТ	%	0				0,00	
			СП от ФОТ	%	0				0,00	
			Всего по позиции						16950,00	16950,00
			Итого по разделу	***руб.***					***16950,00***	
			Итого по всем разделам						237995,51	
			НДС, %		18,00				42839,19	
			Всего						***280834,70***	

От Подрядчика Генеральный директор _____ Н.В. Амельчук
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

От Заказчика Генеральный директор _____ М.К.Азизов
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.